



2021. 12. 30.(목) 15:00
대회의실

공약사업 추진상황 보고자료

목 차

I. 공약사업 총괄 현황	1
II. 보류 및 부진공약 세부 추진현황	3
III. 부서별 추진현황	4
- 기획성과담당관	11
- 행정지원담당관	23
- 공공건축추진단	37
- 환경물관리단	49
- 주민복지과	59
- 청년혁신과	69
- 재 무 과	85
- 문화관광과	93
- 체육진흥과	117
- 지역활성과	129
- 해양수산과	153
- 도시건축과	175
- 건설교통과	179
- 건강증진과	205
- 농축산과	213
- 유통자원과	223
- 농업기술과	237
- 산림공원과	247

I 공약사업 종결 현황

총괄 : 5대 분야 87건

분야	일자리 만드는 산업경제	다시찾는 해양관광	청년이 찾아오는 행복남해	더불어 잘사는 보건복지	군민이 참여하는 지방자치
87건	24	18	18	11	16

※ 폐기 3건

재원별 현황

5대 분야	사업비(백만원)				
	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	7,652,117	1,080,065	114,692	273,554	6,183,807
I. 일자리 만드는 산업경제	6,232,529	64,506	31,963	62,913	6,073,148
II. 다시찾는 해양관광	152,619.6	3,811	3,560.8	39,247.8	106,000
III. 청년이 찾아오는 행복남해	1,111,321	1,000,748	66,630	40,905	3,038
IV. 더불어 잘사는 보건복지	49,129	11,000	12,015	24,493	1,621
V. 군민이 참여하는 지방자치	106,518.6	0	523	105,995.6	0

연도별 재원 소요현황

(단위: 백만원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	7,652,117	31,540	53,030	80,142	145,885	185,134	7,156,386
I. 일자리 만드는 산업경제	6,232,529	21,070	20,764	25,027	79,691	90,741	5,995,236
II. 다시찾는 해양관광	152,619.6	2,355	3,097	5,974.1	7,626.5	13,532.5	120,034.5
III. 청년이 찾아오는 행복남해	1,111,321	3,035	16,419	29,680	34,191	43,835	984,160
IV. 더불어 잘사는 보건복지	49,129	1,449	8,775	8,679	9,646	18,894	1,686
V. 군민이 참여하는 지방자치	106,518.6	3,631	3,975	10,782	14,730	18,131.6	55,269

예산규모별 현황

(단위: 건)

건수	비예산	1억원 미만	1억원 이상~100억원 미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~1조원 미만	1조원 이상
87	5	10	58	8	3	2	1

추진현황

구분	건수	완료			추진중			보류	추진율 (%)	비고
		소계	완료	이행후 계속추진	소계	정상	일부			
'21. 7. 20 기준	87	51	15	36	33	29	4	3	81.2	
'21. 12 20 기준	87	59	18	41	26	22	4	2	86.2	
(증감)		8	3	5	△7	△7	-	△1	5	

분야별 추진율(%)

구분	계	산업경제 (I)	해양관광 (II)	도시환경 (III)	보건복지 (IV)	지방자치 (V)	
건수	87	24	18	18	11	16	
추진율 (%)	'21. 7. 20 기준	81.2	84.1	71.3	76.9	91.4	85.6
	'21. 12 20 기준	86.2	85.9	74.3	91.7	95	87.8
	(증감)	5	1.8	3	14.8	3.6	2.2

시기별 추진율(%)

구분	계	단기	중기	장기	
건수	87	64	16	7	
추진율 (%)	'21. 7. 20 기준	81.2	88.1	73.4	35
	'21. 12 20 기준	86.2	91.8	79.1	51.4
	(증감)	5	3.7	5.7	16.4

II 보류 및 부진공약 세부 추진현황

□ 보류사업

부서명	공약명	보류사유	비고
문화관광과	프랑스 '어린왕자 테마공원' 남해공원 유치	○ 민간투자 제안이 없는 상황으로 향후 구체적 투자방향에 접수될 때까지 사업추진 보류 ○ 향후, 공모사업 신청 시 남산공원, 스포츠파크 중앙공원 등 부지활용 등 방안 검토	
지역활성화과	서면지구 신재생에너지산업 유치	○ IGCC 발전사업이 정부정책기조 변화로 신재생에너지에서 제외되는 등 IGCC발전소 유치는 불가	

□ 부진사업

부서명	공약명	부진사유	이행률
청년혁신과	경남독서학교 유치	○ 경남교육청의 폐교활용계획 보류 ○ 향후 경남교육청의 폐교(물건중) 활용 계획 확정에 따라 대안 강구 필요	35%
문화관광과	남해 문화예술회관 건립	○ 소요사업비 규모가 커 BTL 방식 추진을 검토하였으나 20년간 매년 30억원 이상 균비를 운영업체에 임대료 및 시설관리비로 지급해야 함에 따라 균비 부담이 매우 큼 ※ 신청사 균민홀 설계 반영시 공영가능 시설로 설치고려 등 다른 방안 검토필요	10%
지역활성화과	미조 순환관광도로 개발	○ 민간사업자 섭외 중에 있으며 현재 제안 사업에 대해 검토 중임 - 22년 상반기 민간사업자 선정 예정 - 사업구간내 군사시설 및 배전선로 존재하여 관련기관 협의 등 해결방안 검토	10%
	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	○ 사업대상지역이 공유수면 매립지역으로 비행차 실험단지조성사업을 규제자유특구 지정을 통해 추진하고자 하였으나 상용화 단계에 이르지 못한 사업으로 분류되어 사업추진 보류하였음 ○ 공유수면지역에 신규 개발사업을 위해서는 국유화조치가 선행되어야 하므로 당저매립지 국유화 절차를 이행 중임 - 경남도, 해양수산부 협의완료 : '21.9월 - 무주부동산 국유재산 취득요청 공문 발송(조달청) : '21.11월	10%

III 부서별 추진현황

□ 부서별 총괄 추진현황

부서	건수	완료			추진중			보류	추진율(%)
		소계	완료	이행후 계속추진	소계	정상	일부추진		
합계	87	59	18	41	26	22	4	2	86.2
기획성과담당관	3	3	-	3	-	-	-	-	100
행정지원담당관	6	6	1	5	-	-	-	-	100
공공건축추진단	4	1	-	1	3	3	-	-	53.8
환경물관리단	3	3	2	1	-	-	-	-	100
주민복지과	3	3	1	2	-	-	-	-	100
청년혁신과	6	5	1	4	1	-	1	-	89.2
재무과	1	1	-	1	-	-	-	-	100
문화관광과	12	7	2	5	4	3	1	1	77.5
체육진흥과	4	3	1	2	1	1	-	-	85
지역활성화과	10	4	1	3	5	3	2	1	66.5
해양수산과	9	7	3	4	2	2	-	-	88.9
도시건축과	1	1	1	-	-	-	-	-	100
건설교통과	11	7	3	4	4	4	-	-	90
건강증진과	2	2	-	2	-	-	-	-	100
농축산과	2	2	1	1	-	-	-	-	100
유통지원과	4	3	1	2	1	1	-	-	99.2
농업기술과	1	-	-	-	1	1	-	-	80
산림공원과	5	1	-	1	4	4	-	-	89.6


□ 부서별 세부현황

부서명	관리번호	공약사업명	담당팀	추진율(%)
기획과 담당관	V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	감사팀	이행후 계속추진
	V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	정책기획팀	이행후 계속추진
	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시)	예산팀	완료
	V-11-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	정책기획팀	이행후 계속추진
	III-15-59	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스	통신관제팀	이행후 계속추진
행정 담당관	V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	행정팀	이행후 계속추진
	V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	군민소통팀	이행후 계속추진
	V-6-80	빅데이터 구축·비포서비스구현	정보전산팀	이행후 계속추진
	V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	군민소통팀	이행후 계속추진
	V-16-90	군수실 CCTV 설치	통신관제팀	완료
공공 건축 추진단	III-9-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	공공건축팀	이행후 계속추진
	IV-8-70	남해군 청소년 수련시설 건립	공공건축팀	정상(45)
	V-8-82	군청사 이전 및 행정·복합타운 조성	청사행정팀	정상(35)
	V-9-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	청사건축팀	정상(35)
환경물 관리단	III-7-51	미세먼지 오염원 저감 대책	환경지도팀	이행후 계속추진
	III-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐조시설 설치	환경정책팀	완료
	IV-11-73	서면·고현·설천 지역 환경오염측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	환경정책팀	완료
주민 복지과	IV-5-67	노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정	노인복지팀	이행후 계속추진
	IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	여성친화팀	이행후 계속추진
	V-15-89	청조회 폐지	여성친화팀	완료
청년 혁신과	I-11-11	귀농귀촌인 남해정착 지원	남해정착지원팀	이행후 계속추진
	IV-7-69	초등학생 증일돌봄 확대	아동드림팀	완료

부서명	관리번호	공약사업명	담당팀	추진율(%)	
청년 혁신과	V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	교육청소년팀	이행후 계속추진	
	V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	교육청소년팀	이행후 계속추진	
	V-13-87	책 읽는 남해, 주민 참여 독서 동아리 운영	평생학습팀	이행후 계속추진	
	V-14-88	경남독서학교 남해 유치	평생학습팀	일부(35)	
재무과	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (공무원가 공개)	경리팀	이행후 계속추진	
	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (체납실태조사반 운영)	세입관리팀	이행후 계속추진	
문화 관광과	I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	관광정책팀	정상(80)	
	II-1-26	프랑스 '어린왕자'테마파크 남해공원 유치	섬발전팀	보류	
	II-6-31	남해관광개발공사 설립	관광정책팀	완료	
	II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	관광정책팀	이행후 계속추진	
	II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	문화재팀	이행후 계속추진	
	II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	관광정책팀	완료	
	II-12-37	남해 문화예술회관 건립	문화예술팀	일부(10)	
	II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	문화예술팀	이행후 계속추진	
	II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	문화재팀	정상(50)	
	II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	문화재팀	정상(90)	
	II-18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	문화재팀	이행후 계속추진	
	II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	관광정책팀	이행후 계속추진	
	체육 진흥과	II-2-27	드론 교육훈련센터 운영	레포츠팀	이행후 계속추진
		II-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	체육시설팀	정상(40)
III-18-62		파크골프장 조성	체육시설팀	완료	
IV-2-64		남해 온누리 스포츠센터 운영	체육시설팀	이행후 계속추진	

부서명	관리번호	공약사업명	담당팀	추진율(%)
지역 활성과	I-1-1	친환경 제조업 남해 유치	투자유치팀	정상(85)
	I-2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	투자유치팀	보류
	I-3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	투자유치팀	일부(10)
	I-5-5	친절·쾌적한 전통시장 만들기	지역경제팀 투자유치팀	이행후 계속추진
	I-6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	지역경제팀	이행후 계속추진
	I-7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	지역경제팀	정상(70)
	I-8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	투자유치팀	이행후 계속추진
	I-9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	친환에너지팀	정상(90)
	II-3-28	미조순환 관광로드 개발	투자유치팀	일부(10)
	III-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	친환에너지팀	완료
해양 수산과	I-17-17	어민소득 증대를 위한 청정바다 만들기	해양보전팀	이행후 계속추진
	I-18-18	미조 설리 관광어항 개발	연안관리팀	정상(50)
	I-19-19	연안바다목장 확대	수산자원팀	이행후 계속추진
	I-20-20	바다 위 해상횃집 도입	연안관리팀	완료
	I-22-22	양식장 수질저질 정화를 통한 생산량 증대	해양보전팀	이행후 계속추진
	I-23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	양식산업팀	이행후 계속추진
	I-24-24	스마트 양식장 시범사업	양식산업팀	완료
	I-25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	양식산업팀	완료
	II-5-30	상주해수욕장 '태양의 인사'	연안관리팀	정상(50)
도시 건축과	III-8-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	복합민원팀	완료
건설 교통과	III-2-46	남해버스터미널 운영 정상화	교통지도팀	정상(80)
	III-3-47	사통팔달 교통망 확충	도로팀	정상(80)
	III-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	교통지도팀	이행후 계속추진
	III-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	교통지도팀	완료

부서명	관리번호	공약사업명	담당팀	추진율(%)
건설 교통과	III-6-50	남해-여수 해저터널 유치	도로팀	이행후 계속추진
	III-10-54	고령운전자 운전면허증 자진반납자 지원	교통지도팀	이행후 계속추진
	III-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	도로팀	정상(70)
	III-12-56	국도 3호선 확포장공사 조기추진 건의	도로팀	이행후 계속추진
	III-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	도로팀	정상(60)
	IV-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	교통지도팀	이행후 계속추진
	IV-10-72	보물섬 행복택시 운영 확대	교통지도팀	이행후 계속추진
건강 증진과	IV-1-63	생활터 치매 행복마을 조성	치매예방팀	이행후 계속추진
	IV-9-71	임산부 고충 경감	건강생활팀	이행후 계속추진
농축 산과	I-13-13	가격안정기금 조성 (농축산물 가격안정기금 조성) 가격안정기금 조성 (농업인 재해안전공제 지원)	농업정책팀	이행후 계속추진 이행후 계속추진
	I-16-16	축산종합지원센터 운영	축산정책팀	완료
유통 지원과	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	유통수출팀	이행후 계속추진
	I-14-14	특산물판매장 건립	유통수출팀	이행후 계속추진
	I-15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	농촌자원팀	완료
	IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	농촌자원팀	이행후 계속추진
농업 기술과	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성 (6차산업화 실증단지 구축)	원예특작팀	이행후 계속추진
	I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	마늘팀	정상(80)
	I-13-13	가격안정기금 조성(시금치 농자재 지원)	원예특작팀	이행후 계속추진
산림 공원과	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	산림휴양팀	정상(90)
	II-7-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의	공원녹지팀	정상(98)
	II-9-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	공원녹지팀	이행후 계속추진
	II-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	산림휴양팀	정상(90)
	III-13-57	연죽~현촌간 임도개설	산림조성팀	정상(70)
	III-16-60	신촌~철쭉군락지 편백숲을 활용한 힐링의 숲 조성	산림휴양팀	정상(90)



기획성과담당관

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 2021년 청렴도 측정결과 종합청렴도는 전년과 동일하게 3등급을 받았으며 외부청렴도는 2등급, 내부청렴도는 3등급을 받음. 부패사건 감점을 제외하면 전반적으로 전년 대비 점수가 상승했으며 취약점을 분석하여 2022년 청렴시책에 반영 예정임
- 새올을 활용한 청렴상시학습시스템, 비대면 청렴교육, 청렴에 관한 최신 트렌드를 반영한 청렴라디오 등 다양한 시책을 추진하여 청렴의 생활화를 통해 청렴도를 향상시키고자 적극 노력하고 있음
- 남해군행정혁신위원회 설치 공약에 개방·참여, 협의 행정 기능을 강화한 “남해군 정책자문단”을 구성하여 행정의 효율성과 정책의 실효성을 제고할 기반을 마련하였으며 개별부서의 활용도를 제고하기 위하여 2022년도에는 정책자문단 자문수당 별도 예산을 편성하였음

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
4	1	3	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
감사팀	V-1-75	깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기	없음	이행후 계속추진
정책기획팀	V-1-76	남해군 행정혁신위원회 설치	없음	이행후 계속추진
예산팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역실시)	없음	완료
정책기획팀	V-11-86	남해군과 경남도립남해대학의 협력 강화	없음	이행후 계속추진

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	4	0	4,764.6	-	300	4,464.6	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	4	4	0	4,764.6	-	300	4,464.6	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년6월	임기 후
계	4,764.6	1,520	1,677	788	276	249.6	254
V. 군민이 참여하는 지방자치	4,764.6	1,520	1,677	788	276	249.6	254

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
4	2	2	-	-	-

V-01-75

깨끗하고 책임지는 남해군청 만들기

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○	○						○		100

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사업내용

- 청렴 관련 제도개선 및 자정 노력
- 청렴교육 및 자율적 내부통제 활성화
- 부패·부조리 및 복무감찰 활동 강화
- 명예감사관 활동 장려

○ 사업비 : 273백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
군비	273		30	34	80	43	41	45

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 청렴도 향상	4	3	3	-	3	2	2
▪ 청렴교육	2회	2회	4회	0회	3회	3회	3회
▪ 제도개선	1회	1회	3회	1회	1회	2회	2회

□ 그간 추진실적

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	비고
종합청렴도	4등급	3등급	3등급	3등급	
내부청렴도 1)	2등급	2등급	2등급	3등급	
외부청렴도 2)	4등급	3등급	3등급	2등급	
부패사건	0.50	0.00	0.00	0.47	

1) 내부청렴도 측정: 조직문화, 부패방지제도(제도의 실효성 및 처벌의 적절성), 인사(청탁)·예산(부당 집행) 적정성, 부당한 업무 지시에 대한 공직자 설문

2) 외부청렴도 측정: 공사, 인허가, 보조금, 제세징 분야 민원인에 대해 부패경험(금품, 향응, 편의) 및 부패인식(청탁, 연고관계 특혜제공, 부당한 요구, 업무처리 투명성)에 대한 설문

- 2019년 청렴교육 2회 : '19. 02. ~ 11.
- 「남해군 공무원 행동강령」개정 : '19. 03. 12.
- 남해군 적극행정 면책 및 공무원 경고 등 처분에 관한 규정 개정 : '19. 10. 15.
- 대한민국 반부패청렴대상 수상 : '19. 12. 03.
- 2019년 청렴 실천 우수부서 선정 : '19. 12. 19.
- 2020년 청렴실천 결의대회 개최 : '20. 01. 02.
- 2020년 청렴교육 4회 : '20. 02. ~ 11.
- 2020년 공직자 청렴문화 캘리 전시 : '20. 03. 15.
- 「남해군 공무원 행동강령」개정 : '20. 05. 27.
- 2020년 청렴 순회방문 캠페인 : '20. 06. 15.
- 「남해군 부조리 신고 및 보상에 관한 조례」 제정 : '20. 09. 08.
- 「남해군 부조리 신고 및 보상에 관한 규칙」 제정 : '20. 09. 22.
- 2020년 청렴 실천 우수부서 선정 : '20. 11. 11.
- 「남해군 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」 제정 : '20. 11. 24.
- 2021년도 청렴도 향상대책 추진계획 수립 : '21. 01. 15.
- 2021년 청렴상시학습시스템 시행 : '21. 02.
- 2021년 청렴교육 4회 (대면2회, 비대면 2회) : '21. 02. ~ '21.11.
- 2021년 청렴라디오 운영 : '21.3. ~ '21.12.
- 2021년 청렴한 선물 주고받기 캠페인 : '21. 08. 25 ~ '21. 09. 03.
- 2021년 청렴 우수부서 선정 : '21. 12. 16.

□ 문제점 및 대책

구분	문제점	대책	비고
종합청렴도	○ 불특정 설문 대상의 부정적 선입견에 따른 주관적 응답 가능성 배제를 위해 공직문화에 대한 인식개선에 장시간 소요	▶ 청렴상시학습시스템(SCLS) 도입 및 청렴라디오 운영을 통한 상시적 청렴교육으로 공직문화 인식개선 추진	
내부청렴도	○ 공정한 직무수행 저해 업무지시 경험률 및 경험빈도 높음	▶ 상급자 갑질 관행 개선 ▶ 주기적 복무감찰 실시	
외부청렴도	○ 권력 남용한 부당한 업무처리 경험률 높음	▶ 항응응대 관행 개선 민원인 응대 관련 부패인식 개선 교육 실시	

□ 향후 계획

- 2022년도 청렴시책 수립 : '22.1월 중

주관부서	기획성과담당관 감사팀 팀장 임혜란(☎3052) 담당자 임현희(☎3054)
------	--

V-01-76 **남해군 행정혁신위원회 설치**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

사업개요

- 사업내용 : 행정효율과 협업추진을 위한 위원회 설치
 - 남해군 정책자문단 구성 및 운영
 - 주요사업 및 정책에 대한 자문 실시 근거 마련
- 사업비 : 25.6백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	25.6	0	0	2	2	2	9.6	10
군비	25.6			2	2	2	9.6	10

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 정책자문단 구성		조례제정 자문단 구성			자문단 운영	

그간 추진실적

- "남해군 정책자문단 구성 및 운영조례" 계획 보고 : '19. 3.
- 조례 제정 : '19. 6.
- 정책자문단 구성 및 운영 : '19. 9. ~
- 제2기 정책자문단 구성 및 운영 : '21. 11. 1. ~

문제점 및 대책

- 정책자문단 활용 미흡
 - 정책자문단 자문수당 별도 예산편성 개별부서 활용
 - 주요 영역계획 수립 시 자문위원 참여초치

향후 계획

- 제2기 정책자문단 운영

주관부서 **기획성과담당관 정책기획팀 팀장 김지영(☎3032) 담당자 강현미(☎3033)**

V-04-78 **알뜰살뜰 예산절감 추진 (예산 구조조정을 위한 재정진단 용역 실시)**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

사업개요

- 사업기간 : 2019년~2021년
- 사업내용
 - (정책과제 추진재원 확보) 세입추계 확대방안 마련, 잉여금의 적정규모 산정, 체납규모 축소방안 제시, 기금을 활용한 재정확충, 추진실적 부진사업 일몰
 - (정부 재정평가지표 향상) 재정평가 악화지표 개선, 일반회계 미집행액 관리방안 제시
 - (보통교부세 산정기준 개선) 새로운 보정지표 마련을 위한 대안 제시
우리 군의 특성을 반영한 새로운 지표 개발 노력
 - (보조사업 개선방안 마련) 전반적인 보조금사업 관리 운영방안 개선

○ 사업비 : 134백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	134	0	0	44	90	0	0	0
군비	134			44	90			

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 재정혁신특별팀			구성			
▪ 재정평가지표향상방안			마련			
▪ 보통교부세 산정 기준			마련			
▪ 보조사업개선방안			마련			

□ 그간 추진실적

- 재정혁신 추진체계 정비 : '20. 07.
- 재정혁신 실행계획수립 용역 입찰 공고 의뢰 : '20. 08.
- 재정혁신 실행계획 제안서 평가위원회 모집 공고 : '20. 09.
- 재정혁신 실행계획수립 제안서 평가위원회 : '20. 09.
- 재정혁신 실행계획수립 용역 계약 의뢰 : '20. 10.
- 재정혁신 실행계획수립 용역 계약 체결 : '20. 10.
- 21년 예산편성 보조금 심의위원회 개최(8회) : '20. 10.
- 재정혁신 실행계획수립 중간 보고회 : '21. 02.
- 재정혁신 실행계획수립 최종 보고회 : '21. 04.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 기대 효과

- 만성적으로 부족한 재정수요를 충당할 수 있는 실질적인 재원확보 전략 수립
- 재정의 효율적이고 건전한 운영으로 재정평가등급 향상
- 보통교부세 산정 통계 현황 분석으로 우리군의 특성을 반영한 새로운 지표 개발 ⇒ 보통교부세 제도개선 건의
- 전문가를 통한 지방보조사업 운영의 전반적인 검토로 보조사업 운영 효율화
- 재정여력 약화에 따른 세입·세출예산의 구조 조정으로 재정 건전성 확보

V-11-86 **남해군과 남해대학의 협력강화**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
○					○								○		100

□ 사업개요

- 대 상 : 독립남해대학
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 프로그램 운영 지원 및 발전협의회 운영, 특성화 명문대학 육성
- 사업비 : 4,332백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,332	-	1,490	1,597	616	231	199	199
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	300	-	-	-	300	-	-	-
군비	4,032	-	1,490	1,597	316	231	199	199
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

22년 예산 : 대학역량강화(45), 평생교육원(100), 귀농귀촌과정(54)

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■명문대학 육성지원 평생교육원, 국제어학원, 산학협력단 지원	다목적 실습동 지상 1,176㎡ 영아캠프3구 대학역량강화 프로그램운영	다목적 실습동 (지상 1,176㎡) 영아캠프(3구) 대학역량강화 프로그램운영 귀농귀촌과정	대학역량강화 프로그램 운영 평생교육원 귀농귀촌	대학역량 프로그램 운영 평생교육원 귀농귀촌	대학역량 프로그램 운영 영아캠프 평생교육원 귀농귀촌	대학역량 프로그램 운영 영아캠프 평생교육원 귀농귀촌

□ 그간 추진실적

- 특성화 명문대학으로 육성 지원 : '18. 9. ~ '19. 3.
 - 항공정비학과 운영 설립 및 운영 지원(13억원)
 - 평생교육원, 국제어학원, 산학협력단 지원(1.9억원)
- 특성화명문대학으로 육성 지원 : '19. 3. ~ '20. 12.

주관부서 기획성과담당관 예산팀 팀장 류옥환(☎3062) 담당자 최찬호(☎3063)

- 다목적 실습동 및 평생교육시설 운영 지원(13억원)
- 국제어학원, 산학협력단, 귀농귀촌(원예조경)지원(2.9억원)
- '20년 도립 남해대학 협력 사업 : `20. 3. ~ `20. 12.
 - 산학협력단 지원(105백만원)
 - 평생교육원 지원(60백만원)
 - 귀농귀촌과정 운영(원예조경)(66백만원)
- '21년 도립 남해대학 협력 사업 : `21. 3. ~ `21. 12.
 - 산학협력단 지원(105백만원) : 남해대학 역량강화사업 추진
 - 남해군민 역량강화 전문교육과정 및 방문의해 손님맞이 과정 등 운영
 - 평생교육원 지원(60백만원)
 - 남해군 평생학습프로그램 운영(건강, 취미, 외국어 분야 14개 강좌)
 - 귀농귀촌과정 운영(원예조경)(66백만원)
- '22년 도립 남해대학 협력 사업 : `22. 3. ~ `22. 12.
 - 산학협력단 지원(45백만원)
 - 평생교육원 지원(100백만원)
 - 귀농귀촌과정 운영(원예조경)(54백만원)


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 남해대학 역량강화 사업으로 추진 중인 사업 중 대학의 역량강화 취지가 아닌 군민대상 교육과정 프로그램은 일원화하여 체계적인 관리가 필요함
→ 실질적으로 지역대학의 역량을 강화할 수 있는 사업 발굴 및 지원으로 남해대학 경쟁력 제고에 기여

□ 향후 계획

- 22년도 남해대학 협력사업 지속 추진 : `22. 3. ~ 12.
- 남해대학과 지속적인 협의를 통해 지역대학 역량 강화를 위한 사업 발굴
- 지역상생발전협의회 구성 및 운영(남해대학-남해군-유관기관) : `21년 하반기

주관부서	기획성과담당관 정책기획팀 팀장 김지영(☎3032) 담당자 이석희(☎3034)
협조부서	주민생활관광국 청년혁신과 교육청소년팀 팀장 김향숙(☎8642) 담당자 홍정숙(☎8643)
협조부서	주민생활관광국 청년혁신과 남해정착지원팀 팀장 박정선(☎8637) 담당자 고은주(☎8638)



행정지원담당관

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 능력과 전문성 위주의 발탁인사와 투명하고 공정한 공무원 인사 추진으로 소외된 곳 없이 공감하고 소통하는 인사 시행함
- '군민소통위원회 운영' 및 '이창·새마을지도자들의 처우개선'을 통해 군민의 종합적인 소통의 장을 마련하고 행정과의 유대를 강화함
- 전기차충전소 입지선정, 공공와이파이 설치대상지 분석 및 CCTV 분석 결과 활용 활성화로 데이터 기반의 과학행정 실천
- 군수실 CCTV 설치를 완료함으로써 군정 업무의 투명성을 확보 하고 군민에게 신뢰받는 행정기반을 조성함
- 정보화 취약계층의 인터넷 이용격차 해소와 실버계층의 통신요금 절감을 위해 공공장소 내 공공 무선인터넷 서비스를 제공함

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
6	1	5	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
통신관제팀	Ⅲ-15-59	공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스	없음	이행후 계속추진
행정팀	V-3-77	투명하고 공정한 공무원 인사	없음	이행후 계속추진
군민소통팀	V-5-79	군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리	없음	이행후 계속추진
정보전산팀	V-6-80	빅데이터 구축 '비포서비스' 구현	없음	이행후 계속추진
군민소통팀	V-7-81	지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선	없음	이행후 계속추진
통신관제팀	V-16-90	군수실 CCTV 설치	없음	완료

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	6	5	1	3,629	276	60	3,017	276
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	-	710	276	-	158	276
V. 군민이 참여하는 지방자치	5	4	1	2,919	-	60	2,859	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	입기 후
계	3,629	633	728	734	643	424	467
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	710	-	53	300	185	172	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	2,919	633	675	434	458	252	467

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
5	1	4			

Ⅲ-15-59

공공 무선인터넷망 확충 및 WiFi서비스

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 관광지, 공원, 관공서 등 공공장소
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 무선인터넷 시설(무선AP, 네트워크 장비, 통신망) 설치
- 사 업 비 : 710백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	710	0	0	53	300	185	172	0
국비	276				135	75	66	
도비								
군비	158			53	30	35	40	
민자등	276				135	75	66	

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 무선인터넷 설치	-	193개소	44개소	25개소	22개소	-

□ 그간 추진실적

- 마을회관 무선인터넷 사용 전수조사 및 장비 설치 : '19. 1월~3월
- 185개 마을회관(경로당) 내 무선인터넷 서비스 제공 : '19. 3월
- 공공장소 무선인터넷 망 구축 사업 발주 : '19. 2월
- 행정절차(보안성검토 등) 이행, 장비 설치, 통신망 개통 : '19. 3월
- 남산공원 외 7개소 사업 준공 및 서비스 제공 : '19. 4월
- 2020년 무선인터넷 사업대상지 전수조사 : '19. 11월~12월
- 2020년 상반기 기간통신사업자별 사업대상 현장조사 : '20. 1월~2월
- 상반기 사업추진을 위한 행정절차(전주사용 등) 이행 : '20. 3월

- 공공장소 상반기 무선인터넷 망 구축 사업 추진 : '20. 4월~5월
- 남해대교 외 18개소 사업 준공 및 서비스 제공 : '20. 6월
- 2020년 하반기 사업추진업체((주)KT) 선정 : '20. 6월
- 하반기 사업추진을 위한 행정절차(전주사용 등) 이행 : '20. 7월~9월
- 2021년 무선인터넷 사업대상 전수조사 실시 : '20. 9월~10월
- 공공장소 무선인터넷망 구축 사업 추진 : '20. 하반기
- 미국마을 외 24개소 사업 준공 및 서비스 제공 : '20. 12월
- 2021년 공공 무선인터넷 사업 추진업체((주)KT) 선정 : '21. 4월
- 2021년 사업추진을 위한 현장실사 및 행정절차 이행 : '21. 5월~6월
- 2021년 공공 무선인터넷 망 사업 추진 : '21. 7월~12월
- 남해각 외 24개소 사업 준공 및 서비스 제공 : '21. 12월
- 마을회관(경로당) 무선인터넷 서비스 제공 전수조사 실시 : '21. 12월

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 공공 무선인터넷 인프라 확대 구축을 위해 사업대상 현장 실사결과 대부분 무선장비 설치 위치가 한전전주에 부착해야 하는 실정임
 - 한전전주 무상사용 및 설치절차 간소화를 위해 상위기관(과학기술정보통신부↔한국전력) 간 협약체결 요청

□ 향후 계획

- 공공 무선인터넷 서비스 제공 장소 홍보(홈페이지, 안내판 등) 지속 실시
- 2022년 무선인터넷 사업대상 전수조사 실시 : '22. 1월~2월
- 공공 무선인터넷(WiFi) 시설 정기점검 실시 : 분기별
 - 무선인터넷 장비 정상 작동 유무 및 통신속도 등 점검

주관부서	행정지원담당관	통신관제팀	팀장 신주익(☎8812)
------	---------	-------	---------------

V-3-77

투명하고 공정한 공무원 인사

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		100

□ 사업개요

- 대상 : 전 공무원
- 기간 : 2018년 ~ 2022년
- 내용 : 능력과 전문성 중심의 투명하고 공정한 공무원 인사

□ 그간 추진실적

- 인사운영 기본계획 수립
 - 계획적이고 예측 가능한 인사 운영을 위한 인사운영계획 수립 및 직원 공개
- 과감한 발탁인사 추진 : 연중 실시
 - 정기인사 실시(연 2회) 및 현안업무 책임자 수시 인사 반영
- 소외된 곳 없이 챙기는 인사 : 연중 실시
 - 소수직렬 승진 전보 및 균형 인사 반영 조직 개편(4회) 실시
 - 5급 이상 관리직 여성공무원 임용 확대 : 5명
- 희망보직 및 인사고충 반영 : 정기, 수시 인사 시 반영
 - 정기인사를 통한 희망보직 및 인사고충 접수 : 인사 시 30~40건
 - 수시 고충 상담을 통한 적재적소 인력 재배치

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 인사 후 보완의견 수렴을 통한 활력 있는 직장분위기 조성

□ 향후 계획

- 열심히 일하는 공무원이 우대 받을 수 있는 인사 체계 구축
- 정기적인 조직진단을 통한 조직개편 실시

주관부서 행정지원담당관 행정팀 팀장 강홍주(☎3112) 담당자 박순범(☎3113)

V-5-79

군민소통위원회 운영 및 원스톱 고충처리

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		100

□ 사업개요

- 구성 : 100명 이내(5개 분과 20명 이내)
- 임 기 : 2년
- 기 능
 - 지역현안이나 주요 쟁점사항 등에 대한 해결방안 제시
 - 군민 생활불편 및 제도개선 등에 대한 건의사항 제안
 - 군정 발전과 주민 화합을 위해 필요한 사항 등
- 사업비 : 197백만 원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	197	0	15	44	38	36	32	32
국비	0							
도비	0							
군비	197		15	44	38	36	32	32
민자등	0							

□ 연차별 실적 및 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 군민소통위원회 구성	5개분과/ 100명		2기			
■ 정기회의 및 워크숍	1회	2회	1회	2회	1회	1회
■ 분과위원회 개최	7회	21회	12회	19회	10회	10회

□ 그간 추진실적

- 2018년 7월 : 군민소통위원회 구성 추진계획 수립 및 공고
- 2018년 9월 : 남해군 군민소통위원회 설치 및 운영 등에 관한 조례 제정
- 2018년 9월 : 역량강화 교육 실시 및 군민소통팀 신설
- 2018년 10월~2020년 10월 : 제1기 군민소통위원회 운영

- 5개 분과위원회 총 39회 개최

계	산업·경제	해양·관광	청년·환경	보건·복지	자치·교육
39	7	9	7	8	8

- 제1기 제안의견 처리 현황

계	추진완료	추진중	장기검토	추진불가
151	68	43	28	12

- 2020년 9월~10월 : 제2기 군민소통위원회 공개모집 및 선정
- 2020년 11월 : 제2기 군민소통위 분과위원회 임원 선출
- 제2기 2021년 군민소통위원회 운영
 - 임원회의 개최 : 2회(3월, 12월)
 - 5개 분과위원회 현황(회의 개최 19회)
 - 위원회 별 제안의견 건수 (2021. 4분기 회의 미반영)

합계	임원회의	산업·경제	해양·관광	청년·환경	보건·복지	자치·교육
47	2	11	8	10	5	11

◦ 제안의견 처리 현황 (2021년 4분기 미반영)

합계	추진완료	추진중	장기검토	추진불가	기 타
47	12	16	12	2	5

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 토의 안건에 대한 사전 연구·검토 부족으로 관련 부서 설명에 의존, 질문 식 진행, 제안사항이 각 위원별 단순 의견 개진으로 끝나는 경우 다수임
 - ⇒ 분과위원회 운영방식 개선 : 위원별 단순 의견 제안이 아니라 분과위원회별 제안서 작성으로 심도 있는 토론 유도
 - ⇒ 토론안건 사업장에서 회의 개최 : 토론안건에 대한 이해도 증진 기여
 - ⇒ 자체 진단 및 향후 계획 수립 : 분과위원회별로 12월 회의개최 시 2021년 성과반성, 2022년 사업계획을 수립하게 함.

□ 향후계획

- 현장 소통의 날 운영 : 2022년 당면 현안과 유사한 타지자체 비교견학

V-6-80 빅데이터 구축 '비포서비스' 구현

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 대 상 : 데이터 기반의 정책수립 및 대민서비스 업무
- 사업기간 : 2018년 ~2022년
- 사업내용
 - 군정현안·시책사업, 민원서비스 등 데이터 분석으로 과학행정 추진
 - 데이터 분석결과를 활용한 군민 맞춤형 행정서비스 제공
- 사 업 비 : 108백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	108	0	0	108	0	0	0	0
국비								
도비								
군비	108			108				
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 자체 분석 (목표 / 실적)	1건/1건	2건/3건	2건/2건	2건/ -	2건/-	
■ 전문 분석 (목표 / 실적)	-	1회 3건	-	-	-	
■ 활용 활성화 (목표 / 실적)	1건/1건	2건/2건	2건/3건	2건/1건	2건/-	

주관부서 행정지원담당관 군민소통팀 팀장 이채현(☎3142) 담당자 김우권(☎3143)

□ 분석·활용 주요과제

구분	분석 과제명	활용(이용) 활성화 서비스
전문 분석	고령자 안전사고	치매환자의 효율적 관리 - 치매예방팀 - 사전예방교육 및 찾아가는 조기검진 추진 노인안전사고 예방 및 대처 - 보건행정팀 - 가정에서 발생하는 사고 예방교육 강화 노인돌봄서비스 선제적 대응 방안 마련- 노인복지팀 - 인공지능 통합돌봄 서비스 제공 - 스마트 약자 비대면 돌봄서비스 구축
자체 분석	고령자 이용시설	경로당 미활성화 지역 우수프로그램 운영 - 노인복지팀
	공공와이파이	우선설치지역(공공시설) 예산 확보 및 추진 - 통신관제팀
	CCTV 설치최적지	우선설치지역 예산확보 및 추진 - 통신관제팀
	전기차 충전 인프라 설치	우선설치지역 타당성 검토 및 설치 추진 - 환경정책팀

□ 그간 추진실적

- 전자민원창구 데이터 자체 분석 및 활용 : '18. 8~10월
- CCTV 설치현황 외 2건 자체 분석 : '18. 10~11월
- '남해군 빅데이터 분석 과제발굴' 용역 : '19. 1. ~ 3월
- 서울민원·보도자료 데이터 자체 분석 : '19. 3월.
- 서울민원·CCTV 분석결과, 활용 추진 : '19. 3. ~ 9월.
- 고령자 안전·이용시설 등 전문분석 용역 : '19. 6. ~ 10월
- 2020년 CCTV 우선설치대상지 자체 분석 : '19. 11월.
- CCTV, 공공와이파이 분석결과 활용 추진 : '20. 1. ~ 6월.
- 고령자 안전·이용시설 분석결과 활용 추진 : '20. 1. ~ '21. 12월
- 전기차 충전소 입지선정, 공공와이파이 설치 최적지 자체 분석 : '20. 11. ~ 12월
- 빅데이터 활용 활성화 관계부서 간담회 실시 : '21. 1.12.
- 2021년 빅데이터 활용 활성화 세부 추진계획 수립 : '21. 1.29
- 공공와이파이 분석결과 활용 설치(활성화) 추진 : '21. 1. ~ 6월
- 부서별 빅데이터 분석결과 활용상황 점검 : '21. 8월
- 2022년 빅데이터 분석 추진을 위한 과제 수요조사 : '21.12월

□ 향후 계획

- 2022년 빅데이터 활용 활성화 세부 추진계획 수립 : '22. 1월

주관부서	행정지원담당관 정보전산팀 팀장 정성화(☎3132) 담당자 권영태(☎3133)
------	--

V-7-81 지역사회를 지탱하는 일꾼들의 처우개선

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	단당성	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○					○		○						○	

□ 사업개요

- 대 상 : 800여명(이장 221명, 새마을지도자 580명)
- 사업기간 : 계속 지원사업
- 사업내용 : 남해군 이장단·새마을지도자들의 처우개선 및 사기진작을 위한 각종 사업 추진 및 지원
- 사업비 : 2,609백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,609	0	613	523	396	422	220	435
국비	0							
도비	60		12	12	12	12	6	6
군비	2,549		601	511	384	410	214	429
민자등	0							

□ 연차별 실적 및 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■모범이장 국내·외연수	2회	2회	-	1회	1회	
■이장 역량강화 워크숍	1회	1회	-	1회	1회	
■이장 단체상해보험 가입 (금액:백만원)	70	70	70	70	70	
■새마을지도자 자녀장학금 (상/하반기지급)	4명	6명	8명	6명	6명	(6명)
■새마을의 날, 지도자대회	2회	2회	2회	1회	1회	1회
■이장·새마을지도자 화합한마음 대회	1회	1회	-	1회	-	1회
■행사실비지원금(교육 등)	17회	16회	6회	16회	17회	18회

□ 그간 추진실적

- 이장자녀 장학금 지원(2019~2021년) : 중2, 고등 1, 대학 4명/3,953천원
- 새마을지도자 자녀장학금 지급(2019~2021년) : 고등 5명, 대학 7명/10,880천원
- 새마을의 날 기념식 및 화합한마음 지원 : '19. 4월 7,740천원/ '20. 10월 10,270천원
- 남해군 모범이장 국외연수 실시 : '19. 6월, 19백만원
- 새마을해외협력사업 지원 : '19. 6월, 14,250천원(화장실 신축 및 외벽 보수공사 등)
- 남해군 이장역량강화 워크숍 실시 : '19. 7월, 2,771천원
- 남해군 모범이장 국내연수 실시 : '19.9월, 6백만원
- '19년 이장 단체상해 공제 갱신(70백만원), 보험금 지급(84건/46,866천원)
- '20년 이장 단체상해 공제 갱신(67백만원), 보험금 지급(67건/48,089천원)
- '21년 이장 단체상해 공제 갱신(69백만원), 보험금 지급(45건/33,777천원)
- 이장·새마을지도자 화합한마음 대회 : '19. 11월, 30백만원
- 새마을지도자대회 : '19. 12월, 8,300천원
- 퇴임이장단장 감사패 수여 : 퇴임단장 23명 ('19년 9명, '20년 6명, '21년 8명)
- 전국 이·통장연합회 남해군지회 정기회의 개최 - 30회('19년 12회, '20년 6회, '21년 12회) - 건의 건수 : 131건(수용:90, 장기검토:41)
- 남해군 모범이장 표창 : 24명('19년 12명, '20년 12명)
- 모범이장 국내 연수 : '21. 11. 29. ~ 11. 30
- 제11회 이장·새마을지도자 화합한마음대회 개최 : '21. 12. 2
- 2021년도 남해군 새마을지도자대회 개최 : '21. 12. 23.

V-16-90 군수실 CCTV 설치

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론수렴	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
○					○		○					○			100

□ 사업개요

- 위 치 : 군수실 내부, 복도
- 사업기간 : 2018. 10월 ~ 11월
- 사업내용 : CCTV 2대, 저장장치 1대
- 사업비 : 5백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5	0	5	0	0	0	0	0
국비								
도비								
군비	5		5					
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ CCTV 설치	1개소	-	-	-	-	-

□ 그간 추진실적


- 행정절차(행정예고, 보안성 검토 등) 이행 : '18. 10월
- CCTV 공사 발주, 설치, 성능시험 : '18. 11월
- 비서실 사용자 교육 및 CCTV 운영 개시 : '18. 12월

□ 향후 계획

- CCTV 화각, 녹화 현황, 정상 작동 유무 매월 점검 실시

주관부서 행정지원담당관 군민소통팀 팀장 이재현(☎3142) 담당자 김우권(☎3143), 박세리(☎3144)

주관부서 행정지원담당관 통신관제팀 팀장 신주익(☎8812) 담당자 강차들(☎8813)



공공건축추진단

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 미래 100년 준비하고 복합행정타운 기능의 군청사 신축과 청사 주변 공원 및 문화공간 조성을 통한 도심내 주민편의 도모
- 남해군 공공디자인 계획 수립시 공공디자인 분야 및 주민참여 방안을 포함하여 주민 중심의 남해군 도시경관 형성
- 아동·청소년을 포함한 군민들의 기초적인 육아, 돌봄, 체육, 문화·여가 활동을 충족할 수 있는 생활복합화 사업 추진

2. 공약사업 추진상황

□ 총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
4	-	1	3	3	-	-

□ 세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
공공건축팀	Ⅲ-9-53	공공시설물 디자인 주민참여 확대	없음	이행후 계속추진
공공건축팀	Ⅳ-8-70	남해군 청소년 수련시설 건립	사업신청시 공용면적 반영 부족 ⇒ 자체사업용 면적을 공용 면적에 반영 등	정상(45)
청사행정팀	V-8-82	군청사 이전 및 행정타운 조성	주민편의시설에 대한 다양한 요구로 사업규모 증가 ⇒ 주민편의동 포함 설계용역	정상(35)
청사건축팀	V-8-83	청사 이전에 따른 문화공간 조성	없음	정상(35)

3. 소요예산액

□ 재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	3	1	122,545	6,562	9,900	106,083	-
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	-	200	-	-	200	-
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	1	1	-	32,745	6,562	9,900	16,283	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	2	1	1	89,600	-	-	89,600	-

□ 연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	122,545	200	3,704	13,279	19,573	32,750	53,039
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	200	200	-	-	-	-	-
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	32,745	-	3,704	5,279	7,073	16,689	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	89,600	-	-	8,000	12,500	16,061	53,039

□ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
3	-	1	2	-	-

Ⅲ-9-53 공공시설물 디자인 주민참여 확대

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 남해군 공공디자인 진흥계획 수립 시 공공디자인 분야 협력 및 디자인 주민참여 등 주민의견 수렴 장치 제도화
- 사업비 : 200백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	200	0	200	0	0	0	0	0
국비 도비 군비 민자등	200		200					

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 예산확보	추경1회 (10월) 예산확보						
■ 공공디자인 진흥 계획 수립 용역		용역착수 19.03.15			21.1월 완료		

□ 그간 추진실적

- 『공공디자인 진흥계획 수립 용역』 입찰 공고 : '18. 11.
⇒ 관련 분야 협력 및 주민참여 방안을 포함할 수 있는 용역 추진
- 평가위원 구성 및 제안서 평가 실시 : '18. 12. ~ 1.

- 협상 및 계약 : '19. 2. ~ 3.
- 착수보고회 : '19. 4.
- 중간보고회 : '19. 11.
- 용역내용 미비로 인한 용역 일시정지 : '20. 1.
* 공공디자인 가이드라인 및 표준디자인(안) 미결정에 따른 지연
- 용역 표준디자인(안) 검토의견 실과협의 : '20. 4.
- 남해군 공공디자인진흥위원회 심의(재심의) : '20. 7. 30.
- 공공디자인 진흥위원회 심의 : '20. 12.
- 공공디자인 진흥계획 준공 : '21. 1.
- 총괄계획가 용역 자문 및 검토 : '20. 12. ~ '21. 6.
- 남해군 공공디자인진흥계획 수립 공고 : '21. 7.

□ 주민참여 방안

- 공공시설물 디자인 주민참여를 위한 단계적 확대 시행
 - 실질적이고 자발적인 참여를 위해 주민참여 방법은 단계적·확장적으로 추진
- 정보 공유를 통한 주민 의식 고취와 주민 공감대 형성이 우선
 - ① 주민 자발적 참여를 통한 인식변화
 - ② 주민자치회 활용
 - ③ 지역활동가 통한 공공디자인단 운영·참여
 - ④ 공공디자인위원회 구성을 통해 실질적인 심의·자문 시행

□ 향후 계획

- 주민참여 단계적 시행(확대)
 - [1단계] 읍면 주민자치회 활용 : '22. 상반기
 - [2단계] 지역활동가를 활용한 공공디자인단 운영 : '22. 하반기
 - [3단계] 공공디자인진흥위원회 구성 심의·자문 시행 : '23. 하반기

주관부서	공공건축추진단 공공건축팀	팀장 김철현(☎3242)	담당자 이은경(☎3245)
------	---------------	---------------	----------------

IV-8-70

남해군 청소년 수련시설 건립꿈나눔센터 건립

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○		○		○		○				○				45

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 339 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 규 모 : 9,504.53m²(지하 1층, 지상 3층)
- 구성현황 : **복합화 시설**(국민체육센터, 가족센터, 생활문화센터, 작은도서관, 다함께돌봄센터) + **연계사업**(청소년수련관)
- 사 업 비 : 29,041백만 원 ※토지보상비 3,704백만원 별도

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	32,745	0	0	3,704	5,279	7,073	16,689	0
국비	6,562				2,116	1,613	2,833	
도비	9,900				958	3,394	5,548	
군비	16,283			3,704	2,205	2,066	8,308	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 남해군 청소년 수련시설 계획수립 및 행정절차 진행	사업계획 수립	생활SOC 복합화 사업통합 지방재정 투자심사 의뢰				
■ 남해군 청소년 수련시설 사업추진	남해교육지원청 협의 등	토지매입	공모관리용역, 주민설문조사 및 설계공모	실시설계 완료	공사착공(공정률 30%)	공사 완료

□ 그간 추진실적

- 남해청소년수련관 사업계획 수립 : '18. 7.
- 부지매입 관련 협의(남해교육지원청) : '18. 9.

- 중기지방재정계획 반영 : '18.12.
- 지방재정 투자심사 의뢰 : '19. 1.
- 지방재정 투자심사 조건부 승인 : '19. 3.
- 생활SOC 복합화 사업 통합 추진 : '19. 6.
- 부지매입 추진 : '19. 9.
- SOC사업 선정 : '19.10.
- 제3회 지방재정 중앙투자심사(조건부승인) : '19.10.
- 부지보상 실시(13필지 중 11필지) : '19.12.
- 설계공모 관리용역 시행 : '20. 3.
- 주민 설문조사 실시(4~5월) : '20. 4.
- 생활SOC 자체사업(북카페) 작은도서관 아이디어공모 : '20. 5.
- 사업계획서에 대한 사전검토(공공건축지원센터) : '20. 7.
- 공공건축심의위원회 심의 : '20. 8.
- 생활SOC 설계공모 시행 : '20. 9.
- 공모당선작 선정 : '20.12.
- 실시설계 용역 : '21. 2.
- 건설사업관리 용역 시행 : '21. 5.
- 실시설계 완료 및 조달계약 의뢰 : '21.11.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 시설별 면적구성상 공용공간 반영 부족으로 설계 디자인 획일화 우려
⇒ 자체사업 면적을 공용공간으로 활용하여 설계의 융통성 부여

□ 향후 계획

- 인허가 절차 완료 : '21.12.
- 계약 및 공사착공 : '22. 1.
- 건립공사 준공 및 시설인계 : '23. 3.
- 꿈나눔센터 개관 : '23. 5.

주관부서	공공건축추진단	공공건축팀	팀장 김철현(☎3242)	담당자 조영기(☎3244)
협조부서	주민생활관광국	체육진흥과	체육시설팀	팀장 정동관(☎8662)
	주민생활관광국	주민복지과	여성친화팀	팀장 강현숙(☎3847) 담당자 강희현(☎3850)
	주민생활관광국	청년혁신과	아동드림팀	팀장 정희연(☎8647) 담당자 정현우(☎8649)
	주민생활관광국	청년혁신과	평생학습팀	팀장 박보혜(☎3862)
	주민생활관광국	문화관광과	문화예술팀	팀장 손영숙(☎8622) 담당자 이광형(☎8623)
주민생활관광국	청년혁신과	교육청소년팀	팀장 김향숙(☎8642) 담당자 홍정숙(☎8643)	

V-8-82

군청사 이전 및 행정복합타운 조성

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				35

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1 현청사부지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용
 - 부지매입 : 17,000백만원, 설계·문화재조사 등 : 8,300백만원
 - 건물신축 : 59,800백만원(본관동, 의회동 등 19,806㎡)
 - 신청사 및 기존청사 정비(공원화 등) : 4,500백만원
 - 행정·복합타운 조성 : 유관기관, 금융기관 등 입주
- 사 업 비 : 89,600백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	89,600	0	0	0	8,000	12,500	16,061	53,039
국비 도비 군비 민자등	89,600	0	0	0	8,000	12,500	16,061	53,039

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 신축대상지 확정		부지확정 (9월)					
■ 부지보상			부지보상 (40%)	부지보상 (63%)	부지보상 (80%)	부지보상 완료	
■ 문화재 조사					민가터 (30%)	민가터 (30%)	군청부지 (40%)
■ 건축 설계						기본실시 설계중	기본실시 설계완료
■ 건물 신축							착공 및 '24년 준공
■ 기존 청사정비							'24년말

□ 그간 추진실적

- 청사신축 대상지 확정 : '19. 9. 17.
- 보상계획 열람공고 및 주민설명회 개최 : '20. 4. 27. ~ 5. 11.
- 감정평가업체 선정(3개업체) 및 감정평가 : '20. 7. ~ 9.
- 행정안전부 타당성 조사 : '20. 8. 31.
- 경남도 투자심사 통과 : '20. 10. 22.
- 보상협의 추진 : '20. 10. ~ 계속

구분	토지	주택(지장물)	영업장	세입자
보상대상	71필지	44건	35건	19명
보상실적	62필지	40건	26건	16명
비율	87.3%	90.9%	74.2%	84.2%

- 이주단지 조성 및 분양(5명) : '21. 9. ~ 계속
- 매장문화재 시굴조사 시행 및 보상(이사)완료 건축물 철거 : '20. 12. ~
- 청사 설계공모 진행 : '21. 9. ~ '22. 1.
- 현재 청사건립 적립금 : 575억원 ('21년 20억원 적립)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 물가 상승에 따른 추가 사업비 소요
 - 총사업비 재산정 후 준공 시까지 매년 계획된 적립금 적립 확행
- 지하주차장, 주민편의시설에 대한 다양한 요구로 사업규모 증가
 - 설계 시 주민편의동 반영, 필요시 지하주차장 및 주민편의동 시공

□ 향후 계획

- 지장물 철거 및 문화재 조사 : '20. 12. ~ 계속
- 청사 기본설계 및 실시설계 : '22. 2. ~ '23. 1.
- 청사신축 시공사 선정 및 착공 : '23. 2. ~
- 청사 준공 : '24. 12.

주관부서	공공건축추진단 청사행정팀 공공건축추진단 청사건축팀	팀장 서보현(☎8822) 팀장 이석우(☎8832)	담당자 정우진(☎8824) 담당자 정혜미(☎8833)
------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

V-8-83 청사 이전에 따른 문화공간 조성

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○		○					35

- 문화재 시·발굴조사 및 남해읍성 복원 설계시행 : '22. 02. ~ '23. 12.
- 남해군 신청사 건립 후 현청사 부지 정비 및 문화공간 조성 예정
- 청사부지 내 주민편의동은 설계공모 범위에 포함하고, 향후 수요 조사 후 공사착수 시기는 조정할 계획임

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1 현청사부지 일원
- 사업기간 : 2024년 말 이후
- 사업내용
 - 다목적 문화공간 조성 : 공원, 야외공연장, 휴게공간, 생태주차장 등
 - 관광자원화 : 남해읍성 복원 및 느티나무 광장조성 등 관광자원화
- 사 업 비 : 없음 (현청사 신축 사업비에 포함하여 진행)

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 문화공간 조성				임시공원 (12월)		'24년 준공예정
■ 관광자원화				시굴조사 (12월)		'24년 준공예정

□ 그간 추진실적


- 문화공간 조성을 위한 주민편의동 설계지침서 반영과 느티나무 광장조성 설계공모 시행 : '21. 09. 06.
- 청사신축 건축물 편입부지 철거 후 임시공원 조성 : 2021. 12. 23.
- 남해읍성 관광자원화를 위한 문화재 시굴조사 : 2021. 12. 21

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책 : 해당없음

□ 향후 계획

- 청사 기본설계 및 실시설계를 통한 남해읍성 관광자원화 계획 수립 : '22. 2. ~ '23. 1.

주관부서	공공건축추진단	청사건축팀	팀장 이석우(☎8832)	담당자 정혜미(☎8833)
협조부서	주민생활관광국	문화관광과	문화재팀	팀장 안일권(☎8632) 담당자 신강호(☎8635)



환경물관리단

공약사업 추진실적

1. 총 평

○ 개발과 보존이 서로 조화와 균형을 이룬 지속가능한 발전사업 추진으로 군민의 삶의 질 향상과 쾌적한 환경 조성

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
3	2	1	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
환경지도팀	Ⅲ-7-51	미세먼지 오염원 저감 대책	없음	이행후 계속추진
환경정책팀	Ⅲ-17-61	쇠섬-선소지구, 이어-성산지구에 철새탐조시설 설치	없음	완료
환경정책팀	Ⅳ-11-73	서면 고현 설천 지역 환경오염 측정기 설치 등 주민건강 복지대책 마련	없음	완료

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	3	3		9,630.5	4,802.2	1,605.2	3,201.2	21.9
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	2	2		8,880.5	4,327.2	1,430.2	3,101.2	21.9
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	1	1		750	475	175	100	0

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	9,630.5	742	1,810	1,517	4,183	1,378	0
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	8,880.5	742	1,710	1,217	3,833.3	1,378.2	0
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	750	0	100	300	350	0	0

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
3	-	3	0	0	0

Ⅲ-07-51

미세먼지 오염원 저감 대책

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당형식	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 환경물관리단 소관

분야	사업명	사업내용	사업비(백만원)				
			2018	2019	2020	2021~2022	
총계			742	1,107	1,329.5	6,308	
산업	대기배출사업장 점검 강화	- 고농도 발생시점(봄, 겨울) 집중단속 - 사용연료 황함유량 검사 실시	-	-	-	-	
	비산먼지 발생사업장 점검 실시	- 건설공사장 특별점검 실시	-	-	-	-	
	소규모 영세사업장 대기오염방지시설 설치 지원사업	- 소규모 영세사업장 대기오염방지시설 설치 지원(3개소)	-	-	138	108	
수송	노후 경유차 조기 폐차지원	- 노후 경유차 폐차 지원(1,424대)	177	554	268	928	
	LPG화물차 신차 구입 지원	- 경유차 폐차 후 LPG화물차 신차 구입 지원(178대)	-	27	64	540	
	어린이 통학차량 LPG 차량 전환사업	- 어린이 통학차량 LPG차량 전환(7대)	-	20	10	7	
	건설기계 배출 저감사업	- 건설기계 매연저감장치 부착 및 엔진 교체 지원(15대)	-	82	28	542	
	경유차 DPF 부착사업	- 경유차 매연저감장치 부착(160대)	-	14	28	520	
	운행차 배출가스 점검 강화	- 비디오, 측정기기, 무료점검 실시 - 홍보(언론, 캠페인 등) 및 교육	-	-	-	-	
	전기자동차 보급사업	- 전기자동차 보급(216대) (환경정책팀 추진)	552	255	680	3,578	
	전기이륜차 보급사업	- 전기이륜차 보급(46대) (환경정책팀 추진)	13	25	23	54	
	생활	미세먼지 마스크 보급	- 취약계층(어린이, 65세이상 기초생활수급자 등)미세먼지 마스크 지원	-	9	-	-
		미세먼지 신호등 설치	- 신속히 미세먼지에 대응하여 피해를 예방할 수 있도록 신호등 설치(4개소)	-	10	10	20
도로재미(산먼지) 저감 살수청소차 운영		- 미세먼지 집중발생시기 등 생활주거지 및 도심권 도로 살수청소차 긴급·집중 운용으로 미세먼지 저감	-	12	16	-	
도로청소차 운영		- 월1회이상 실시(건설교통과 협조)	-	-	-	-	
불법소각 집중단속		- 고농도 발생시점(봄, 겨울) 집중단속 - 마을방송, 홈페이지 등 사전 홍보(자원순환팀 협조)	-	-	-	-	

- 주민복지과 소관

사업명	사업내용	사업비(백만원)			
		2018	2019	2020	2021~2022
경로당 및 어린이집 공기청정기 보급	- 경로당 공기청정기 보급(251개소) - 어린이집 공기청정기 설치(88개소)	-	584	-	-
장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업	- 중증장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 - 대상시설 : 남해소망의집(7대*12월)	-	-	2.5	5

- 농업기술과 소관

사업명	사업내용	사업비(백만원)			
		2018	2019	2020	2021~2022
화훼 생산시설 현대화	- 공기정화식물 농가 생산시설 개·보수 지원	-	15	8	5

○ 사업비 : 8,195백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	8,180.5	0	742	1,710	1,217	3,133.3	1,378.2	0
국비	3,977.2		371	700	642	1,565	699.2	
도비	1,325.2		112	298	191	486.3	237.9	
군비	2,856.2		259	708	372	1076.1	441.1	
민자등	21.9		0	4	12	5.9	0	

□ 연차별 이행계획

(단위 : 대)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6	임기 후
				상반기	하반기		
■ 조기폐차 지원	156	409	279	241	71	150	
■ LPG신차 구입	-	27	16	42	17	35	
■ 어린이통학차량	-	2	1	-	1	-	
■ 엔진교체 지원	-	4	2	7	-	1	
■ DPF부착 사업	-	-	5	43	33	25	
■ 신호등설치	-	1	1	1	-	1	
■ 전기자동차보급	5	15	37	19	30	50	
■ 전기이륜차보급	5	10	11	8	4	10	
■ 살수차 운영		20회	25회	-	-	-	
■ 소규모사업장지원	-	-	1개소	-	1개소	1개소	
■ 공기청정기보급	-	251	-	-	-	-	

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6.	임기 후
				상반기	하반기		
■ 공기청정기렌탈사업			1개소	1개소		1개소	
■ 농가생산지원	-	1개소	1개소	-	1개소	-	

□ 그간 추진실적

- 환경물관리단
 - 대기배출·비산먼지발생 사업장, 운행차 배출가스, 불법소각 단속 실시
 - 취약계층 미세먼지 마스크 보급 (9,200매)
 - 미세먼지 신호등 설치 완료 (3개소-남해군청, 국민체육센터, 삼동초등학교)
 - 노후경유차 폐차 지원 사업 (1,133대 지원)
 - 건설기계 배출가스 저감 사업 (엔진교체)(12대 지원)
 - 배출가스 저감(DPF부착)사업 (62대 지원)
 - LPG화물차 신차 구입 지원 사업 (93대 지원)
 - 어린이 통학차량 LPG차량 전환사업 (3대 지원)
 - 전기자동차 보급사업 추진 (자동차 142대, 이륜차 38대)
 - 도로청소차 및 살수청소차 운영 (70일 총 140회 운행)
- 주민복지과
 - 경로당 및 어린이집 공기청정기 보급 완료 (251개소)
 - 중증장애인거주시설 공기청정기 렌탈료 지원(남해소망의 집)
- 농업기술과
 - 공기정화식물(화훼)재배농가 생산시설 개·보수 지원(3개소 완료)

□ 향후 계획

- 대기질 개선을 위한 연차별·분야별 미세먼지 저감 사업 지속적 추진
- 전기자동차, 전기화물차 및 전기이륜차 보급 사업 확대 추진

주관부서	환경물관리단 환경지도팀 팀장 장경자(☎3272) 담당자 박한나(☎3273)
협조부서	농업기술센터 농업기술과 원예특작팀 팀장 정현정(☎3966) 담당자 박진희(☎3969) 주민생활관광국 주민복지과 장애인복지팀 팀장 이정화(☎3842) 담당자 송승희(☎3843)

Ⅲ-17-61 쇠삼산소지구 이어산소지구 철새탐조시설 설치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
○					○		○					○			100

□ 사업개요

- 위 치 : 강진만 바닷가(선소)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업내용 : 탐조시설(선소, 이어) 2개소, 망원경 5개
- 사업비 : 700백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	700	0	0	0	0	700	0	0
국비	350					350		
도비	105					105		
군비	245					245		
민자등	0					0		

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 선소지구 철새 탐조시설		실시 설계		공사시행 (설계보완) 및 완료		
■ 이어지구 철새 탐조시설			실시 설계	공사시행 및 완료		

□ 그간 추진실적

- 국가생태탐방로 실시설계(선소지구 탐조시설 반영) : '19. 1. ~ '20. 1.
- 이어지구 탐조시설 실시설계 : '20. 2. ~ 12.
- 실시설계 보완 : '21. 1. ~ 3.
- 착공 : '21. 04.
- 준공 : '21. 12.

주관부서	환경물관리단 환경정책팀 팀장 이창렬(☎3252) 담당자 김성진(☎3256)
------	---

IV-11-73

서면 고현 설천 지역 환경오염측정기 설치

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성역	어른수령	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 서면 남서대로 2647(중현복지회관 내)
남해군 고현면 탐동로 42(고현면행정복지센터 내)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 대기오염측정망 설치 건의 및 전광판 설치 1개소
- 사업비 : 750백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	750	0	0	100	300	350	0	0
국비	475				300	175		
도비	175					175		
군비	100			100				
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 대기오염측정망 설치				완료			
■ 대기오염전광판 설치		완료					


□ 그간 추진실적

- 고현면 대기환경 측정정보 전광판 설치 완료 : '19.10.
- 유해대기측정망 부지선정 완료(서면) : '20.02.
- 유해대기측정망 건축물 준공(한국환경공단) : '20.12.
- 유해대기측정망 측정장비 설치 : '21.05.
- 유해대기측정망 시범가동 : '21.06. ~ '21.09.
- 유해대기측정망 정상가동 : '21.10.

□ 향후 계획

- 군 홈페이지 내 유해대기측정망 월별 자료 게시 : '22.2.

주관부서	환경물관리단 환경정책팀 팀장 이창렬(☎3252) 담당자 하상수(☎3257)
------	---



주민복지과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 세계보건기구(WHO) 고령친화도시 국제네트워크 회원도시로서, 국제 가이드라인에 따라 12개부서와 2개 기관이 협업하여 8대 영역 56개 고령친화 세부사업을 중점 추진하여, 어르신이 안전하고 편안한 생활여건을 민·관이 함께 조성함.
- 고령친화도시 사업모니터링과 정책제안에 있어 코로나19 상황에 맞게 네이버 밴드 활용, 분과별 회의를 개최하여 총 42건의 정책제안을 접수하고 그 중 17건의 정책반영 성과를 거둠.
- 부모가 믿고 맡길 수 있는 국공립 어린이집 확충은 '21년 11월 국공립 남해하나어린이집 신축 완료로 이전 개원하였으며, '22년 1월 미조하나 어린이집 착공 예정으로 정상 추진 중에 있음. 또한 어린이집 기능 보강 및 환경개선, 어린이집 운영지원, 보육교직원 처우개선 지원 등 우수한 보육인프라 구축으로 보육서비스 제공 및 군민의 육아 부담을 경감하기 위한 '아이 키울 걱정 없는 남해'는 정상 추진 중임.

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
3	1	2	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
노인복지팀	IV-5-67	노인이 행복한 WHO'고령친화 도시' 지정	없음	이행후 계속추진
여성친화팀	IV-6-68	아이 키울 걱정 없는 남해	없음	이행후 계속추진
여성친화팀	V-15-89	청초회 폐지	없음	완료

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	3	2	1	6,610.5	1,781	871.5	2,337	1,621
IV. 더불어 잘사는 보건복지	3	2	1	6,610.5	1,781	871.5	2,337	1,621

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	입기 후
계	6,610.5	300	3,374	1,526	822.5	558	30
IV. 더불어 잘사는 보건복지	6,610.5	300	3,374	1,526	822.5	558	30

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
2	-	2	-	-	-

IV-5-67

노인이 행복한 WHO '고령친화도시' 지정

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 전략과제 발굴, 주민의견수렴, 실행계획 및 평가
 - 12개 부서 2개 협업기관을 통한 2021년 고령친화관련 세부사업 56개 발굴
 - 고령친화도시 조성위원회와 고령친화도시 조성 정책모니터단으로부터 세부 사업에 대한 의견과 정책제안 등을 수렴하여 해당 부서에 제공
 - 사업수행부서의 목표달성도에 따른 내부평가 및 고령친화조성위원회, 고령친화 정책모니터단을 통한 외부평가를 통해 고령친화 조성을 위한 실행계획 수립에 반영

○ 사업비 : 189백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	189	0	0	50	20	28	61	30
국비								
도비								
군비	189	0	0	50	20	28	61	30
민자등								

□ 그간 추진실적

- 남해군 고령친화도시 조성에 관한 조례 제정 : '19. 10.
- WHO 고령친화도시 지정 신청서 제출 : '19. 11.
- WHO 고령친화도시 지정서 수령 : '20. 3.
- 고령친화도시 1기 정책모니터단 구성 및 활동 : '20. 4.
- 고령친화도시 2020년도 시행계획 수립 : '20. 4.
- 고령친화도시 모니터단 분과별 회의 개최(6회) : '20. 4. ~10.
- 간담회 및 네버 밴드를 통한 모프링 의견 및 정책제안 37건 : '20. 5. ~10.

- 고령친화도시 조성 2020년 사업추진상황 보고회 : '20. 10.
- 2021년 사업계획 심의회를 위한 조성위원회 개최 : '21. 2.
- 2020년 사업계획 실행결과 평가를 위한 비대면 회의 개최 : '21. 3.
- 2020년 사업계획 실행결과 심의를 위한 조성위원회 서면심의 : '21. 3.
- 고령친화도시 2기 정책모니터단 구성 및 위촉식 : '21. 4.
- 2기 모니터단 운영 중(분과회의 6회 / 12월초 기준 43건 제안) : '21. 6. ~
- 고령친화도시 조성 2021년 사업추진상황 보고회 : '21. 10.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

○ 없음

□ 향후 계획

- 고령친화도시 조성위원회 개최('22년 시행계획 심의) : '21. 12.
- 고령친화도시 조성위원회 개최('21년 시행결과 심의) : '22. 2.
- 2023년 WHO 재인증을 위한 용역시행 : '22. 3.
- 제3기 고령친화도시 모니터단 구성 및 위촉 : '22. 4.
- 고령친화도시 조성 관계자(모니터단, 조성위원회) 교육 : '22. 5.
- 2022년 고령친화도시 조성사업 추진상황보고회 개최 : '22. 10.
- 고령친화도시 조성 제2기(2023년 ~ 2027년) 계획 WHO 제출 : '22. 12.

주관부서	주민생활관광국 주민복지과 노인복지팀 팀장 김혜화(☎3832) 담당자 이경희(☎3834)
협조부서	기획성과담당관, 행정지원담당관, 공공건축추진단, 산림공원과, 청년혁신과, 지역활성화, 체육진흥과, 재난안전과, 도시건축과, 건설교통과, 환경물관리단, 보건소 대한노인회남해군지회 (12개 부서, 2개 기관)

IV-6-68

아이 키울 걱정 없는 남해

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성 분	여론 수렴	추진중	완료	이행후 개시추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업대상(2021.12.20.기준)
 - 어린이집 : 10개소(국공립 3, 법인·단체 등 4, 민간 3)
 - 보육아동 : 정원 572명/현원 475명(입소율83%)
 - 보육교직원 : 123명(원장 10, 교사 90, 기타 23)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 국공립 남해하나어린이집 이전 신축
 - 사업기간 : 2019년~2021년
 - 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 376 외 6필지
 - 건축면적/부지면적 : 912.39㎡(지상2층)/2,907㎡
 - 사 업 비 : 3,039백만원(국 647, 도 323, 군 769, 하나금융 1,300)
 - 국공립 미조하나어린이집 신축
 - 사업기간 : 2020년~2022년
 - 위 치 : 남해군 미조면 미조리 662 외 1필지
 - 건축면적/대지면적 : 170.8㎡(지상1층)/310.4㎡
 - 사 업 비 : 643백만원(국 191, 도 65, 군 66, 하나금융 321)
 - 민간어린이집 장기임차 국공립 전환
 - 사업기간 : 2019년 ~2020년
 - 사업내용 : 자기 소유건물에 설치한 민간어린이집을 지자체가 장기 임차, 국공립으로 전환하여 운영
 - 사 업 량 : 1개소
 - 사 업 비 : 340백만원(국170, 도 85, 군85)
 - 어린이집 기능보강 : 환경개선, 공기청정기·정수기,보존식기자재지원
 - 어린이집 운영지원 : 누리과정 추가 보육료, 아동간식비, 차량운영비 지원
 - 보육교직원 처우개선 : 대체교사 추가 인건비, 명절 특별수당 지원

○ 사 업 비 : 6421.5백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,421.5		300	3,324	1,506	794.5	497	
국 비	1,781		131	878	398	217	157	
도 비	871.5		67.5	442.5	200.5	80.5	80.5	
군 비	2,148		101.5	703.5	586.5	497	259.5	
민자등	1,621		-	1,300	321			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 국공립 남해하나 어린이집 이전신축					1개소		
■ 국공립 미조하나 어린이집 신축						1개소	
■ 민간어린이집 장기임차 국공립 전환			1개소				
■ 어린이집 기능보강	11개소	16개소	13개소	6개소		1개소	
■ 어린이집 운영지원		13개소	13개소	10개소	10개소	10개소	
■ 보육교직원 처우개선	259명	237명	258명	102명	130명	110명	

□ 그간 추진실적

- 국공립 남해하나어린이집 이전 신축
 - 하나금융그룹 국공립어린이집 지원사업 선정 : '19. 4.
 - 신축 협약 체결(남해군 하나금융공약재단 푸르니보육지원재단) : '19. 10.
 - 기본 및 실시설계 : '20. 2~8.
 - BF예비인증 및 건축허가 : '20. 9~10.
 - 공사업체 선정(건축 동방종합건설, 인테리어 위브건설) : '20. 12.
 - 공사 착공 및 준공 : '21. 1~10.
 - 어린이집 개원 및 정상 등원 : '21. 11.
- 국공립 미조하나어린이집 신축
 - 하나금융그룹 국공립어린이집 지원사업 선정 : '20. 5.
 - 신축협약체결(남해군 하나금융공약재단 한솔어린이보육재단) : '20. 11.

- 신축 부지 매입(미조리 662 외 1필지) : '20. 12.
- 설계 및 감리업체 선정 : '21. 5.
- 기본 및 실시설계 : '21. 6.~10.
- BF예비인증 교부(우수등급) : '21. 12. 9.
- 건축허가 : '21. 12. 15.
- 민간어린이집 장기임차 국공립 전환
 - 하늘빛 어린이집 장기임차 국공립 전환 대상 선정 : '19. 6.
 - 하늘빛 어린이집 리모델링 : '20. 2.~3.
 - 국공립 하늘빛어린이집 개원 : '20. 4.
- 어린이집 기능보강
 - 공기청정기 설치(7개소) : '18. 12.
 - 정수기 설치(10개소) : '19. 12.
 - 출결관리시스템 설치(10개소) : '20. 12.
 - 보존식 기자재 설치(5개소) : '21. 3.
 - 환경개선 : '18년 4개소, '19년 6개소, '20년 3개소, '21년 4개소
- 어린이집 운영지원
 - 누리과정 추가 보육료, 아동간식비, 차량운영비 지원 : '19년 13개소, '20년 13개소, '21년 상반기 10개소
- 보육교직원 처우개선
 - 대체교사 추가 인건비, 명절 특별수당 지원 : '18년 259명, '19년 237명, '20년 258명, '21년 상반기 102명

□ 향후 계획

- 국공립 미조하나어린이집 착공 : '22. 1.
- 국공립 미조하나어린이집 준공 및 개원 : '22. 7.~9

주관부서 주민생활관광국 주민복지과 여성친화팀 팀장 강현숙(☎3847) 담당자 이은정(☎3848)

V-15-89 청조회 폐지

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			100

□ 사업개요

- 사업대상 : 청조회
 - 남해군청 내 5급 이상 공무원 부인 및 5급 이상 여성 공무원으로 구성된 단체
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 9.
- 사업내용 : 청조회를 폐지하여 지역 내 부정적인 요인 해소 및 회원간의 자율적인 봉사활동 유도
- 사업비 : 비예산

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 청조회 폐지	폐지						

□ 그간 추진실적

- 청조회 자체 회의에서 폐지 결정 : '18. 7. 23.
- 여성단체협의회 3분기 정기회의 시 정관에 따라 탈회 건을 안건으로 상정하여 가결/청조회 폐지 : '18. 9. 13.


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음

□ 향후 계획

- 없음

주관부서 주민생활관광국 주민복지과 여성친화팀 팀장 강현숙(☎3847) 담당자 김지영(☎3849)



청년혁신과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 농촌에서 살아보기, 귀농인의 집 조성, 빈집리모델링 사업 등 체험 프로그램과 정주 여건 개선 사업을 통한 귀농·귀촌인의 남해 정착 지원
- 남해군 다함께돌봄센터를 통해 초등학교 정규교육 이외의 시간동안 돌봄서비스를 제공하고 안전하고 안심할 수 있는 양육환경 조성
- 독서문화 확산을 위해 청년장병 독서동아리 지원, 책읽는 은빛사랑방 (경로당 5개소) 운영, 독서동아리 지원을 위한 공모사업(경남도)에서 공모 선정

2. 공약사업 추진상황

□ 총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
6	1	4	1	-	1	-

□ 세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
남해정책지원팀	I-11-11	귀농·귀촌인 남해정착 지원	없음	이행 후 계속추진
아동드림팀	IV-07-69	초등학생 종일돌봄 확대	없음	완료
교육청소년팀	V-10-84	함께하는 교육, 창의적인 인재 육성	없음	이행 후 계속추진
교육청소년팀	V-11-85	중고등학생 무상교복 지원	없음	이행 후 계속추진
평생학습팀	V-13-87	책 읽는 남해 주민 참여 독서 동아리 운영	없음	이행 후 계속추진
평생학습팀	V-14-88	경남 독서학교 남해유치	없음	일부(35)

3. 소요예산액

□ 재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	15,620	15,620	-	15,620	2,533	1,184	11,903	-
I. 일자리 만드는 산업경제	2,727	2,727	-	2,727	856	225	1,646	-
IV. 더불어 잘사는 보건복지	3,658	3,658	-	3,658	1,677	796	1,185	-
V. 군민이 참여하는 지방자치	9,235	9,235	-	9,235	-	163	9,072	-

□ 연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	15,620	2,357	2,722	2,676	2,655	2,671	2,539
I. 일자리 만드는 산업경제	2,727	320	482	440	533	512	440
IV. 더불어 잘사는 보건복지	3,658	559	617	676	626	590	590
V. 군민이 참여하는 지방자치	9,235	1,478	1,623	1,560	1,496	1,569	1,509

□ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
6	-	6	-	-	-

I-11-11

귀농·귀촌인 남해정착 지원

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
○					○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용
 - 도시민 농촌유치 및 귀농귀촌 아카데미 운영
 - 귀농귀촌인 안정정착 및 지역민과의 교류 지원
 - 귀농인의 집 확대 조성, 귀농귀촌 인력풀 운영
- 사 업 비 : 2,727백만 원(국856, 도225, 군1,646)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22	임기 후
계	2,727	-	320	482	440	533	512	440
국비	856	-	145	126	111	166	197	111
도비	225	-	30	30	22	66	55	22
군비	1,646	-	145	326	307	301	260	307
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 귀농귀촌 지원 전담 조직 구성 	귀농귀촌팀 신설		남해정착 지원팀신설			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 귀농귀촌 지원사업 추진 						
- 귀농인의 집 조성 (개소)	4개소	5개소	5개소	2개소	3개소	관리운영
- 귀농귀촌 교육지원 프로그램 운영(횟수)	20회	20회	30회	20회	20회	20회
- 귀농귀촌 페스티벌 & 플리마켓 (횟수)	-	1회	-	-	-	연 1회

□ 그간 추진실적

- 농축산과 귀농귀촌팀 신설 : '18. 9. 28.
- 2018 ~ 2021년 귀농귀촌 박람회 부스운영 (11회) : '18. ~ '21.
- 2018 ~ 2021년 귀농귀촌 교육 지원 프로그램 운영 (90회) : '18. ~ '21.
- 2019년 귀농귀촌 플리마켓&페스티벌 실시 (4,300명 방문) : '19. 8.
- 2019 ~ 2021 마을단위 찾아가는 융화교육 (24개 마을) : '19. ~ '21.
- 청년혁신과 남해정착지원팀 신설 : '20. 1.
- 귀농귀촌인을 위한 빈집 리모델링 지원사업 (3개소 조성) : '21. 1. ~ 12.
- 2021 마을리더 귀농귀촌 융화교육 (전읍면 시행) : '21. 3. ~ 11.
- 2021 농촌에서 살아보기 (6가구/11명 참여) : '21. 5. ~ 11.
- 청년 빈 집 채움 프로젝트<나, 같이 산다> : '21. 7. ~ 12.
 - 커뮤니티 공간 1개소 조성, 주거공간 8개소 조성
- 창선면 귀농귀어귀촌 워크숍 (50명 참여) : '21. 8. ~ 10.
- 2021 젊은농부 477 프로젝트 운영 (4개팀/28명 참여) : '21. 11. ~ 12.
- 귀농인의 집 16개소 운영 : 연중

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 귀농귀촌인 증가로 인한 빈 집 문의 증가
 - ⇒ 귀농인의 집 운영 등 정주공간 조성사업 계속 추진

□ 향후 계획

- '22년 귀농귀촌인 농촌체험 프로그램 추진
 - 농촌에서 살아보기 (예비 귀농귀촌인 6개월 농촌체험) : '22. 3. ~ 11.
 - 슬기로운 남해생활 한달 살아보기 : '22. 3. ~ 10.
 - 젊은농부 477프로젝트 (30대~40대 1주일 농촌체험) : '22. 7월 중
- 귀농귀촌인 정주공간 조성
 - 귀농인의 집 조성 및 운영(3개소 신설/19개소 운영) : '22. 1. ~ 12.
- 귀농귀촌 상담 강화
 - 귀농귀촌 상담센터 운영 : 연중
 - 귀농귀촌 박람회 및 지역행사 상담 부스 운영

주관부서 : 주민생활관광국 청년혁신과 남해정착지원팀 팀장 박정선(☎8637) 담당자 한창현(☎8640)

N-7-69

초등학생 종일돌봄 확대

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성 분	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○					○					○		

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 망운로 24 로얄하이츠빌라 106호
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 개 소 일 : '20. 8. 6.
 - 대 상 : 돌봄이 필요한 만6세~12세 아동(초등학생)20명
 - 운영시간 : 학기중 10:00~19:00, 방학중 09:00~18:00
 - 주요내용 : 학습도우미, 놀이·체험·문화 등 프로그램 운영
- 사 업 비 : 3,658백만원(국1,677, 도796, 군1,185)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,658	0	559	617	676	626	590	590
국비	1,677	-	257	281	310	285	272	272
도비	796	-	123	133	145	135	130	130
군비	1,185	-	179	203	221	206	188	188
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 지역아동센터 운영 (개소)	7	7	7	7	7	7개소 운영
■ 다함께돌봄센터 운영 (개소)	-	-	1	1	1	2개소 운영

□ 그간 추진실적

- 지역아동센터 7개소 운영지원 : '18. ~ '20.
- 남해군 다함께돌봄센터 리모델링 공사 : '20. 5. 27. ~ 6. 24.
- 다함께돌봄센터 종사자 채용, 기자재구입 : '20. 6. ~ 7.
- 돌봄센터 내부 인테리어 및 아동모집, 학부모운영위원회 개최 등 운영 : '20. 7.
- 남해군 다함께돌봄센터 1호점 개소·운영 : '20. 8. 6. ~
- 남해군 온종일돌봄지원에 관한 조례 제정 : '20. 12. 8.
- 학부모 만족도 조사 : '21. 1. 8 ~ 1. 15
- '21년도 아동모집 : '21.1.25 ~ 2.5 (신청 25명, 정원 20명)
 - 20명 이용 (맞벌이, 한부모 가정아동 등 돌봄이 어려운 아동 우선이용)
 - ※ 코로나19 대응 긴급돌봄 수시 실시
- 다함께돌봄센터 야외 체험활동 4회 실시 ('21.4, '21.10~11.)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음

□ 향후 계획

- '22년 아동모집 : '22. 1 ~ 2월(20명)
- 아동 눈높이에 맞는 흥미위주 프로그램 개발·제공
- 코로나19 대응 긴급돌봄 실시 및 방과 후 안전한 돌봄서비스 제공
- 다함께돌봄센터(2호점) 1개소 추가개소 운영 (2023년)

주관부서 | 주민생활관광국 청년혁신과 아동드림팀 팀장 정희연(8647) 담당자 정현우(☎8649)

V-10-84

함께하는 교육, 창의적인 인재 육성

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 초중고 학생
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 단계별, 분야별 인재 발굴

초등학생	중학생	고등학생
<ul style="list-style-type: none"> · 보물섬영어캠프 · 코딩앤메이커WithAI캠프 · 행복교육지구 	<ul style="list-style-type: none"> · 보물섬영어캠프 · 코딩앤메이커WithAI캠프 · 해외어학연수 · 화전학당 · 행복교육지구 	<ul style="list-style-type: none"> · 해외영어체험 · 화전학당 · 맞춤형·진로프로그램 · 행복교육지구

- 사 업 비 : 7,952백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	7,952	-	1,432	1,362	1,276	1,242	1,320	1,320
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	7,952	-	1,432	1,362	1,276	1,242	1,320	1,320
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> ■ 행복교육도시 구축 - 화전학당 운영 - 행복교육지구 - 진로프로그램운영 - 초중고 영어능력 - 프로그램운영 	29개마을학교 35개프로그램 (관내및전국 초중고학생 5,000명)	29개마을학 교35개프로그램 (관내및전국 초중고학생 5,000명)	29개 마을학교 35개 프로그램 (학생 3,000명)	26개 마을학교 35개 프로그램 (학생 4,000명)	26개 마을학교 35개 프로그램 (학생 4,000명)	26개 마을학교 35개 프로그램 (학생 4,000명)
	중~고 150명	중~고 150	중~고 130	중~고 130	중~고 130	중~고 130
	초중고학생 113명	초중고학생 115명	-	-	127	127

□ 그간 추진실적

- 학력 향상 프로그램 운영(초·중·고 외국어프로그램 운영) : '18. 1. ~ 12.
- 단계별 학력 향상 프로그램 운영 : '19. 4. ~ 12.
 - 중2, 3 대상 영어 경시대회 개최(4월) : 해외연수(7월~8월) 인센티브
 - 중고생 외국어 향상 : 향토장학회 해외연수 사업 연계 (중고생 65명 미국, 캐나다 해외체험 시행)
 - 초등학생영어캠프 운영(7월~3주간) : 경남도립대학 위탁(60명)
- 행복교육지구 운영 : '18 ~ 21년.
 - 생활터전학교 운영 : 상상놀이터 등 17개소/관내 초중고 3,500명
 - 바다마을학교 운영 : 두모어촌계 등 11개소 / 경남 도내 학생 580명
 - 남해열 계승교육 지원사업 : 지역역사 도서 배포(1,500부) / 관내 학교
 - 학교맞춤형 프로그램 지원사업 : 초등 5개교, 중등 4개교
 - 보물섬 교육공동체 행복축제 개최 : 권역별 축제운영(공연37/부스68)
- 단계별 학력 향상 프로그램 운영 : '21. 1. ~ 12.
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) 운영 지원 및 발굴·확대(화전학당운영) : 130여명
 - 학생들의 수요에 맞춘 맞춤형 진로 프로그램 지원 : 5개교, 13개 프로그램 (방과후 논술반, 체대입시반, 한식조리반, 영상제작반, 진로캠프, 명사초청특강 등)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 코로나19 장기화로 보물섬 영어캠프 및 중고등학생 해외연수 운영 불가

□ 향후 계획

- 행복교육지구 운영(생활터전학교, 바다마을학교 등) : '22. 1. ~
 - 코로나19의 장기화로 인한 행사성 프로그램을 대체한 학교별 소규모 프로그램 지원 (초·중등학생을위한 맞춤형 프로그램 지원 등)
- 보물섬 영어캠프 운영 : '22. 7. ~ 8
- 보물섬 코딩&AI 캠프 운영 : '22. 7. ~ 8.
- 단계별 학력 향상 프로그램 운영 : '22. 1. ~
 - 수능성적 향상을 위한 집중특강(연중) : 학교별 맞춤형 프로그램 운영 지원 및 발굴·확대(화전학당운영)

주관부서	주민생활관광국 청년혁신과 교육청소년팀 팀장 김향숙(☎8642) 담당자 홍정숙(☎8643)
------	---

V-11-85

중·고등학생 무상교복 지원

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 대상 : 관내 중·고등학교 신입생(전입생포함)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 교복구입비 지원
- 사업비 : 882백만원(도비 179,군비 703)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	872	-	-	176	199	169	164	164
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	163	-	-	-	26	51	43	43
군비	709	-	-	176	173	118	121	121

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 교복구입비 지급	조례제정	585명 176백만원	-	565명 169백만원	566명	548명	548명

□ 추진실적

- 연차별 실행계획 대비 추진실적

(단위 : 명)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 교복구입비 지급	-	585	565	505	-	-

□ 그간 추진실적

- 교복 지원 사업 조례제정 : `18. 11.
- 교복 지원 사업 사회보장제도완료(보건복지부) : `18. 11.
- 교복구입비 지원(중·고등학교 신입생 585명/176백만원) : `19. 5.
- 남해군 교복지원 조례 일부개정 : `19. 11.
※ 대상 확대 : 전입생 및 비인가 대안학교 학생 포함 지원
- 교복구입비 지원(중·고등학교 신입생,전입생 565명/169백만원) : `20. 6. ~ 12.

- 2021년 교복지원 사업 홍보 및 추진 : `21. 1. ~
- 2021년 교복지원 접수 및 지급 : `21. 4월
- 전입생 또는 지원 누락자 : 21. 4월 이후 수시 접수 및 지급
- 2021년도 총 누계 505명 151,950천원 지급

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 2022년 교복지원 사업 홍보 및 추진 : `22. 1. ~
- 2022년 교복지원 접수 및 지급 : `22. 3월중 / 전입생 : 4월 이후 수시
- 2022년 교복지원 접수 및 지급(전입생 또는 지원 누락자) : ~ `22. 12.

주관부서 : 주민생활관광국 청년혁신과 교육청소년팀 팀장 김향숙(☎8642) 담당자 홍정숙(☎8643)

V-13-87

책 읽는 남해 주민 참여 독서 동아리 운영

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 화전도서관 및 작은도서관 등
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업내용
 - 독서동아리 등록 및 활동 지원
 - 독서 문화 확산으로 책 읽는 남해 조성
- 사 업 비 : 135백만 원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	135	-	10	25	25	25	25	25
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	135	-	10	25	25	25	25	25
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 독서동아리등록	3	12	5	2	3	3	3
■ 동아리활동지원	10	40	40	20	20	40	40
■ 독서진흥 행사	3	10	10	5	5	10	10

□ 추진실적

- 연차별 실행계획 대비 추진실적

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 독서동아리등록	3	12	1	1		
■ 동아리활동지원	8	149	36	66		
■ 독서진흥 행사	3	10	4	5		

- 세부 추진실적

- 독서동아리 등록 접수 및 모임장소 지원 : `18. 9. ~ `21. 12.
(한울타리 외 16개 등록, 회원수 141명, 활동동아리 수다독서 외 6개, 모임 218회)
- 길 위의 인문학 수필 함께 쓰기 사업(탐방·강연 45회) : `18. 1. ~ `21. 12
- 우수 독서동아리 지원(공모 선정) 추진(12회) : `21. 4. ~ 10.
- 청년 장병 독서동아리활동 지원(17회) : `20. 1. ~ `21. 12.
- 하브루타 독서반 운영(초등1~3기, 9개반, 성인1개반, 84명) : `21. 6. ~ 12.
- 책읽는 은빛사랑방 운영(11개소경로당, 170명) : `20. 1. ~ `21. 12.

□ 추진 애로사항(문제점)

- 코로나19 확산으로 독서 모임 및 행사 비대면 프로그램 발굴 추진

□ 향후계획

- 독서동아리 활동 및 모임장소 지원 : `22. 1. ~ 12.
- 청년 장병 독서동아리활동 지원 : `22. 1. ~ 12.
- 하브루타 초등, 성인 독서반 운영 : `22. 1. ~ 12.
- 책읽는 은빛사랑방 운영(5개소경로당, 80명) : `22. 1. ~ 12.

주관부서 | 주민생활관광국 청년혁신과 평생학습팀 팀장 박보혜(☎3862) 담당자 최하얀(☎3864)

V-14-88

경남독서학교 유치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			35

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 동부대로 1122번길 22 물건중학교
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 폐교(물건중)를 활용한 (가)서부경남독서학교 설립
※ 경남교육청의 계획수립 → 예산확보 → 리모델링 → 개교(2021년)
- 사 업 비 : 276백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	276	-	36	60	60	60	60	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	276	-	36	60	60	60	60	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 경남독서학교 유치	-	-	-	1	1	1

□ 추진실적


- 남해교육장 방문, 사업제안서 제출 : `18. 11. 8.
⇒ 물건마을 주민의 동의를 필요
- 물건마을주민과 간담회, 사업 설명 : `18. 11. 21.
⇒ 공공의 사용과 마을에 도움이 되는 사업에 찬성
- 경남도교육감 방문, 사업제안서 제출 : `19. 1. 10.
⇒ 도교육청은 가족단위 독서체험장 형태의 힐링공간으로 활용을 원함

- 현재 경남교육청의 폐교(물건중) 활용 계획 보류 중 : `20. 6.
- 경남교육청 미래교육국장 방문 : `20. 07. 22.
⇒ 도교육청은 예산 확보의 어려움으로 활용계획 보류 중

□ 향후 계획

- 경남교육청의 물건중학교 활용 계획 확정에 따라 사업추진을 위한 업무협약 또는 대안 검토

주관부서 | 주민생활관광국 청년혁신과 평생학습팀 팀장 박보혜(☎3862) 담당자 박보혜(☎3862)



재무과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 10억 이상 공사의 원가공개를 통해 예산절감 효과를 기대하고, 공정하고 투명한 계약업무 추진으로 행정의 신뢰성 확보
- 생계형 체납자에 대해 분할납부 등을 통한 맞춤형 체납징수로 공감 세정을 구현하고, 고질체납자 및 납세태만에 대한 체납액 징수강화로 재정건전성 확보 및 성실납세문화 조성

2. 공약사업 추진상황

□ 총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
2	-	2	-	-	-	-

□ 세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
경리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (공무원가 공개)	없음	이행후 계속추진
세입관리팀	V-4-78	알뜰살뜰 예산절감 추진 (체납실태조사반 운영)	없음	이행후 계속추진

3. 소요예산 : 해당없음

V-4-78 알뜰살뜰 예산절감(공무원가 공개)

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당형식	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○					○								○	

□ 사업개요

- 기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용 : 10억 이상 공사 원가 공개 및 100억 미만 공사 표준시장단가 적용
- 사업방법
 - 군 홈페이지 공무원가공개(10억 이상)
 - 사업개요, 계약현황, 대금지급현황, 하도급현황, 설계내역서 등
 - 100억 미만 공사 표준시장단가 적용(예산절감)

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	20	'21				'22. 6월	임기 후
				1분기	2분기	3분기	4분기		
타지자체 공무원가공개 운영사례 조사 및 관련법령 검토	실시	-	-	-	-	-	-	-	-
관련법령 개정 추진	-	추진	추진	추진	추진	추진	추진	추진	추진
공무원가공개 재검토 및 세부추진 계획 수립	-	-	-	실시	-	-	-	-	-
공무원가 공개결정 및 실시	-	-	-	-	실시	계속	계속	계속	계속

□ 그간 추진실적

- 타지자체 공무원가공개 운영사례 조사 및 관련법령 검토 : 2018년~2020년
 1. 타지자체 공무원가공개 운영사례
 - 공개운영 : 경기도
 - 운영현황 : 경기도홈페이지 계약현황(공무원가공개10억이상)공개
 - 공개기간 및 공개건수 : 2015년 ~ 현재, 263건
 - 공개내용 : 사업개요, 계약현황, 대금지급현황, 하도급현황, 설계내역서, 시방서, 계약내역서 등

2. 관련법령 개정으로 제도화 마련 시행 검토

가. 관련법

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제10조
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제5조
- 지방계약법 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)(제2장)

- ① 추정가격 100억 미만 공사 예정가격 결정시 표준품셈(시상거래 가격산출) 적용
- ② 추정가격 100억 이상 공사 예정가격 결정시 표준시장단가(국토부 공시단가) 적용

나. 관련법 개정 추진 : 경기도에서 중앙부처에 추정가격 100억 미만 공사 예정가격 결정시 표준시장단가(국토부 공시단가) 적용 건의(추진중)

다. 법령검토 및 여론조사

- ① 10억 이상 공사 원가공개 가능여부 : 가능
: 입찰과 계약이 완료된 후에는 공정성 훼손의 우려가 없고 남해군 건설협회 의견 청취 결과 이견이 없으므로 공개 가능
- ② 100억 이하 공사비 표준시장단가 적용 검토 : 법령개정 후 적용
: 현재 100억이상 공사에 표준시장단가를 적용하고 있으나 100억이하 공사는 표준품셈 적용함, 관련법 개정 후 표준시장단가 기준 원가계산 작성으로 예산절감 추진

3. 10억 이상 공사 원가공개 결정 및 시행

- 10억 이상 공사 원가공개 재검토 및 세부추진 계획 수립 : 2021. 1월 ~ 2월
- 남해군 홈페이지 시스템 정비 : 2021. 6월
- 남해군 홈페이지 공사원가정보 공개 : 2021. 7월 이후(30건)

4. 계약정보 홈페이지 공개 : 2018년(2,090건), 2019년(2,720건), 2020년(2,445건), 2021년(2,526건)

□ 향후 계획

- 공종별 단가분석 공개 : 매년 12월
- 연도별 원가공개 현황표 작성 공개 : 매년 12월
- 100억 미만 공사 예정가격 결정시 표준시장단가(국토부 공시단가) 적용 : 법령 개정 후 추진

V-4-78 알뜰살뜰 예산절감(체납실태조사반 운영)

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론수렴	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		100

□ 사업개요

○ 기간 : 2021. 1. 1 ~ 12. 31.

○ 지방세 및 세외수입 체납액 현황 (단위: 백만원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년 12월
합계	1,645	2,133	1,660	1,419
지방세	760	915	685	574
세외수입	885	1,218	975	845

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	20	'21				'22. 6월	임기 후
				1분기	2분기	3분기	4분기		
지방세 체납 특별정수기간 운영	상반기 하반기	상반기 하반기	상반기 하반기	-	실시	-	실시	-	-
지방세 및 세외수입 징수대책 보고회 실시	2회	3회	3회	-	1회 (지방세)	-	지방세, 세외수입 각 1회	실시	실시
신속한 채권 확보 압류실시 (예금, 부동산, 자동차 등)	연중	연중	연중	연중				연중	연중
체납차량 번호판 영치	상반기 하반기	상반기 하반기	상반기 하반기	-	실시	-	실시	상반기 하반기	상반기 하반기
지방세 및 세외수입 체납자 실태조사 추진	-	-	-	연중				연중	연중
신규체납자 안내문 발송	-	-	-	연중				연중	연중
보조사업 대상자 성실 납세의무 이행 확인	-	-	-	연중				연중	연중
징수불능 체납 결손 처분	상반기 하반기	상반기 하반기	상반기 하반기	실시 (분기별)				실시 (분기별)	실시 (분기별)

주관부서 : 주민생활관광국 재무과 | 경리팀 팀장 박성순(☎3182) 담당자 윤경록(☎3163)

□ 그간 추진실적

○ 지방세 및 세외수입 체납액 징수현황 (단위: 백만원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년 12월
합계	1,687	1,744	2,048	1,616
지방세	1,256	1,142	1,081	1,008
세외수입	431	602	967	608

○ 부동산 및 예금 등 압류 현황 (단위:건, 백만원)

구분	2018년		2019년		2020년		2021년 12월	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	688	552	1,112	678	2,201	2,578	763	743
지방세	528	538	917	535	1,587	2,142	564	716
세외수입	160	14	195	143	614	436	199	27

○ 체납차량 번호판 영치 (단위:건, 백만원)

구분	2018년		2019년		2020년		2021년 12월	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	141	23	65	19	83	23	78	30
지방세	141	23	65	19	73	21	46	27
세외수입	-	-	-	-	10	2	32	3

○ 결손처분 (단위:건, 백만원)


구분	2018년		2019년		2020년		2021년 12월	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	405	446	68	104	403	986	328	74
지방세	251	405	67	93	381	607	265	24
세외수입	154	41	1	11	22	379	63	50

○ 2021년 추진실적

- 고액체납자 금융자산(증권회사) 압류 : 1명/2백만원
- 고액·상습 체납자 명단공개 : 5명/136백만원
- 체납정리업무 일상화 추진
 - ▶ 지방세 : 65명/98백만원, 세외수입 : 47명/52백만원
- 신규체납자 안내문 발송
 - ▶ 지방세 : 910명/158백만원, 세외수입 : 403명/181백만원
- 보조사업 대상자 성실 납세의무 이행 확인 : 3,282건

□ 향후 계획

- 체납자 보유재산(부동산, 예금, 차량 등) 압류 : 연중
- 신규 체납자 납부 안내문 발송 : 연중
- 보조사업 대상자 성실 납세의무 이행 확인 : 연중
- 부도, 행불 등 징수 불가능한 체납 결손 실시 : 2021. 12월말



문화관광과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 문화관광 역점사업 추진으로 남해 관광 활성화에 활력을 불어넣어 군정방침인 '다시 찾는 관광남해'의 지속달성 추진
- 문화관광축제의 전담기관 이관으로 전문성과 경쟁력 확보
- 장기간 소요되는 주요 사업들은 관련 협의 및 지속 추진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
12	2	5	4	3	1	1

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
관광정책팀	I-4-4	항노화산업 육성 기반조성	없음	정상(80)
섬발전팀	II-1-26	프랑스 '어린왕자테마파크 남해공원 유치	없음	보류
관광정책팀	II-6-31	남해관광개발공사 설립	없음	완료
관광정책팀	II-8-33	문화관광축제 경쟁력 강화	없음	이행후 계속추진
문화재팀	II-10-35	고려대장경 판각지 성역화 사업	없음	이행후 계속추진
관광정책팀	II-11-36	고현·설천·남해 역사관광코스 개발	없음	완료
문화예술팀	II-12-37	남해 문화예술회관 건립	- 사업비 과다소요	일부(10)
문화예술팀	II-13-38	문화창달 주역 남해문화원 지원 확대	없음	이행후 계속추진
문화재팀	II-14-39	금산서불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업	없음	정상(50)
문화재팀	II-16-41	남해문화유적지 학술조사 용역	없음	정상(90)
문화재팀	II-18-43	남해 선비 유배길 조성과 남해향교 활성화	없음	이행후 계속추진
관광정책팀	II-19-44	문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선	없음	이행후 계속추진

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	12	12	-	51,747.1	261	2,588.8	28,797.3	20,100
I. 일자리 만드는 산업경제	1	1	-	20	-	-	20	-
II. 다시찾는 해양관광	11	11	-	51,727.1	261	2,588.8	28,777.3	20,100

*기투자 (국 4,900 도 630 군 1,470)

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	51,747.1	1,585	2,032	2,519.6	4,031.5	3,644.5	37,934.5
I. 일자리 만드는 산업경제	20	-	20	-	-	-	-
II. 다시찾는 해양관광	51,727.1	1,585	2,012	2,519.6	4,031.5	3,644.5	37,934.5

*기투자 (국 4,900 도 630 군 1,470)

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
12	3	7	2	-	-

I-4-4 향노화산업 육성 기반 조성

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비에산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○	○				○				80

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2022년
 - 사업내용 : 타 사업 관광콘텐츠를 연계한 웰니스관광 프로그램 개발
 - 사업비 : 20백만 원
- (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	20	0	0	20	0	0	0	0
국비 도비 군비 민자등	20			20				

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 웰니스관광 프로그램 개발	-	자원조사	네트워크 구축	상품개발	사업시행	유지관리

□ 그간 추진실적

- 경남 시군 향노화산업 담당자 실무회의 참석 : '18. 10.
- 해양웰니스 자원조사 용역 완료 : '19. 4.
 - 우리 군 해양향노화 프로그램 구상을 위한 기초자료 조사
- 문체부 웰니스관광 클러스터 사업 추가편입(경상남도) : '19. 4.
- 웰니스관광 클러스터 시군 네트워크 회의 참석 : '19. 11.
- 웰니스관광 클러스터 네트워크 확대를 위한 세미나 참석 : '20. 2.
- 웰니스 관광상품(바래길/걷기여행) 개발 : '20. 5.
- 웰니스 관광 시설물 구축 및 운영

- 힐링빌리지 힐링센터 준공 : '21. 4.
- 힐링빌리지 민자 숙박시설 건설 사업협약 체결 : '21. 6.
- 남해 다이어트보물섬 준공 : '21. 12.
- 바래길 웰니스 프로그램 운영(3종)
 - 웰니스 요가프로그램 : '21. 3. ~ 12.
 - 웰니스 명상프로그램 : '21. 6. ~ 12.
 - 웰니스 영상음악회 운영 : '21. 6. ~ 8.

□ 향후 계획

- 웰니스 관광 클러스터 전담기관(재경남한방향노화연구원) 협업 사업추진 : 수시
- 웰니스 관광 상품 및 콘텐츠 개발 운영
 - 바래길 웰니스 프로그램 운영(요가, 명상프로그램)
 - 바래길 웰니스 프로그램 운영(영상음악회)
 - 바래길 웰니스 프로그램 개발(노르딕 워킹)
- 웰니스 관광 시설물 운영
 - 힐링빌리지 힐링센터 운영 : '22. 3. ~
 - 다이어트보물섬 다이어트센터 연계프로그램 운영 : '22. 4. ~
- 해양자원 활용 향노화 바이오 기술 및 제품개발 지원 : 연중
 - 기업체 수요 발생 시 마늘연구소 등 전문기관과 협의

<<웰니스 관광 클러스터 사업>>

- 사업개요 : 정부, 지자체, 민간 등이 참여하여 지역 웰니스 관광 자원을 지역관광(시설, 자원, 사업체 등)과 연계하고자 하는 네트워크형 클러스터 구축 사업으로 2018년 최초 시행(문화체육관광부)
- 사업내용 : 웰니스관광 상품 및 콘텐츠 개발, 산업지원, 전문인력 역량강화 및 창업지원, 클러스터 네트워크 운영 등
- 추진현황
 - 2018년 : 웰니스 관광 클러스터 사업 대상지 경상남도 선정(통영, 거제, 고성, 산청, 함양, 거창, 함천)
 - 2019년 4월 : 문체부 웰니스 관광 클러스터 사업 대상지 충주, 제천 선정
 - 2019년 4월 : 경상남도 2차년도 사업 지원 확정(남해군 추가 편입)
 - 2019년 9월 : 경상남도↔경남향노화(주) 웰니스관광 클러스터 사업 업무협약 체결

주관부서	주민생활관광국 문화관광과 관광정책팀 팀장 최은진(☎8602) 담당자 류지훈(☎8604)
------	--

II-1-26 프랑스 어린왕자 테마파크 남해공원 유치

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○	○								○	

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업내용
 - 테마관 조성(항공탐험, 수중탐험, 동.식물 등), 각 주제 행성별 3D 어드벤처 영화관, 오락기구 등
- 사업비 : 20,100백만원(민자 20,100)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	20,100	0	0	0	0	0	0	20,100
국비								
도비								
군비								
민자등	20,100							20,100

□ 그간 추진실적

- 보류중인 사업으로 추진실적 없음

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 공유재산 임대형 민자제안의 경우 우리군내 입지가 가능한 재산이 없으므로 민자유치 애로
 - ⇒ 사유지 매입형 투자제안이 있을 경우 적극 추진

□ 향후 계획

- 보류중인 사업으로 현재 계획없음

주관부서	주민생활관공국 문화관광과 설발전팀 팀장 황성호(☎8592) 담당자 한동희(☎8593)
협조부서	경제안전건설국 도시건축과 도시개발팀 팀장 류인수(☎3412) 담당자 김미진(☎3413)

II-06-31 남해 관광개발공사 설립

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○										100

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 설립 후 지속 운영
- 사업내용
 - 관광홍보 및 마케팅 전략 수립, 콘텐츠(프로그램) 개발
 - 축제기획 및 운영, 각종 공모사업, 바래길2.0 사업 추진 등
- 사업비 : 6,263백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,263	0	0	40	108	1,971	2,072	2,072
국비								
도비					40	108	1,971	2,072
군비								
민자등	6,263							2072

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 관광활성화 전담기구 설립 (관광문화재단) 	계획 수립	타당성 용역	경남도 2차 설립 협의 및 검토 조례제정	임원구성 직원채용 설립허가	재단 운영	재단 운영	재단 운영

□ 그간 추진실적

- 관광개발공사 설립 타당성 용역 시행 : '19. 1.
- 관광전담기구 설립 관련 협의 : '19. 3.
- 관광개발공사 설립 타당성 용역 최종 결과에 따른 관광개발공사 ⇒ 관광문화재단 전환 : '19. 3.

- 경상남도 1차 협의(관광진흥과, 문화예술과) : '19. 6.
- 관광문화재단 설립 타당성 용역 시행 : '19. 7.
- 관광문화재단 설립 타당성 용역 최종보고회 : '19. 11.
- 관광문화재단 설립 타당성 용역 결과 보고(의회) : '19. 11.
- 용역결과 공개 및 주민의견 수렴 : '19. 11.
- 남해군 출자·출연기관심의위원회 심의(원안가결) : '19. 12.
- 경상남도 출자·출연기관심의위원회 심의 및 2차 협의(원안가결) : '20. 3.
- 관광문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 : '20. 6.
- 설립허가 관련 경상남도(관광진흥과) 협의 : '20. 7.
- 남해군 관광문화재단 임원 공개모집 공고 : '20. 9.
- 남해군 관광문화재단 임원(이사 4, 감사 2) 임명 : '20. 10.
- 남해군 관광문화재단 창립총회 : '20. 10.
- 재단 설립 허가 및 설립 등기 : '20. 11.
- 재단 본부장 공개채용 및 임용 : '21. 1.
- 재단 출연금 교부 (1,971백만원) : '21. 1.
- 재단 팀장급 공개채용 및 임용 : '21. 2.
- 문화관광과-관광문화재단 워크숍 실시 : '21. 2.
- 재단 직원 공개채용 및 임용 완료 : '21. 3.
- 남해군 관광문화재단 정기이사회 개최 : '21. 3.
 - 운영규정 및 내규 표준안 마련
- 남해군 관광문화재단 출범식 및 좌담회 개최 : '21. 4.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 2022년 재단 운영 : '22. 1. ~

주관부서	주민생활관광국 문화관광과 관광정책팀 팀장 최은진(☎8602) 담당자 박진석(☎8603)
협조부서	기획성과담당관 예산팀 팀장 류욱환(☎3062) 담당자 최찬호(☎3063)

II-8-33 문화관광축제 경쟁력 강화

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성분	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용
 - 축제 사전심사 및 사후평가 강화 : 축제관리위원회 운영
 - 지속가능한 성장 유도를 위한 민간주도형 축제 시행
- 사업비 : 6,168백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,168	0	1,149	1,370	1,726	1,377	273	273
국비								
도비	206		45	65	55	41		
군비	5,962		1,104	1,305	1,671	1,336	273	273
민자등								

□ 그간 추진실적

- 축제관리위원회 2기 구성 : '19. 9. 6.
- 관광축제 발전방안 세미나 개최 : '19. 11. 20.
- 관광축제 아카데미 용역 추진 : '20. 2. 25. ~ 11. 5.
- 전문부서(기관)를 통한 문화관광축제 개최로 전문성 및 경쟁력 강화 : '21. 4.
 - (재)남해군관광문화재단 : 독일마을 맥주축제, 이순신순국제전
 - 농업기술센터 : 보물섬 마늘&한우축제
 - 해양수산과 : 멸치축제
 - 문화관광과 : 소규모축제(설천참굴축제, 갈화왕새우축제, 고현 관음포 독방축제 등)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 포스트 코로나시대, 새로운 축제방향 설정 및 공간 구축
 - 비대면 온라인축제 개최, 포스트 코로나 시대 축제 대비 등

주관부서	주민생활관광국 문화관광과 관광정책팀 팀장 최은진(☎8602) 담당자 박진석(☎8603)
------	--

II-10-35 고려대장경 판각지 성역화 사업

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당형식	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○				○								○		100

□ 사업개요

<고현면 권역단위 거점개발사업>

- 위 치 : 고현면 대사리 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2021년
- 사업내용 : 대장경판각문화센터, 문화광장, 들레길 조성 등
- 사업비 : 7,305백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	7,305	7,000	19	19	69	66	66	66
국비	4,900	4,900						
도비	730	630			25	25	25	25
군비	1,675	1,470	19	19	44	41	41	41
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22. 6월	임기 후
판각 문화센터 프로그램 지원	·고려대장경 판각체험학교 운영사업 (19백만원)	·고려대장경 판각체험학교 운영사업 (19백만원)	·고려대장경 판각체험학교 운영사업 (19백만원) ·우리지역문화재 바로알기 지원사업 (2020 남해팔만대 장경 판각문화제) (50백만원)	·고려대장경 판각체험학교 운영사업 (16백만원) ·우리지역문화재 바로알기 지원사업 (2021 남해팔만대 장경 판각문화제) (50백만원)	·고려대장경 판각체험학교 운영사업 (16백만원) ·우리지역문화재 바로알기 지원사업 (50백만원)	

□ 그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 보완용역 : '19. 3.
- 제3차 경상남도 지방재정계획심의 재검토 : '19. 10.
- 국회 팔만대장경 판각 전시 및 시연회 개최 : '20. 11.
- 경남도 2021년 우리지역 문화재 바로알기 지원사업 공모 선정 : '21. 4.
- 고려대장경 판각체험학교 운영 보조금 교부 : '21. 6.
- 고현면 권역단위 거점개발사업 준공식 : '21. 12. 20.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 당초 고현중학교부지 전시체험관, 판각교육관 등 대장경 판각공원 건립 사업으로 추진예정이었으나 투자심사 5차례 재검토 통보와 건물 건립으로 인한 유지·관리비용 과다소요로 사업 계획 전면 재검토
- 고현면 권역단위 거점개발사업의 일환인 판각문화센터의 준공에 따라 고려대장경 관련 프로그램 개발 및 지원

□ 향후 계획

- 우리지역 문화재 바로알기 지원사업 공모신청 : '22. 4.
- 고려대장경 판각체험학교 운영 보조금 교부 : '22. 6.

연번	프로그램명 및 개요	일시	장소	참가인원
①	우리지역 문화재 바로알기 지원사업 (학술대회, 판각전시, 유적지 탐방 등)	연중	대장경판각문화센터, 화방사	500여명
②	고려대장경 판각체험학교 운영사업	연 4회	대장경판각문화센터, 관내 초등학교	100여명

Ⅱ-11-36 **고현·설천·남해 역사관광코스개발**

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	단행성 구분	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

사업개요

- 위 치 : 설천·고현·남해
- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업내용
 - 고현·설천·남해 관광역사코스 정비
 - 남해유배문학관~팔만대장경 판각지~이순신 유적지를 연결하는 관광자원 개발
- 사 업 비 : 17백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	17			17				
국비 도비 군비 민자등	17			17				

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 고현·설천·남해 역사관광코스 정비	-	코스정비	유지관리	유지관리	유지관리	유지관리
▪ 고현·설천·남해 역사관광코스 콘텐츠 개발	-	스토리북 제작	광역투어 버스 연계추진	다양한 프로그램 연계추진	다양한 프로그램 연계추진	다양한 프로그램 연계추진

그간 추진실적

- 고현·설천·남해 역사관광코스 개발 시행 : '19. 10.
 - 고현 정지석탑~고현 독방길~이순신 순국공원까지 걷는 길 조성
 - 어록판 및 정자 개보수, 안내판 설치
- 스토리북(정지장군·팔만대장경·이순신장군) 제작 : '19. 10.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 고현·설천·남해 역사관광코스 유지 관리 : 연중
- 고현 독방축제 및 바래길 행사 등 다양한 프로그램 연계 추진
- 2022년 문화재야행사업 '별빛 달빛 문화기행' 연계 추진

주관부서 **주민생활관광국 문화관광과 관광정책팀** 팀장 최은진(☎8602) 담당자 곽슬기(☎8605)

II-10-37 남해 문화예술회관 건립

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당형식	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				10

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 남해대로 2745 남해유배문학관 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용
 - 사업량 : 부지면적 11,225㎡, 건축연면적 3,103㎡(지하 1층, 지상 2층)
 - 전문공연장 414석, 소공연장(다목적홀) 108석, 전시실 등
- 사 업 비 : 15,000백만 원(도비 2,000, 군비 13,000)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	15,000	0	0	0	0			15,000
국비								
도비	2,000							2,000
군비	13,000							13,000
민자 등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 기본구상 및 타당성 조사		완료				
▪ 한문연 적정성 검토		완료(적정)				
▪ 경남도 지방재정투자심사		완료(승인)				
▪ 문예회관 건립사업 신청						경남도 사업건의
▪ 군관리계획 및 실시계획작성 등						

□ 그간 추진실적

- 문예회관 건립 기본구상 및 타당성 조사 : '18.11. ~ '19. 2.
- 한국문화예술회관 연합회 건립 적정성 검토(적정) : '19. 4.
- 경남도 지방재정투자심사 승인 : '19. 10.
- 경남도 방문(사업설명 및 예산반영 건의) : '20. 3.
- 경남도 방문(2021년 문예회관 건립지원사업 반영건의) : '20. 6.
- BTL방식 문예회관 건립 검토 및 타지자체 견학 : '21. 3.
 - 충남 아산시, 전북 익산시, 전남 강진군

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 총 사업비가 150억원이나 실제로는 200억원 규모의 사업비가 소요될 것으로 예상되어 군비 부담이 매우 큼
- BTL방식 추진 검토하였으나 20년간 매년 30억원 이상의 군비를 운영 업체에 임대료 및 시설관리 명목으로 지급해야 함
- 문화예술회관 건립사업이 지방자치단체 전환 사업으로 경남도에 사업결정권이 있고 경남도는 신규 문화예술회관 건립지원은 불가하다 함
- 남해군 신청사내 군민홀 설계 반영시 공연 가능시설로 설치 고려

주관부서 주민생활관광국 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 손영숙(☎8622)

II-13-38

문화창달 주역 남해문화원 지원 확대

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 선소로 12, 남해문화원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 문화창달의 주역인 남해문화원에 대한 합리적 수준의 지원을 통한 군민의 삶의 질 향상 및 자긍심 고취
- 사 업 비 : 905백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	905	0	114	170	185	190	246	지속추진
국비								
도비	30		6	8	5	5	6	
군비	875		108	162	180	185	240	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 지역문화원 활동지원	70	115	62	62	129	173	지속추진
■ 문화학교 운영	44	55	61	-	61	73	

□ 그간 추진실적

- 예산 170백만원 지원 : '19. 1. ~ 12.
 - 지역문화원 활동지원 115백만원, 문화학교 운영 55백만원
- 예산 185백만원 지원 : '20. 1. ~ 12.
 - 지역문화원 활동지원 124백만원, 문화학교 운영 61백만원
- 예산 190백만원 지원 : '21. 1. ~
 - 지역문화원 활동지원 129백만원, 문화학교 운영 61백만원

□ 향후 계획

- 문화 교류, 문화행사 등 예산지원 및 협력강화 : '22. 1.~

주관부서 주민생활관광국 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 서지선(☎8625)

II-14-39

금산사불과차 주변정비 및 서복공원 조성사업

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		50

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 상주면 양아리 93 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 방문객센터 및 약용식물 체험장(825㎡) 건립
 - 서복야외공원(3,300㎡) 조성
- 사 업 비 : 850백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	850	0	0	20	0	0	500	330
국비								
도비								
군비	850	0		20			500	330
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 기본계획 용역			완료			
■ 방문객센터 건립					사업수행	
■ 서복공원 조성						사업수행

□ 그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 용역 시행 : '19. 5.
- 기본계획수립 및 타당성 용역 완료 : '20. 1.
- 기본계획수립 및 타당성 용역 최종보고회 : '20. 2.
- 스마트 복합쉼터 사업과 연계 검토 및 방안 협의 : '21. 3.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사업예산 확보가 어려워 두모마을 스마트 복합쉼터 사업과 연계하여 추진
 - 서북 홍보 공간 설치
 - 양아리 석각 모형 제작 설치 및 서북 동상 이전
 - 서북·양아리 석각 관련 역사자료 안내판 설치 및 전시

※ 스마트 복합쉼터 조성사업(건설교통과 추진)

- 위 치 : 남해군 상주면 양아리 93번지 일원
- 사 업 비 : 35억원(국비20, 군비15)
- 사업내용 : 주차장 조성, 전기차 충전소 설치, 특산물 판매장 등(홍보관,카페,화장실), 전망대, 태양광 설치, 산책로, 수변공원

□ 향후 계획

- 스마트 복합쉼터 사업 연계 협의(건설교통과) : '21. 12.
- 서북공원 조성 시행 : '22. 3.

II-16-41

남해문화유적지 학술조사 용역

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성분	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○					○						○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 서호리 산178-1번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용
 - 삼별초 항몽유적지(대장군지) 정밀지표조사
 - 삼별초 항몽유적지(대장군지) 문화재 지정
- 사 업 비 : 40백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	40	0	0	40	0	0	0	0
국비								
도비								
군비	40			40				
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 정밀지표조사		완료					
■ 문화재지정					신청		

□ 그간 추진실적

- 남해 대장군지 주변정비 및 수목제거 : '19. 3.
- 남해 대장군지 문화재 정밀지표조사 완료 : '19. 6.
- 서상마을 주민 1차 설명회(서상 노인회 총회) : '19. 12.
- 마을 대표 유선 협의 : '19. 12.
- 마을 임원진(이장 등) 간담 : '20. 1.
- 서상리마을회 협의 : '21. 6.

- 서상리마을회(개발위원회) 협의 : '21. 12.
- 경상남도 문화재 지정신청 : '21. 12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 문화재 지정 대상토지 사용승낙 협의
 - (서상리마을회) 문화재 지청 신청 전에 마을회 소유 토지 매입 요구
 - ⇒ 경상남도 문화재 지정후 토지 매입하는 방향으로 추진
 - ⇒ 마을회 긍정적 수용 의사 표시

□ 향후 계획

- 남해 대장군지 경상남도 문화재 지정 신청 : '21. 12.
- 경상남도 문화재 지정후 토지 매입

II-18-43 남해 선비 유배길 조성 및 남해향교 활성화

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
○					○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해향교 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용
 - 남해향교 충효교실 운영, 전통문화계승사업(유림의 날 행사)
 - 향교서원 문화재 활용사업
- 사업비 : 417.2백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	417.18	0	22	25	88.6	94.5	93.54	93.54
국비	125				33	28	32	32
도비	71.87		6.6	6.6	16.7	17.85	12.06	12.06
군비	220.31		15.4	18.4	38.9	48.65	49.48	49.48
민자등	0							

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 향교 충효교실	완료	완료	완료	연중	연중	연중	연중
■ 향교 유림의날	완료	완료	완료	-	1회	연중	연중
■ 문화재활용사업	-	-	완료	연중	연중	연중	연중

□ 그간 추진실적

- 2020년 향교서원 문화재 활용사업 공모선정 : '19. 9.
- 2020년 남해향교 충효교실 운영 : '20. 2. ~ '20. 11.
- 2020년 향교서원 문화재 활용사업 : '20. 2. ~ '20. 11.

- 2021년 향교서원 문화재 활용사업 공모 선정 : '20. 9.
- 2020년 남해향교 유림의 날 행사 : '20. 11.
- 2021년 남해향교 충효교실 운영 : '21. 2. ~ '21. 12.
- 2021년 향교서원 문화재 활용사업 : '21. 2. ~ '21. 11.
- 2022년 향교서원 문화재 활용사업 공모 선정 : '21. 9.
- 2021년 남해향교 유림의 날 행사 : '21. 11.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 코로나19로 인한 원활한 행사 운영 어려움
 - 사회적 거리두기 단계 방역수칙에 맞추어 행사 진행

□ 향후 계획

- 2022년 향교서원 문화재 활용사업 등 추진

II-19-44 문화관광해설사 처우 및 근무환경 개선

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
○					○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 2021년 12월(매년 반복)
- 사업내용
 - 문화관광해설사 활동비 인상
 - 문화관광해설사 근무환경 개선(근무복 구입, 역량강화 프로그램 지원 등)
- 사업비 : 1,662백만 원(국136, 도181, 군1,345)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,662	0	281	311	343	333	394	
국비	136		25	30	54	27		
도비	181		32	33	81	35		
군비	1,345		224	248	208	271	394	
민자등								

□ 그간 추진실적


- 활동비 인상 반영(53,000원 ⇒ 60,000원) : '20. 5.
- 근무환경 개선
 - 단체근무복 구입비 인상(200,000원 ⇒ 400,000원) : '20. 5.
 - 독일마을 관광안내소 리모델링 완료 : '20. 3.
 - 상비의약품 구비 및 냉난방기 소독·점검 : '20. 6.
 - 창선관광안내소 시설 보수 및 청소 용역 시행 : '20. 8.
 - 단체근무복 지원 : '20. 11.
- 문화관광해설사 역량강화의 날 프로그램 운영(3회) : '20. 7, 8, 11
- 남해군 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례 제정 : '20. 12.

□ 향후 계획

- 해설업무 지원을 위한 물품 구입 : 수시
- 근무환경 개선(시설 개보수) : 수시

주관부서 | 주민생활관광국 문화관광과 문화재팀 팀장 안일권(☎8632) 담당자 서명재(☎8634)

주관부서 | 주민생활관광국 문화관광과 관광정책팀 팀장 최은진(☎8602) 담당자 곽슬기(☎8605)



체육진흥과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 체육시설 개선 및 인프라 구축과 생활체육 및 레포츠 활성화, 드론 교육 센터 기반 조성을 통한 주민들의 여가 생활과 체육활동으로 스포츠 활성화를 통한 건강한 남해만들기 전략목표를 가지고 추진하고 있음
- 공약사업 중 파크골프장 조성사업은 4월에 준공하여 올해 7월부터 시범 운영 후 10월에 정식 개장 하였으며, 상주체육공원 실내체육관 건립사업은 설계용역을 완료하고 올해 12월에 착공하여 내년 12월 준공할 예정임
- 또한, 드론 교육훈련센터 운영 및 남해 온누리 스포츠센터 운영 사업은 공약사업 이행 완료 후 계속해서 운영 추진 중임

2. 공약사업 추진상황

□ 총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
4	1	2	1	1	-	-

□ 세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
레포츠팀	II-2-27	드론 교육훈련센터 운영	없음	이행 후 계속추진
체육시설팀	II-15-40	상주체육공원 실내체육관 건립	없음	정상(40)
체육시설팀	III-18-62	파크골프장 조성	없음	완료
스포츠마케팅팀	IV-2-64	남해 온누리 스포츠센터 운영	없음	이행 후 계속추진

3. 소요예산액

□ 재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	4	-	9,105.5	2,139	232.5	6,734	-
II. 다시찾는 해양관광	2	2	-	7,674.5	1,700	232.5	5,742	-
III. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	-	1,000	300	-	700	-
IV. 더불어 잘사는 보건의복지	1	1	-	431	139	-	292	-

□ 연도별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	입기 후
계	9,105.5	-	135	2,599.5	2,044	4,022	305
II. 다시찾는 해양관광	7,674.5	-	35	1,587.5	1,935	3,917	200
III. 청년이 찾아오는 행복남해	1,000	-	-	1,000	-	-	-
IV. 더불어 잘사는 보건의복지	431	-	100	12	109	105	105

□ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
4	-	4	-	-	-

II-2-27 드론 교육훈련센터 운영

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○				○	○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 스포츠파크길 74
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업내용
 - 드론 교육훈련센터 조성 및 운영(드론 전문교육기관 지정)
 - 조종자격증 취득교육 및 기초, 전문과정 교육 프로그램 운영
 - 체험 프로그램 운영
- 사 업 비 : 774.5백만 원(도비 32.5, 군비 742)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	774.5	0	0	35	223.5	116	200	200
국비								
도비	32.5				32.5			
군비	742			35	191	116	200	200
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 드론 교육센터 조성		유치협약 및 개원	민간운영	민간운영	민간운영	민간운영	민간운영
■ 드론 자격증 취득 과정 교육			자격증취득 교육	공공분야 자격증취득 교육	일반인 드론자격증취득 교육	자격증취득 교육	자격증취득 교육
■ 드론 체험 프로그램 및 대회 운영			체험장 조성 운영	프로그램 운영	드론 페스티벌	프로그램 운영	

□ 그간 추진실적

- 남해대학 항공정비과 심종채 교수 자문 : '18. 10.
- (주)날다(광양 소재, 국토부 지정 전문교육기관) 방문 견학 : '18. 12.
- (주)날다스포츠파크 방문 남해군 전문교육기관 설치 장소 현지 확인 : '18. 12.

- 기본계획 수립을 위한 기초자료 조사 및 용역 과업내용 검토 : '19. 02.
- 드론조종자 자격취득반 시범운영 : '19. 03.
- 공공분야 드론 조종인력 양성사업 선정(남해군 3명) : '19. 02.
- 남해군 드론교육센터 건립 기본계획 및 운영방안 개발 용역 : '19. 03. ~ 07.
- 드론교육기관 및 시설물 벤치마킹(진주경상대, 거창도립대학) : '19. 05.
- 민관학(서경드론교육원, 남해군, 남해대학) 3자간 업무협약 체결 : '19. 07.
- 드론체험장 및 시설물 벤치마킹(광주광역시북구 드론비행연습장, 한국수자원공사 담양드론체험장) : '19. 10.
- 공공분야 드론 조종인력 양성사업 기본조종 교육 실시 : '19. 10. ~ 11.
- 국토교통부(한국교통안전공단) 전문교육기관 지정 : '19. 11.
- 남해군 주관 드론 기초입문 교육프로그램 운영 : '19. 11. ~ 12.
* 총 52명 수료 <일반 2기(29명), 중·고등학생 1기(9명), 공무원 1기(14명)>
- 「보물섬 드론교육센터」 개원 및 민간 운영 : '19. 12.
- 무인비행장치 산업 육성 및 지원에 관한 조례 제정 : '20. 02.
- 공공분야 드론 조종자 취득지원 : '20. 01. ~ 현재
- 보물섬 드론 체험장 조성 : '20. 04. ~ 07.
- 공공분야 드론 전문과정 운영 : '20. 03. ~ 현재
- 군민대상 드론 자격증 취득 지원 사업 운영 : '20. 05. ~ 현재
* 자격증 취득 및 교육 수료 현황(2021. 12. 기준)

구분	공공분야 드론 자격취득	군민대상 드론 자격취득	드론체험장 이용	기타 전문교육
2020년	15	21	527	30
2021년	11	16	750	14

□ 향후 계획

- 드론 자격증 취득 군민 대상 방제교육 등 드론 활용 기술 교육 확대
- 자격 취득 지원 사업을 통한 기반조성 및 전문 교육 강의 개설
- 상주 행복나눔 문화체육센터 준공 시 교육장 이전 검토(상주체육공원 내)

주관부서	주민생활관광과 체육진흥과 레포츠팀 팀장 이상배(☎8672) 담당자 김연우(☎8673)
------	---

II-15-40 상주체육공원 실내체육관 건립

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당형식	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○				○						○				40

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 상주면 상주리 1872번지 상주한려해상체육공원 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업내용 : 연면적 1,549.34㎡ / 지상 2층
 - 국민체육센터 : 다목적체육관, 헬스장, 탈의실, 샤워실
 - 생활문화센터 : 사무실, 마주침공간, 방음공간, 학습공간
- 사업비 : 6,900백만 원(기금 1,200 국비 500, 도비 200, 군비 5,000)
(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,900	0	0	0	1,364	1,819	3,717	0
국비	1,700				567	567	566	
도비	200				100	100		
군비	5,000				697	1,152	3,151	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 기본계획 수립		기본조사 및 타당성 검토용역				
■ 실시설계 및 군관리계획 변경			• 설계 공모용역 • 군관리계획용역	• 실시설계 • 군관리계획		
■ 공사 착공 및 준공				• 착공		준공

□ 그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 검토 : '19. 01.
- 사업 대상지 현장 실사(상주체육공원) : '19. 03.
- 주민의견수렴 및 현장설명회 실시 : '19. 03.

- 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 완료 : '19. 05.
- 생활SOC복합화(기금, 군특) 사업신청 : '19. 07.
- 지방재정투자심사(도 심사) : '19. 09.
- 지방재정투자심사 및 생활SOC복합화(기금)사업 선정 : '19. 10.
- 공유재산관리 심의 및 원안가결 : '19. 10.
- 중기지방재정계획 수립 : '19. 10.
- 남해군 관리계획 심의결정 및 2020년 예산편성 : '19. 12.
- 사업계획검토 및 설계공모관리 용역 착수 : '20. 03.
- 남해군계획시설(체육시설) 결정(변경) 용역 착수 : '20. 03.
- 주민대상 사업 추진사항 설명회 실시 : '20. 03.
- 남해군 공공건축심의 : '20. 07.
- 건축설계공모 추진 : '20. 08. ~ 11. (서울시 소재 건축사사무소 이인집단)
- 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수 : '21. 01.
- 실시설계 완료 전 주민 설명회 : '21. 07. 27.(상주면 행정복지센터)
- 실시계획용역 완료, 군 관리계획 변경 : '21. 10.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : '21. 11.
- 상주 행복나눔 문화체육센터 건립 공사 착공 : '21. 12. 13.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 계획

- 공사 준공(예정), 시설운영 : '22. 12.

주관부서	주민생활관광체육진흥과 체육시설팀 팀장 정동관(☎8662) 담당자 정동관(☎8662)
협조부서	주민생활관광체육진흥과 문화관광과 문화예술팀 팀장 손영숙(☎8622) 담당자 이광형(☎8623)

Ⅲ-18-62

파크골프장 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 서상리 1182-1번지 일원(남해스포츠파크 지내)
- 사업기간 : 2020년 6월 ~ 2021년 4월
- 사업내용
 - 파크골프장 : 18홀(면적 8,764㎡, 길이 290m, 코스 총연장 1,140m)
- 사 업 비 : 1,000백만 원(국비 300, 군비 700)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
국비	300				300			
도비								
군비	700				700			
민자등								

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 기본계획 수립		기본 및 타당성 조사용역				
■ 실시설계			설계완료			
■ 공사 착공 및 준공			착공 6월	준공 4월		

그간 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 검토 : '19. 01.
- 타당성 검토 및 기본계획수립 용역 착수 : '19. 02.
- 사업 대상 예정지 현장 실사(스포츠파크(2개소), 남산공원), 파크골프장 견학(양산시, 김해시), 중간보고회 개최 : '19. 03.

- 타당성 검토 기본계획수립 용역 완료 : '19. 05.
- 2020년 도자율편성 군특사업 선정 : '19. 07.
- 기본 및 실시설계용역 추진 : '20. 02. ~ 04.
- 현장 설명회(파크골프협회 관계자) : '20. 03.
- 도 계약심사, 입찰의뢰 : '20. 05.
- 공사착공 : '20. 06.
- 착공 설명회 : '20. 07.
- 중간 설명회 : '20. 12.
- 공사 준공 : '21. 04.
- 체육시설 관리 및 운영 조례 일부개정(사용료 반영) : '21. 05.
- 시범 운영 : '21. 07. 13.
- 파크골프장 확대 운영 시행(주6일) : '21. 09. 07.
- 정식 개장 : '21. 10. 18.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

향후 계획

- 파크골프 이용객 증가로 시설 추가 조성 계획
 - 대상지 : 창선체육공원(18홀), 고현파크골프장(18홀 이상)

주관부서 : 주민생활관광국 체육진흥과 체육시설팀 팀장 정동관(☎8662) 담당자 정동관(☎8662)

IV-2-64 남해 온누리 스포츠센터 운영

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	타당성	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 경남 남해군 남해읍 화전로78번길 26 남해국민체육센터
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2023년 12월
- 사업내용
 - 수영시설 : 수중 자전거, 아쿠아로빅 프로그램 운영
 - M K 홀 : 장애극복 프로그램 및 장애인 동아리 활동 등
 - 체력단련실(실내체육관, 국민체육센터) : 장애인용 헬스기구 구입
- ※ 남해군 장애인 체육회 구성으로 스포츠센터 연계추진
- 사 업 비 : 431백만원(국비 139, 군비 292)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	431	0	0	100	12	109	105	105
국비	139					6	43	45
도비								
군비	292			100	6	66	60	60
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 장애인 전용 헬스장 설치	공	약	장				
	명	청	애				
	면	경	인				
			용				
			장				
			전				
			헬				
			스				
			설				
			치				
			및				
			운				
			동				
			기				
			구				
			입				
■ 온누리스포츠 센터 운영			장				
			체				
			육				
			회				
			설				
			위				
			원				
			회				
			의				

□ 그간 추진실적

- 장애인 입수용 휠체어 비치(1대) : '19. 01.
- 장애인 스포츠 센터 운영 사례 조사, 전주 어울림 및 광주광역시 장애인 국민체육센터 방문 견학 : '19. 02.
- 장애인 온누리 스포츠 운영 방안 간담회 개최(장애인 단체) : '19. 02.
- 장애인 온누리 스포츠 운영 계획 수립 : '19. 03.
- 장애인 온누리 스포츠 활성화 T/F 개최 : '19. 04.
- 장애인 전용 헬스장 설치 및 운동기구 구입 : '19. 06.
- 온누리 스포츠센터 프로그램 운영 및 홍보 : '19. 06. ~ 현재
- 남해군장애인체육회 설립 : '21. 01.
- 남해군장애인체육회 장애인생활체육지도자 배치 : '21. 03.
- 장애인 생활체육 지도자를 통한 장애인 체육프로그램 실시 : '21. 03. ~ 현재


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 계획

- 온누리 스포츠센터 운영 활성화를 위한 홍보 : 계속
- 장애인 체육회와의 협의를 통한 장애인체육 프로그램 다양화
- 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 조성
 - 위 치 : 남해 제일고 ~ 하수종말처리장 사이
 - 기 간 : 중장기(2026년까지)
 - 사업비 : 체육관형 30억원(국비) / 지방비 매칭

주관부서	주민생활관광국 체육진흥과 스포츠마케팅팀 팀장 김영근(☎8662) 담당자 이환규(☎8683)
협조부서	주민생활관광국 체육진흥과 체육시설팀 팀장 정동관(☎8662) 담당자 배지성(☎8664)



지역활성과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 미래 신성장동력 육성을 위한 민간기업 투자유치 환경 조성
- 남해 화전(花錢) 화폐 유통 확대를 통한 지역상권 활성화
- 에너지 수급여건 개선으로 편리성 및 안정성을 갖춘 에너지 복지 향상

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
10	1	3	5	3	2	1

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
투자유치팀	I-1-1	친환경 제조업 남해 유치	없음	정상(85)
투자유치팀	I-2-2	서면지구 신재생에너지 산업 유치	정부로 제9차 전력수급기본 계획 남해 IGCC 용량미반영	보류
투자유치팀	I-3-3	창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치	사업부는 공유수면지역으로 신규 개발사업(공모, 민자유치 등)을 위해서는 국유화 조치가 선행되어야 함 → 경남도해수부와 협의 완료 후 국유화 추진 중(조달청)	일부(10)
지역경제팀	I-5-5	친절·쾌적한 전통시장 만들기	없음	이행후 계속추진
지역경제팀	I-6-6	남해화폐 화전[花錢] 확대 보급	없음	이행후 계속추진
지역경제팀	I-7-7	나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성	없음	정상(70)

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
투자유치팀	I-8-8	중소기업의 경쟁력 확보 지원	없음	이행후 계속추진
친 환 경 에 너 지 팀	I-9-9	태양광 이모작 농지발전소 시범조성	없음	정상(90)
투자유치팀	II-3-28	미조순환 관광로드 개발	없음	일부(10)
친 환 경 에 너 지 팀	III-1-45	남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급	없음	완료

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	군비	민자 등
계	10	10	0	6,246,589	46,518	14,776	40,204	6,145,092
I. 일자리 만드는 산업경제	8	8	0	6,126,459	30,403	11,552.5	28,036.5	6,056,467
II. 다시찾는 해양관광	1	1	0	86,000	0	0	100	85,900
III. 청년이 찾아오는 행복남해	1	1	0	34,130	16,115	3,223	12,067	2,725

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	6,246,589	1,652	14,474	26,269	59,704	80,982	6,063,508
I. 일자리 만드는 산업경제	6,126,459	1,632	1,588	4,945	59,704	76,982	5,981,608
II. 다시찾는 해양관광	86,000	20	80	0	0	4,000	81,900
III. 청년이 찾아오는 행복남해	34,130	0	12,806	21,324	0	0	0

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
10	-	5	2	1	1

I-1-1 친환경 제조업 남해 유치

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○	○				○				85

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 주민밀착형(농·수산물) 및 친환경 제조업 유치
 - 고현 농공단지 활성화 및 강소기업 육성
- 사 업 비 : 12,930백만원 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	12,930	0	0	20	1,145	1,100	1,000	9,665
국비	1,870				270	300	300	1,000
도비	397				67	90	90	150
군비	5,503			20	448	310	210	4,515
민자등	5,160				360	400	400	4000

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 제조업유치 용역		용역 완료	친환경 제조업 유치	친환경 제조기업 지원안내			
▪ 농공단지 활성화			활성지역 건학	농공단지 간담회 실시	활성화 방안 검토	활성화 방안 검토	

□ 그간 추진실적

- 친환경 제조업유치 기본계획 및 타당성 용역 : '19. 4. 11. ~ '19. 12. 4.
- 농공단지 활성화 방안 모색 벤치마킹 : '20. 5. 14.
 - (하동) 에코맘, 슬로푸드 하동유통센터, (구례) 자연드림파크
- 관외 수력펌프 제조 기업(남해에너지주식회사) 고현농공단지 이전 지원 : '20. 12.
 - 농공단지 이전에 따른 세제혜택 검토, 공공 기반시설 지원 등 입주 상담

- 고현농공단지 입주기업 간담회 및 면담 실시 : '21. 1. 22. ~
- 관외 제조기업(남해에너지주식회사) 고현농공단지 이전 : '21. 5.
 - 취득세 감면 및 남해군 중소기업육성기금 지원 안내
- 농공단지 환경개선 : 진입 도로 정비, 상수도 급수, 울타리 정비

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 교통, 물류 이동, 주거 등의 입지조건 한계로 공장 지방 이전 주저
 - 우리 군에서 생산되는 농산물, 수산물을 가공하는 주민밀착형 제조업 및 친환경 기업 육성으로 방향 설정 및 지원 검토

□ 향후 계획

- 농공단지 기반시설 정비를 통한 농공단지의 이미지 개선
- 지역특산물 및 농산물을 이용한 주민밀착형 친환경 제조업체 유치 방안 모색
- 공장 및 기업 유치에 대한 행정지원 확대 방안 검토
- 입주의향이 있는 기업 업종에 대한 관리계획 변경 검토·추진

I-2-2 서면지구 신재생에너지 산업 유치

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○				○	○							○	

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 서면 노구리 360번지 일원(면적 660,000㎡)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 1단계 : 400MW급 IGCC 발전소 건설
 - 2단계 : 최대 3,300MW급 IGCC 등 신재생에너지산업 집적화를 통한 산단조성
- 사업비 : 6,000,000백만원(민자)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,000,000	0	1,200	0	0	54,800	73,000	5,871,000
국비 도비 군비 민자등	6,000,000	-	1,200	-	-	54,800	73,000	5,871,000

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기후
				상반기	하반기		
▪ 발전사업허가	타당성 용역			MOU해지			
▪ IGCC발전소 건설							
▪ 산단 조성							

□ 그간 추진실적

- '18. 8. 30 : 남해 IGCC 건설 타당성검토 용역 완료
- '19. 4. 22 : 군의회 IGCC 발전사업허가 촉구 건의서 채택
- '19. 7. 1 : IGCC 건설촉구 주민 서명부 제출
 - ▶ 서명부(5,619명) 제출 : 산자부 전기위원회, 국회의원(여상규·김두관·박성중·제윤경)
- '20.12.28. : 제9차 전력수급기본계획 확정(남해 발전용량 제외)
- '21. 2. 3. : 남해 IGCC 발전사업 MOU 관련 협의 요청 공문 발송

- '21. 2.19 ~ 3. 2. : 남해 IGCC 발전사업 MOU 해지 의견 공문 접수
- '21. 3. 8. : 남해 IGCC 발전사업 MOU 체결해지 및 향후계획 보고
- '21. 3.11. : 남해 IGCC 발전사업 MOU 해지 사실 알림 공문 발송
- '21. 5.31. : 「KOEN 천연가스 발전사업」 유치의향서 제출
- '21. 6. 1. ~ 6. 21. : 「KOEN 천연가스 발전사업」 유치 관련 설명회 개최
- '21. 6.22. : 「KOEN 천연가스 발전사업」 유치의향서 제출 철회
 - 공모일정 연장불가, 공모 방식 등 우리 군과 부합하지 않음.

□ 향후 계획

- IGCC 발전사업이 정부정책기조의 변화로 신재생에너지에서 제외되는 등 IGCC발전소 유치는 불가함에 따라 본 공약사업 폐기는 불가피함.
- 서면 중현지역 종합발전계획 용역 수립 : '21. 11월
 - 용역 결과를 토대로 공모사업, 자체사업, 제3의 기업 투자유치 등 추진

주관부서 | 경제안전건설국 지역활성과 투자유치팀 팀장 홍보영(☎3227) 담당자 강동수(☎3228)

I-3-3

창선 당저매립지 비행차 실험단지 유치

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				10

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 창선면 당저리 일원(면적 186,989㎡)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2030년
- 사업내용
 - 1단계 : 앵커시설(비행차 터미널 및 활주로) 조성
 - 2단계 : 연계 시설 조성(숙박시설, 레저시설, 상업시설, 공공시설 등)
- 사 업 비 : 100,630백만 원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	100,630	0	0	20	0	0	0	100,610
국비	25,000							25,000
도비	10,000							10,000
군비	15,630			20				15,610
민자등	50,000							50,000

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 기본계획및타당성용역		완료			부처협의	
▪ 사업공모및민자유치						사업공모 민자유치

□ 그간 추진실적

- 비행차 종합단지 조성 기본계획 수립용역 발주 : '18. 12. 21
- 착수 보고회(개발방향: 비행차 연계 관광산업단지 조성) : '19. 3. 5.
- 용역 완료 보고회 : '19. 6. 24.
- 사업추진 보류 결정(사업 재검토 보고회) : '19. 11. 11
 - ▶ 비행차 상용화시기 불투명, 사업의 부재로 인해 사업 추진시기 조정필요
- 당저매립지 국유화 추진 : 당저매립지 현황조사 용역시행('21. 6. 25 ~ 7. 14)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당지역은 공유수면매립지역으로 다양한 규제에 저촉되어 있어,
- 공유수면지역에 신규 개발사업(공모, 민자유치 등)을 위해서는 국유화 조치가 선행되어야 하며 현재 경남도·해양수산부 협의완료 후 국유화 추진 중
→무주부동산 국유재산 취득요청 공문발송 : '21.11.09.

□ 향후 계획

- 당저매립지 국유화 추진

I-5-5

친철 · 쾌적한 전통시장 만들기

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 내 전통시장(4개소)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 경남형 특성화 시장 : 900백만원
 - 전통시장 시설현대화사업 추진 ※ 71백만원
 - 전통시장 led 입간판 설치사업(11백만원), 지족공설시장 배수로 정비공사(60백만원)
 - 스마트 상인 친절교육 추진 ※ 15백만원
 - 상/하반기 CS교육 1회 실시(6월, 10월)
- 사 업 비 : 1,524백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,524	0	93	233	482	116	600	0
국비	253		38	99	116			
도비	399.5			9	131.5	19	240	
군비	864.5		55	121	231.5	97	360	
민자등	7			4	3			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 시설현대화사업	-	-	노후전선 정비사업, 장애인화장실 진입로 정비공사, 주차장 개보수 사업 1시장 1특화사업	led입간판 설치 지족공설시장 배수로 정비공사	-	-
■ 친철 상인 교육	-	-	-	2회	-	-
■ 경남형 특성화 시장				좌식매대 디자인용역 및 제작 이동식포장 마차 디자인용역	시장퍼스트 디자인 특화 및 시장 브랜드 개발	

□ 그간 추진실적

- 남해전통시장 시설현대화 사업 추진현황
 - 남해전통시장 이용객 쉼터조성 : '18. 9. 29.
 - 남해전통시장 쉼터 발열의자 설치 : '18. 12. 5.
 - 화장실 장애인편의시설 설치 : '19. 9. 30.
 - 전통시장 내 노후화 소방시설 보수 : '19. 10. 17.
 - 남해전통시장 해수인입시설 설치 : '19. 12. 25.
 - 장애인화장실 진입로 정비공사 : '20. 4. 4.
 - 노후전선 정비사업 : '20. 4. 1. ~ 8. 28.
 - 주차장개보수 사업 : '20. 11. 6. ~ 12. 3.
 - 1시장 1특화사업 : '20. 9. 10. ~ 12. 24 .
 - led 입간판 설치사업 : '21. 6. 8. ~ 6. 18.
- 2019년 남해전통시장-사이 플리마켓 개최
 - 매월 마지막주 토요일(6~12월) 개최 : 7회
 - 불거리, 먹거리, 체험 공간 제공
 - 지역화폐 화전(花錢) 화폐 판매 병행 및 홍보
- ※ 코로나19 확산 방지를 위한 행사 미개최 : 2020. 1. ~ 12.
- 상반기 스마트 상인 친절교육 : 2021. 6. 23.
- Led 입간판 설치사업 완료 : 2021. 6. 29.
- 지족공설시장 배수로 정비공사 : 2021. 6. 30
- 남해전통시장 좌식매대 디자인 용역완료 : 2021. 10. 25.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 전통시장 상인 대상 친절교육 실시 : '21. 12월
- 이동식 포장마차 제작 : '21. 12월

1-6-6 남해화폐 화전(花錢) 확대 보급

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성역	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 이후 ~
- 사업내용
 - 남해화폐(지류식,모바일,카드형) 확대 판매
 - 화전(花錢) 가맹점 확대와 유통으로 지역경제 활성화
- 사 업 비 : 6,969백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,969	0	89	370	2,180	2,655	1,675	0
국비	3,280	0	0	160	1,440	1,400	280	
도비	251	0	0	30	135	44	42	
군비	3,438	0	89	180	605	1,211	1,353	
민자등	0	0	0	0	0	0	0	

□ 그간 추진실적

- 지류식 화전(花錢) 판매 개시 : '19. 1. 31.(모바일 판매 개시 : '19. 9. 2.)
- 화전(花錢) 및 제로페이 가맹점 확대
 - 1,700개소(지류식) / 2,100개소(제로페이)
- 화전(花錢) 확대 발행 부정유통 근절 대책
 - 한국조폐공사 통합관리시스템 도입('20.10.26) : 부정유통 패턴 감지, 부정유통 의심자 시정권고
 - 전 가맹점 화전(花錢) 부정유통 방지 준수사항 공문 수시 발송
- 화전(花錢) 판매대행점 확대 시행 : 19개소→47개소(신협,새마을금고,수협 추가)
 - ※ 우체국 판매처 10개소 증대(카드형 화전화폐 판매)

- 코로나19 재난지원금 화전(花錢) 지급 : 98억원('21), 37억원('20)
- 2019~2021년 복지(특별)포인트 화전(花錢) 지급
 - 68백만원('21), 65백만원('20), 34백만원('19)
- 2020년 당직수당 화전(花錢) 지급 : '20. 3~6월
- 청소년 경제교육 및 제로페이 활성화 교육(초중고) : '21.6~7월
- 유료관광지(5개소) 입장료 화전(花錢) 환급 : 230백만원('19)
- 유료관광지 화전 1천원권 디자인 변경 및 출시 : '20. 2. 1.
- 「2022 남해군 방문의 해」 맞이 카드형 화전화폐 도입 : '21. 10. 25.
- 화전(花錢) 디자인 변경 공모를 통한 새 디자인 화전(1만원권) 발행 : '21. 11월
- 화전(花錢) 판매 현황 (단위 : 억원)

구분	2021년('21.11.30.기준)	2020년	2019년
총계	288	185	29
지류식	176.5 (재난지원금 95억 포함)	154 (재난지원금 37억 포함)	29
모바일	111 (재난지원금 3억 포함)	31	0
카드형	0.5		

□ 향후 계획

- 코로나19 대응 비대면 제로페이 사용 지속 홍보
 - 청년, 중고교, 대학생 위주
- 새 디자인 화전화폐 판매 및 카드형 남해화폐 집중 홍보 : '22. 1월
- 지역내 소비 촉진을 위한 각종 정책자금 지급시 화전화폐 지급 추진

주관부서 | 경제안전건설국 지역활성과 지역경제팀 팀장 박민희(☎3192) 담당자 권홍엽(☎3193)

I-7-7

나눔 경제 실현을 위한 협동조합 육성

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○						○				70

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업대상 : 관내 기존 협동조합(16개소), 잠재적 신규 협동조합
- 사업내용
 - 협동조합 설립과 운영 발전을 위한 맞춤 컨설팅 지원
 - 홈페이지, 리플릿 등 홍보물 제작비 지원
 - 사업추진 장비, 물품 등의 사업 활동 지원
 - 협동조합 협의체 구성을 통한 기존 협동조합 연계 강화
- 사 업 비 : 86백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	86	0	0	35	22	0	29	0
국비								
도비								
군비	86			35	22	0	29	-
민자등								

□ 그간 추진실적

- 협동조합 지원을 위한 간담회 개최 : '19. 1. 22.(화)
- 사회적경제 단체 시장사이 플리마켓 개최 : '19. 6. ~ 12.
- 협동조합 운영 발전을 위한 선진지 견학 : '19. 11. 30.
- 협동조합 운영지원 컨설팅 개최(2회) : '19. 9. ~ '20. 11.
- 조합원 역량강화 워크숍 개최(2회) : '19. 11. ~ '20. 9.

○ 협동조합 현황

협동조합명	대표자	소재지	인가연도
16개			
남해건설협동조합	송정욱	남해읍 남해대로 2981-13	2014
남해봉성버섯협동조합	노채권	남해읍 평현리 1365번지	2015
남해커피마을협동조합	문준홍	이동면 무림로 80	2016
남해79보물섬다이어협동조합	PIAO HAI YUE	삼동면 독일로 30	2016
남해상주동고동락협동조합	안병주	상주면 남해대로675번길 14-5	2017
화전별곡꽃잠협동조합	이현숙	남해읍 화전로38번길 8	2017
빛담촌협동조합	김영조	남면 빛담촌길 22	2017
남해에너지협동조합	김보삼	남해읍 스포츠로 113	2018
푸른남해협동조합	강병철	창선면 동부대로 2058	2019
바래 협동조합	유지영	서면 남서대로 2611	2019
관음포연꽃마을협동조합	김경곤	고현면 탑동로76번길 1	2020
어울림꿈뜨락협동조합	최상록	이동면 무림로 63번길 41-3	2021
올리브협동조합	김강수	남면 남면로 111번길 39-1	2021
섬팜1973협동조합	이근한	삼동면 봉화로 202번길 56	2021
단항 바로바다 협동조합	김종순	창선면 서부로 1359	2021
서변마을협동조합	김정애	화전로59번길	2021

○ 협동조합 지원 내역 : 2019. 1. ~

구분	지원내역	소요예산(천원)
계		49,114
홍보물품	꽃차, 커피, 포장박스, 쇼핑백, 리플릿 등	15,927
운영물품	테이블보, 앞치마 등 제작 방역물품 지원(마스크, 손소독제)	17,815
선진지 견학	버스 임대(1대)	800
강사비 지출	조합원 역량강화 및 운영지원 컨설팅 워크숍	4,750
플리마켓 지원	테이블·의자 임대, 무대설치, 현수막, 배너 제작 *20년도 코로나19 감염증 확산으로 플리마켓 미개최	9,822

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 21년도 예산 전액 삭감 및 22년도 본예산 미확보
→ 22년도 추가경정예산을 통해 홍보·운영·행사 지원 추진 노력

주관부서	경제안전건설국 지역활성과 지역경제팀 팀장 박민희(☎3192) 담당자 노민준(☎3195)
------	--

I-8-8 중소기업 경쟁력 확보 지원

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론수렴	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 관내 중소기업 금융지원 및 지식재산권 창출 지원
 - 농공단지 입주기업 환경개선사업 추진
- 사 업 비 : 1,720백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,720	0	250	240	300	311	306	313
국비								
도비	65		11		12	21	21	
군비	1,655		239	240	288	290	285	313
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 중소기업육성기금 용자지원	1건	5건	6건	1건	1건	7건	7건
■ 지식재산권 지원	4건	8건	8건	-	3건	10건	10건
■ 농공단지기업 환경개선사업	상수도 인입공사	-	화장실 개보수 여저탈의실 정비	울타리 및 가로수 정비공사		환경정비	환경정비

□ 그간 추진실적

- 중소기업육성기금 조례 개정을 통한 기업 수혜 확대 : '19. 3월
 - 용자기간 연장(3년→5년), 중도상환수수료 면제, 이자차액보전(3년)
 - 중소기업육성자금 용자지원 : 연간 10억원 규모 용자에 대한 이자차액보전 지원

연도	신규 선정 업체		이자차액보전 업체 지원현황		비고
	업체수	용자액(억원)	업체수	보전액(백만원)	
2018년	1	2	6	11	
2019년	5	6.8	6	15	
2020년	6	8	9	29	
2021년	2	1.3	10	29	

- 기업의 지식재산권 획득 지원사업 시행 : 50백만원/년
 - 2021년 2차 추경을 통한 지식재산권 지원사업 30백만원 예산 확보 및 사업 시행

연도	특허권(건)	브랜드·디자인 개발(건)	융복합제품 개발(건)	설명회 및 멘토링(건)	비고
2018년	1	2	1	7	
2019년	2	5	1	7	
2020년	-	5	1	4	
2021년	-	3	-	-	

○ 농공단지 기반시설 지원사업

(금액 : 천원)

연도	사업명	사업비	비고
2018	농공단지 상수도 인입 공사	39,000	상수관로 설치(L=663m)
2019	진입로 가로등 공사	1,610	가로등 6주 보수공사
2020	농공단지 소규모 환경개선사업	40,000	화장실 개보수 및 여저탈의실 정비
2021	고현농공단지 울타리 및 가로수 정비공사	70,000	웬스대문(출입구) 및 가로수 정비

○ 스마트공장 지원사업 2020년 사업 및 2021년 신규 신청을 위한 예산 2차 추경 확보

업체명	대표자	주소	주 생산품	사업비(천원)				스마트 공장 수준	비고
				합계	국비	도비	시군비		
미조유압 공업사	정안옥	미조면 미조로 196	선박구성 부분품	116,989	58,494	11,695	11,695	35,105	기초 2020년 사업
(주)일백	이동한	고현면 화방로 51	흑마늘즙, 양배추즙	140,000	70,000	14,000	14,000	42,000	기초 2021년 사업

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 금융권 담보대출에 따른 부담요소 존재 및 이자차액보전 지원 외 실질적·사건 지원 정책 부재
 - 행정지원 부서와 금융기관이 협업하여 담보·보증 시스템 확대 필요

□ 향후 계획

- 정부의 디지털뉴딜 사업 지원정책에 따른 관내 제조업체 사업장·제조설비 등의 스마트화 사업 추진 및 희망기업 발굴

주관부서	경제안전건설국 지역활성성과 투자유치팀 팀장 홍보영(☎3227) 담당자 오선빈(☎3229)
------	---

I -9-9 태양광 이모작 농지발전소 시범조성 (마을공동체 태양광발전사업 병행추진)

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○		○	○		○					○				90

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역(수입이 적은마을 60개 마을)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 관내 수입원이 적은 마을의 경제적 자립을 위하여 회관옥상, 마을창고 지붕을 활용한 태양광발전사업에 보조금 일부를 지원하여
 - 발전사업을 통해 얻은 수익으로 안정적 마을운영에 도움을 주기 위함.
- 사 업 비 : 2,600백만원(도비 440, 군비 860, 자부담 1,300)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,600	0	0	690	816	722	372	0
국비								
도비	440			36	164	158	82	
군비	860			309	244	203	104	
자부담	1,300			345	408	361	186	

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 대상마을 선정		완료 (12개마을)	완료 (19개마을)	완료 (23개마을)	상반기 (10개마을)	
▪ 실시설계		완료 (12개마을)	완료 (19개마을)	완료 (23개마을)	상반기 (10개마을)	
▪ 허가신청		완료 (12개마을)	완료 (19개마을)	완료 (23개마을)	상반기 (10개마을)	
▪ 공사계획 신청		완료 (12개마을)	완료 (19개마을)	완료 (23개마을)	하반기 (10개마을)	
▪ 사업개시 신청		완료 (12개마을)	완료 (19개마을)	12월중 (23개마을)	하반기 (10개마을)	

□ 그간 추진실적

- 2019년 마을공동체 태양광발전사업
 - 사업량 : 12개마을
 - 설치용량 : 393kW
 - 준공 및 사업개시 : '19.12월
- 2020년 마을공동체 태양광발전사업
 - 사업량 : 19개마을
 - 설치용량 : 434kW
 - 준공 및 사업개시 : '20.11월
- 2021년 마을공동체 태양광발전사업(사업 진행중)
 - 사업량 : 23개마을
 - 설치용량 : 510kW
 - 준공 및 사업개시 : '21.12월 예정

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음

□ 향후 계획

- 사후관리(수익율 분석, 발전설비 가동여부 등)
 - 대상 : 태양광발전 설치 완료된 54개 마을(2019년 ~ 2021년)

II -3-28 미조순환 관광로드 개발

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○	○					○				10

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 미조면 미조리 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2027년
- 사업내용
 - 모노레일(송정~망산), 케이블카(망산~조도)
 - 부대시설 (매표소, 관리실, 판매점, 주차장, 광장, 조경시설 등)
- 사 업 비 : 86,000백만 원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	86,000	0	20	80	0	0	4,000	81,900
국비								
도비								
군비	100		20	80				
민자등	85,900						4,000	81,900

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 기본계획 등 용역	기본계획 및 타당성조사 용역	삭도시설 기본계획 경제성검토 용역				
■ 민간사업자 공모				민간사업자 섭외	민간사업자 선정	공사 준공, 운영

□ 그간 추진실적

- 기본계획 및 타당성조사용역 : '18.10. ~ '19.01.
- 삭도시설 기본계획 용역 및 민간투자 방식 확정 : '19.07. ~ '19.12.
- 삭도시설 경제성검토 용역 : '19.10. ~ '19.12.
- 민간사업자 섭외 중 : '19.12. ~

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사업구간 내 군사시설 및 배전선로 존재 : 관련기관 협의 등 해결방안 검토·추진

□ 향후 계획

- 민간사업자 섭외 : '22. 02.
- 민간사업자 선정 : '22. 06.
- 군관리계획(지구단위계획 및 군계획시설) 결정 용역 착수 : '23. 07.
- 실시설계용역 착수 : '24. 05.
- 실시계획 인허가 협의 : '24. 11.
- 공사 착수 : '25. 07.
- 준공 및 운영 : '27. 09.

주관부서	경제안전건설국 지역활성과 투자유치팀 팀장 홍보영(☎3227) 담당자 강동수(☎3228)
협조부서	경제안전건설국 도시건축과 도시개발팀 팀장 류인수(☎3412) 담당자 김기태(☎3413) 복합민원팀 팀장 이창섭(☎3082) 담당자 김평주(☎3083)

Ⅲ-1-45

남해읍 도시가스 수준의 에너지 공급

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 22개 마을 3,124세대(상가시설포함)
- 사업기간 : 2019년 01월 ~ 2021년 4월 30일
- 사업내용 : LPG저장시설 30톤×3기, 배관 43.7km, 가스보일러 등
- 사 업 비 : 34,130백만원(국 16,115, 도 3,223, 군 12,067, 자 2,725)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	34,130	0	0	12,806	21,324	0	0	0
국비	16,115			6,183	9,932			
도비	3,223			1,324	1,899			
군비	12,067			3,975	8,092			
민자등	2,725			1,324	1,401			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기후
<ul style="list-style-type: none"> ■ 군단위 LPG 배관망 구축 	<ul style="list-style-type: none"> -정부예산안 확정 -중앙투자사업 심사완료 -업무협약 체결(배관망 사업단) 	<ul style="list-style-type: none"> -실시설계-감리 용역업체 계약 및 준공 -설계적정성 평가(조달청) 완료 -연료공급 사업자 선정 -행정절차완료 	<ul style="list-style-type: none"> -완성검사 및 시운전 	<ul style="list-style-type: none"> 4.30. 사업 준공 		

□ 그간 추진실적

- 기본계획 수립 : '18. 1.
- 2019년도 정부예산안 확정(추가 확정 12.17.) : '18. 9. 4
- 2018년 제3차 지방재정 중앙 투자사업 심사완료 : '18. 11. 8
- 2019년 중기재정계획 반영 : '18.12.21


- 남해군-한국LPG배관망 사업단 업무협약체결 : '18. 12. 7.
- 실시설계-감리 용역업체 계약 및 준공 : '19. 2. 1. ~ 6. 30.
- 주민참여협의체 구성 : '19. 7. 29.
- 설계 적정성 평가(조달청) 완료 : '19. 9. 3.
- 연료공급사업자 선정((주)보물섬에너지) : '19.10.30.
- 공사착공 : '19.12. 9
- 한국가스안전공사 완성검사 및 시운전 : '20.12.
- 가스공급개시 : '20.12. 7.
- 공사준공 : '21. 4. 30.(준공식 '21. 5. 12.)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 상수도 노후관로 현대화사업, 도시재생사업 등 동시다발적 사업 추진함으
로써 소음·진동 및 대기환경, 교통체증 등 주민불편
 - 사업부서와 긴밀한 협업을 통한 상호보완 추진(이중 굴착·포장 최소화)
 - 사업공종, 사업구역, 공사일정 등 주민 사전 홍보
 - 가스관 매설 시 당일 굴착, 되메우기로 교통불편 최소화 노력
- 현황상 사유도로에 대한 굴착 미동의로 가스관 매설 애로
 - 사업구역내 사유도로는 1,207필지, 273,015㎡로서 토지취득이 불가능한
실정으로 지속적인 협의로 추진할 수밖에 없음.
- 가스보일러 설치 지연
 - 겨울철 보일러 시공관련 수요 증가로 가스보일러 시공업체 수급의 어려움
 - 과도한 주민요구사항으로 인한 가스보일러 시공업체 잦은 이탈

□ 향후 계획

- 중규모(면단위) LPG배관망 구축사업 확대 추진 노력



해양수산과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 다시 찾는 해양관광 남해 조성을 위해 미조 설리 관광어항 개발사업이 정상 추진 중이며 바다 위 해상횃집은 2020년 7월 준공 및 운영
- 양식업 재난 대비 시스템 구축을 통하여 어업피해를 최소화해 양식 어업 경쟁력 강화 제고
- 지정해역 위생관리, 해양폐기물 처리, 양식어장 정화 사업, 연안바다 목장 확대사업 추진으로 수산자원의 회복 및 해양환경 개선 추진

2. 공약사업 추진상황

□ 총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
9	3	4	2	2	-	-

□ 세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
해양보전팀	I-17-17	어민소득 증대 위한 청정바다 만들기	-	이행후 계속추진
연안관리팀	I-18-18	미조 설리 관광어항 개발	행정절차 신속이행	정상(50)
수산자원팀	I-19-19	연안바다목장 확대	-	이행후 계속추진
연안관리팀	I-20-20	바다 위 해상횃집 도입	-	완료
해양보전팀	I-22-22	양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대	-	이행후 계속추진
양식산업팀	I-23-23	양식업 재난 대비 시스템 구축	-	이행후 계속추진
양식산업팀	I-24-24	스마트 양식장 시범사업	-	완료
양식산업팀	I-25-25	소비자 참여형 안전한 수산식품 유통 체계 확립	-	완료
연안관리팀	II-05-30	상주해수욕장 '태양의 인사'	-	정상(50)

3. 소요예산액

□ 재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	68,145	68,145	-	68,145	29,778	9,632	15,709	13,026
I. 일자리 만드는 산업경제	67,395	67,395	-	67,395	29,428	9,512	15,429	13,026
II. 다시찾는 해양관광	750	750	-	750	350	120	280	-

□ 연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	68,145	17,605	14,349	14,594	10,837	5,760	5,000
I. 일자리 만드는 산업경제	67,395	17,455	14,349	14,494	10,337	5,760	5,000
II. 다시찾는 해양관광	750	150	-	100	500	-	-

□ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
9	-	7	2	-	-

I-17-17

어민소득 증대 위한 청정바다 만들기

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성분	여론수렴	추진중	완료	이행후개시추진	보류	이행률(%)
	○				○								○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 연안해역
- 사업기간 : 2018년~2022년
- 사업내용
 - 해양폐기물 처리
 - 폐기물 자원화(감용기, 압축기 운영)
 - 기반시설 확충(바다유입차단시설, 해양쓰레기 임시집하장 등)
- 사 업 비 : 2,674백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,674	0	362	670	394	569	679	0
국비	772		50	358	89	130	145	
도비	421		69	92	78	99	83	
군비	1,481		243	220	227	340	451	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 해양폐기물처리	1,059톤 처리	613톤 처리	768톤 처리	750톤 처리	750톤 처리	
■ 폐기물 자원화	32톤	50톤	50톤	50톤	50톤	
■ 기반시설 확충	7개소	7개소	3개소	3개소	2개소	

□ 그간 추진실적

- 해양폐기물 처리 : 3,486톤, 1,520백만 원
 - ※ 추진실적 기준(어업폐기물처리사업, 해양쓰레기 정화사업, 조업중 인양쓰레기 수매사업)
- 폐기물 자원화 : 폐부자 감용 및 압축(인코트 125톤, 압축 125톤)

- 바다환경 지킴이 운영 : 28명(전 읍·면 배치)
- 해양쓰레기집하장 운영인력 : 4명(감용장 내 배치)
- 선상집하장 설치 : 2개소, 81백만 원
- 지정해역 위생관리
 - 분노수거 : 1,504가구, 42백만 원
 - 경계표지 유지보수 : 23개소, 60백만 원
- 기반시설 확충
 - 바다유입쓰레기 사전차단 시설 : 신규 19개소(140백만원), 수리 3개소(9백만원)
 - 해양쓰레기 임시집하장 : 1개소(1,513㎡), 52백만 원
 - 해양쓰레기 집하장 : 2개소(50백만 원)
 - 소규모 페스티로폼 집하장 : 9개소(64백만원)
 - 폐유저장시설 : 18개소(85백만원)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해양쓰레기는 일정량 이상이 되어야 임차차량을 투입하다 보니, 수거된 쓰레기 장기방치로 주변경관 저해 등 처리지연에 따른 민원발생
 - 해양쓰레기 수거 전용 차량 구입으로 신속처리

□ 향후 계획

- 깨끗한 해안변 조성
 - 바다환경지킴이 운영 : 42명(읍면별 고정배치)
 - 1사 1연안가꾸기 운동 전개 : 30개단체(책임해역지정)
 - 항포구 낚시객 쓰레기처리 대책
 - 주변 환경정비 주기적 실시
 - 낚시객 준수사항 등 홍보 강화
 - 바다 환경지킴이 집중 배치
 - 지역주민 소득 연계 및 쓰레기 불법투기 근절방안 강구
- 집중호우 등 부유 쓰레기 처리대책
 - 대응 매뉴얼 수립
 - 국가 및 관련 기관별 협업을 통한 처리 대책 마련

주관부서	경제안전건설국 해양수산과 해양보전팀 팀장 최상준(☎3377) 담당자 김수연(☎3379)
------	--

I-18-18

미조설리 관광어항 개발

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				50

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 미조면 송정리 설리항 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 방파제 연장 L=130m, 부두 조성, 해양레포츠 계류시설
 - 바다 박물관 조성, 마을주차장 조성, 설리건조장 조성, 설리펍 리모델링 사업, 마을경관특화사업 등
- 사 업 비 : 16,921백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	16,921	0	0	5,250	6,825.7	4,845.3	0	0
국비	11,844.7			3,675	4,778	3,391.7		
도비	1,522.89			473	614.3	435.59		
군비	3,553.41			1,102	1,433.4	1,018.01		
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 기반시설(방파제, 부두조성)		설계용역 착수	기본계획 고시, 설계마무리	공사 착공	공사 준공	
■ 특화사업(건조장, 설리펍 리모델링, 주차장 조성 등)		마스터플랜 용역	기본계획 고시, 공기관 위탁시행 설계디자인 마무리	공사 착공	공사 준공	

□ 그간 추진실적

- 어촌뉴딜 300 공모사업 선정 : '18. 12.
- 경남도 지방재정투자심사(적정) : '19. 3.
- 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 : '19. 4.
- 어촌뉴딜300사업 8대 선도사업 선정(해양수산부) : '19. 5.
- 범죄예방 환경개선사업 선정(법무부) : '19. 6.
- 지역역량강화 용역 계약 및 착수 : '19. 7.
- 8대 선도사업 디자인 워크숍 개최 : '19. 9.
- 공간환경 마스터플랜 수립 용역 계약 및 착수 : '19. 10.
- 8대 선도사업 1차 디자인 검토회의 : '19. 11.
- 1차 공간환경 마스터플랜 조정·심의회(조건부 승인) : '19. 12.
- 총사업비 변경(15,000백만 원 → 16,921백만 원) : '20. 1.
- 공간환경 마스터플랜 및 기본계획 고시 : '20. 4.
- 일부사업 공기관 위탁(한국어촌어항공단) : '20. 5.
- 해양레포츠 계류시설(부잔교) 준공 : '20. 12.
- 방파제, 부두 선착장 공사 착수 : '21. 4.
- 주차장 공사 착수 : '21. 5.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 총괄코디네이터 디자인 회의, 해역이용협의 등의 행정절차 이행으로 사업 지연
⇒ 적극적인 협의를 통해 협의기간 단축

□ 향후 계획

- 분야별 사업 발주 및 준공 : '21. 9. ~ '22. 6.

I-19-19 연안바다목장 확대(바다숲 조성사업 선정)

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○				○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 창선면 진동리 장포해역
- 사업기간 : 2020~2023년
- 사업내용 : 158.51ha 바다숲조성(인공어초 및 해조장 조성 등)
- 사업비 : 5,500 백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5,500	4,000	0	0	1,000	250	250	0
국비	5,500	4,000			1,000	250	250	0
도비								
군비								
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> 해조군락 확장을 위한 바다숲 기반 조성 			자연석 2914 m ² 투석 인공어초 1단지 (63개) 설치			
<ul style="list-style-type: none"> 해조류 포자확산 기법을 이용한 Seed Bank 조성 바다숲 조성지 및 자생해조군락 보호구역 설치 			감태 이식(1,450 m), 모조주머니(100개) 및 저연승(200m) 설치	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> 감태, 곰피 등 해조류 생리적 특성 고려한 해조류 보식 등 유지 관리 			바다숲 조성지 훼손 방지를 위하여 친환경 경부이(6개)를 이용, 해조류 서식지 경계 표시	사후모니터링 ⇒ 감태 곰피 등 해조류 보식, 성게 등 조식동물 구제, 폐어구 정리	사후모니터링 ⇒ 감태 곰피 등 해조류 보식, 성게 등 조식동물 구제, 폐어구 정리	

□ 그간 추진실적

- 바다숲 조성 대상지 어업인 1차 협의 : '19. 9.
- 바다숲 조성 신규 사업지 추천 : '19. 9.
- 바다숲 조성 대상지 어업인 2차 협의 : '20. 2.
- 사석 투하 및 인공어초 제작 설치 : '20. 6. ~ 8.
- 해조류 이식 및 조식동물 구제 : '20. 12.
- 해조류 보식 등 관리 : '21. 3. ~

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 계획

- 해조류 보식 등 바다숲 관리사업 추진 : ~ '22. 6.
- 바다숲 조성지 보호를 위한 경계표지 설치 및 조성지 사후관리 : '21. 12. ~ '23. 12.

I-20-20 바다 위 해상횃집 도입

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○				○						○			100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 물건리 물건항 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업내용
 - 클럽하우스 1동(지상 4층, 연면적 3,275.88㎡)
 - 일반음식점, 사무실, 숙박시설 등
 - 일반음식점 및 전시장 2동(1,109.24㎡)
 - 계류시설 12선석
- 사 업 비 : 9,439백만 원(민자)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	9,439	0	0	5,717	3,722	0	0	0
국비								
도비								
군비								
민자등	9,439			5,717	3,722			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
■ 클럽하우스	건축협의를, 착공		공사 준공	운영	운영	운영	운영
■ 일반음식점 및 전시장		건축협의를, 착공	공사 준공	운영	운영	운영	운영

□ 그간 추진실적

- 해양수산부 10항 10색 국가어항 만들기 프로젝트 공모사업 선정 : '14. 7.
- 물건항 마리나 잔교 설치공사 착공 : '17. 7.
- 물건항 마리나 민간사업자 투자협약 체결 : '17. 3. 18.
 - ※ 민간사업자 : 인천시 소재 엘림 존(대표 이현건)
- 물건항 마리나 어항개발사업 시행 허가 신청 : '17. 11.
- 물건항 마리나 어항개발사업 시행 허가 : '18. 1.
- 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의 : '18. 4.
- 어항시설 점사용 허가 통보 : '18. 4.
- 물건항 마리나 공유수면 내 민간사업자 건축 협의 완료 (일반음식점, 숙박시설 등) : '18. 5.
- 클럽하우스 공사 착공 : '18. 10.
- 일반음식점 및 전시장 건축협의 및 착공 : '19. 12.
- 클럽하우스 및 음식점(식당) 등 준공 : '20. 6.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 계획

- 클럽하우스 및 식당 운영과 사후관리 : '20. 12.~ 계속

I-22-22

양식장 수질·저질 정화를 통한 생산량 증대

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○	○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 연안해역
- 사업기간 : 2018년~2022년
- 사업내용
 - 낚시터 환경개선
 - 양식어장 정화(바닥경운, 황토살포, 폐기물 수거)
 - 바다 밑 폐기물 수거(조업중 인양쓰레기 수매, 패각처리비 지원)
- 사 업 비 : 13,755백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기후
계	13,755.4	0	370	736.9	1,262.5	3,074	3,312	5,000
국비	5,933.6		250	513.6	140	1,250	1,280	2,500
도비	3,700.74		36	66.99	693.75	824	830	1,250
군비	4,121.06		84	156.31	428.75	1,000	1,202	1,250
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 양식어장 정화	10개소 532ha	6개소 545ha	15개소 598.5ha	9개소 480ha	480ha	480ha
■ 낚시터 환경개선	2개소	3개소	7개소	3개소	3개소	3개소
■ 조업중 인양쓰레기 수매	146톤 수매	123.3톤 수매	146톤 수매	120톤 수매	130톤 수매	130톤 수매
■ 패각처리비 지원			3,000톤 처리	6,000톤 처리	5,000톤 처리	5,000톤 처리
■ 실시간 수질환경 측정기				1개소		
■ 청정어장 재생사업					500ha	500ha

□ 그간 추진실적

- 낚시터 환경개선 : 12개소, 54백만 원
- 양식어장 정화사업 : 42개소(2,002.8ha), 1,770백만 원
- 바다 밑 폐기물 수거 : 3,415.3톤(폐어구류 456.54, 패각 3,087톤)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 계획

- 바닥 환경 개선('22~'23) : 3개 사업, 1,700백만 원

(단위:백만 원)

항목별	단위사업명	사업량	사업비	사업내용
바닥 환경개선	양식어장 정화	960ha	1,000	해저경운 쓰레기 수거
	낚시터 환경개선	6개소	40	해저 쓰레기 수거
	조업중 인양쓰레기 수매	300톤	300	폐어구 수매 및 처리

- 실시간 수질환경 자동측정기 설치 : 2대, 200백만 원(강진만)
- 해양환경 조사 및 어장환경 모니터링 강화(수산전문기관 협업)
 - 해양기초환경 조사 및 어장예찰 강화(5개소, 월 3회 이상)
 - 집중호우 발생시 해양기초환경(염분농도) 집중 조사

- 강진만 청정어장 재생사업 추진('22~'23) : 1,000ha, 10,000백만원

(단위:백만 원)

구분	총액	1차 연도(500ha)	2차 연도(500ha)
계	10,000	5,000	5,000
국비	5,000	2,500	2,500
도비	1,000	500	500
군비	4,000	2,000	2,000

주관부서 | 경제안전건설국 해양수산과 해양보전팀 팀장 최상준(☎3377) 담당자 배동익(☎3378)

I-23-23 양식업 재난대비 시스템 구축

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년~2021년
- 사업내용
 - 가두리시설 현대화 : 적조발생에 대비한 해상가두리 시설물 교체
 - 수산동물 백신공급 : 양식어류 면역력 증강으로 재해피해 최소화
 - 양식수산물 재해보험 지원 : 양식보험료 지원으로 보험가입 확대
- 사업비 : 7,579백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	7,579	1,139	957	1,075	1,290	1,599	1,519	0
국비	1,562	227	257	357	145	123	453	
도비	2,095	176	139	137	530	697	416	
군비	2,129	403	324	332	302	477	291	
민자등	1,793	333	237	249	313	302	359	

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 가두리시설현대화	5건/3ha	6건/3ha	4건/1.5ha	2건/1.25ha	2건/1.58	
■ 수산동물백신공급	30명	5명	3명	7명	8명	
■ 양식재해보험지원	118어가	160어가	150어가	60어가	170어가	
■ 고수온대응지원	0명	1개소	4개소	13개소	8개소	
■ 양식어장자동화	13명	17명	22명	26명	23명	

□ 그간 추진실적

- 가두리시설 현대화
 - 2018년 가두리시설 현대화 준공(5개소) : '18. 11.
 - 2019년 가두리시설 현대화 준공(5개소) : '19. 10.
 - 2020년 가두리시설 현대화 준공(4개소) : '20. 12.
 - 2021년 가두리시설 현대화 준공(2개소) : '21. 6.
- 수산동물질병예방 백신공급
 - 수산동물질병예방 백신사업 준공 : '19. 5.
 - 수산동물질병예방 백신사업 준공 : '20. 5.
 - 수산동물질병예방 백신사업 준공 : '21. 6.
- 양식재해보험료 지원
 - 양식재해보험료 보조금 교부 : '19. 6.
 - 2020년 양식재해보험 보조금교부(117어가) : '20. 12.
 - 2021년 양식재해보험 보조금교부(60어가) : '21. 12.
- 고수온대응지원
 - 2019년 고수온대응지원 준공(1개소) : '19. 11.
 - 2020년 고수온대응지원 준공(10개소) : '20. 12.
 - 2021년 고수온대응지원 준공(13개소) : '21. 12.
- 양식어장자동화시설장비지원사업
 - 2018년 자동화 사업 준공(13개소) : '19. 6.
 - 2019년 자동화 사업 준공(17개소) : '19. 12.
 - 2020년 자동화 사업 준공(22개소) : '20. 12.
 - 2021년 자동화 사업 준공(26개소) : '21. 12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 2022년 자연재난 대비 대응장비 지원사업 추가 사업비 건의 및 피해예방 대책 강구

주관부서: 경제안전건설국 해양수산과 양식산업팀 팀장 박병선(☎33362) 담당자 배석진, 김지환(☎33364)

I-24-24 스마트 양식장 시범사업

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○				○	○					○			100

사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년~2020년
- 사업내용
 - ICT를 활용한 스마트양식장 장비 지원으로 어업경영 안정화 도모
 - 수질자동측정기, CCTV, 무정전전원공급장치, 실시간모바일모니터링
- 사 업 비 : 150백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	150	0	150	0	0	0	0	0
국비	60		60					
도비	22.5		22.5					
군비	52.5		52.5					
민자등	15		15					

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪수산u-IT 융합 모델화 사업	공모선정	사업지 선정 및 세부계획 수립	사업 완료				

그간 추진실적

- 2018년 수산 u-IT융합 모델화사업 공모 선정 : '18. 5.
- 도비 및 군비 확보 : '18. 11.
- 사업대상자 확정 : '19. 3.
- 장비 시연회 실시(2회) : '19. 7, '19. 10.

- 세부사업계획 확정 및 조달청 계약 의뢰 : '19. 11.~12.
- 사업완료 : '20. 4.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 육상양식장의 스마트화를 위한 시설장비 공급사업 시행 건의

I-25-25 **소매자참여형 안전한 수산물 유통체계 확립**

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2018년~2019년
- 사업내용
 - 수산물유통산업거점단지 조성 : 수협 수산물복합유통센터 건립 1동
 - 수산물 유통장 건립 : 평산유통장 건립 1식
 - 수산물시장시설개선 : 단항유통장 개보수, 수협냉동공장 개보수
- 사업비 : 16,816백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	16,816	300	15,616	900	0	0	0	0
국비	8,073	90	7,713	270				
도비	1,926	-	1,845	81				
군비	4,585	90	4,306	189				
민자등	2,232	120	1,752	360				

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 수산물유통산업거점단지 조성	착공	준공				
■ 수산물유통장 건립	착공	준공				
■ 수산물시장시설개선 2개 사업	준공	준공				

□ 그간 추진실적

- 수산물유통산업거점단지 조성사업 착공 : '18. 4.
- 창선 단항 수산물유통장 시설개선사업 준공 : '18. 5.
- 남면 평산 수산물유통장 건립사업 착공 : '18. 12.
- 수산물시장 개선(처리저장시설)사업 착공 : '19. 1.
- 수산물시장 개선(처리저장시설)사업 준공 : '19. 5.
- 수산물유통산업거점단지 조성사업 준공 : '19. 10.
- 남면 평산 수산물유통장 건립사업 준공 : '19. 12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 남해군수협 수산물유통산업거점단지 및 수산물유통장의 적정 운영으로 안전한 수산물 유통체계 도모

주관부서 | 경제안전건설국 해양수산물 양식산업팀 팀장 박병선(☎3362) 담당자 곽소망(☎3363)

II-05-30 상주해수욕장 '태양의 인사'

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				50

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 상주면 상주리 상주은모래비치 내
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 해수욕장 야간조명 시설 설치
 - 특화시설 설치(태양의 인사)
- 사업비 : 750백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	750	0	150	0	100	500	0	0
국비	350					350		
도비	120		75			45		
군비	280		75		100	105		
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 야간조명시설	야간조명 설치(1차)		야간조명 설치(2차)			
▪ 특화시설 (태양의 인사)			어촌뉴딜사업 기본계획 수립	어촌뉴딜사업 실시설계 반영	공사 준공	

□ 그간 추진실적


- 야간조명시설 설치(1차) 착공 : '18. 12.
- 야간조명시설 설치(1차) 준공 : '19. 2.
- 상주항 어촌뉴딜사업 선정(지역활성과) : '19. 12.
- 야간조명시설 설치(2차) 착공 : '20. 5.
- 상주항 어촌뉴딜사업 공기관 위탁(지역활성과) : '20. 3.
- 야간조명시설 설치(2차) 준공 : '20. 6.
- 상주항 어촌뉴딜사업에 기본계획 반영검토 : '20. 12. ~ '21. 8.
- 특화사업 반영 및 관련법 협의 : '21. 9. ~ '21. 12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 승인된 기본계획 중 유사사업에 포함할 수 있으나, 뉴딜사업 전체에서 사업비 조정 등이 요구됨
 - ☞ 특화사업(방풍림 경관보전)에 반영하여 추진

□ 향후 계획

- 태양의 인사 공사 착공 : '22. 2.
- 태양의 인사 공사 완료 : '22. 7.



도시건축과

공약사항 추진실적

1. 총 평

- 아름다운 도시 환경과 경관보존을 위하여 각 심의회 및 주민참여 방안을 마련하여 주민 중심의 남해군 도시경관 형성

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
1	1	-	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
복합민원팀	Ⅲ-8-52	아름다운 도시환경과 경관 보존	-	완료

3. 소요예산 : 해당없음

Ⅲ-08-52

아름다운 도시환경과 경관 보존

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
○					○			○				○			100

사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 시행방법 : 내부방침으로 시행
- 내 용 : 발전시설 허가 기준 강화 및 경관조례개정을 통한 아름다운 도시 환경과 경관보존

그간 추진실적

- 자연경관 보존방안 업무보고 방침결재 : '18. 11.
- 태양광 허가를 위한 도시계획위원회 심의 및 주민의견 반영 등에 따른 태양광 개발행위 허가 반려(10건) : '19. 3. ~ '20. 6.
- 남해군 도시계획 조례 제16조의 2(발전시설 허가기준) 개정 : '20. 6.
- 「남해군 경관조례」개정(건축물 경관심의·자문대상 신설) : '20. 4.
- 남해군 경관계획 수립 용역 착수보고회 개최 : '20.12.24.


추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 인허가처리 시 주민의견 반영에 대한 법적 근거 미약하였으나 도시계획 조례 개정 완료
- 최대한 주민과 사업자간 협의를 통하여 주민의견이 반영될 수 있도록 인허가 업무 추진

향후 계획

- 향후 대규모 개발사업 시행 시 도시계획위원회 심의와 경관위원회 협조를 통하여 의견반영
- 남해군 경관위원회 구성 운영
- 남해군 경관계획 수립 용역 완료 : '22. 4월 예정(공공건축추진단)

주관부서 | 경제안전건설국 도시건축과 복합민원팀 팀장 이창섭(☎3082) 담당자 김창현(☎3085)



건설교통과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 민선7기 공약사업 중 건설교통과 소관은 총 11건으로 완료6건, 정상추진 5건 진행하고 있음.
- 완료된 공약사업 중 3건은 지속적으로 추진 중
- 사통팔달 교통망 확충과 주민들의 교통편의를 위하여 공약사업의 추진을 향상될 수 있도록 지속적으로 노력하겠음

2. 공약사업 추진상황

□ 총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
11	3	4	4	4	-	-

□ 세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
교통지도팀	Ⅲ-2-46	남해공용터미널 운영 정상화	소유자, 집합관리단, 운송사업자간 지속적인 중재	정상(80)
도로팀	Ⅲ-3-47	사통팔달 교통망 확충	-	정상(80)
교통지도팀	Ⅲ-4-48	소형버스 투입 대중교통 개선	-	이행 후 계속추진
교통지도팀	Ⅲ-5-49	관광객 교통문제 해결방안 강구	-	완료
도로팀	Ⅲ-6-50	남해·여수 해저터널 유치	-	완료
교통지도팀	Ⅲ-10-54	고령운전자 운전면허 자진 반납자 지원	-	이행 후 계속추진
도로팀	Ⅲ-11-55	주민생활 불편도로 개선사업	부지 보상 협의 지연되나 적극 협의 노력	정상(70)

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
도로팀	Ⅲ-12-56	국도3호선 확포장공사 조기추진 건의	-	완료
도로팀	Ⅲ-14-58	미개통 해안도로 단계별 개설	사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요	정상(60)
교통지도팀	Ⅳ-4-66	노약자가 안전한 교통시설 설치	노약자 안전을 위한 시설 개선 요구 대비 사업비 부족	이행 후 계속추진
교통지도팀	Ⅳ-10-72	보물섬 행복택시 확대 운영	-	이행 후 계속추진

3. 소요예산액

□ 재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	11	11	-	1,065,001	977,922	61,361	26,073	15
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	9	9	-	1,062,109	977,639	61,163	23,292	15
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	2	2	-	2,892	283	177	2,432	-

□ 연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	1,065,001	2,589	2,044	5,942	29,175	42,137	983,114
Ⅲ. 청년이 찾아오는 행복남해	1,062,109	2,093	1,526	5,392	28,907	41,617	982,574
Ⅳ. 더불어 잘사는 보건복지	2,892	496	518	550	268	520	540

□ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~100억원미만	100억원 이상~1,000억원 미만	1,000억원 이상~5,000억원 미만	5,000억원 이상~
11	1	5	2	2	1

Ⅲ-02-46

남해공용터미널 운영 정상화

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	타당성	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				80

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 316-3외 4필지
- 사업기간 : 2018년 ~ 정상 운영시 까지
- 사업내용 : 남해공용터미널 운영정상화
 - 터미널 내 노후 시설 개·보수(승하차장 아케이드 및 바닥 교체, LED등 교체)
- 사 업 비 : 215백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	215	-	-	-	165	0	50	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	200	-	-	-	150	-	50	-
민자등	15	-	-	-	15	-	-	-

□ 연차별 이행계획

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 터미널 개보수	-	-	-	-	165	-	-

□ 그간 추진실적

- 여객자동차터미널사업 면허 신청서 반려처분 : '18.09.20
- 제10회 경남행정심판위원회 심리(기각) : '18.10.31
- 상인회, 대표소소유자, 운송사업자, 행정간 수차례 회의 진행 : '18.11.01
- 운송사업자가 대표소를 임대 계약 체결(2년간) : '19.02.01
- 대표소에서 운송사업자가 대표사업 : '19.02.18
- 대표소 임대 계약기간 만료로 128호 대합실 소유자가 대표사업 중

- 대표소 및 대합실 소유자 승차권 위탁판매 : '21.02.01.
- 남흥여객⇔상인연합회간 승하차장 임대계약 연장사항 통보받음 : '21.02.19.
- 남해군관리계획 재정비 반영 신청서 제출 : '21.04.06.

※ 군민소통위원회 임원 회의(2021.03.30.) 제안사항 : 공용주차장 부지를 터미널 시설로 관리계획 지정 건의
 ⇨ 읍공영주차장 부지【주차장 ⇒ 주차장 및 자동차정류장(중복지정)】

- 남해공용터미널 집합건물중 128호 대합실 소유자 협의 : '21.08.05.
- 남해공용터미널 환경개선사업 보조금 교부결정 : '21.10.14.
- 남해공용터미널 환경개선사업 실시설계 완료 : '21.10.28.
- 남해공용터미널 환경개선사업 대행입찰(업체선정 통보) : '21.11.05.
- 남해공용터미널 환경개선사업 시행 : '21.11.08.~12.31.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 애로사항 및 문제점
 - 대표소소유자, 집합관리단, 운송사업자간 의견이 달라 협의에 어려움
 - 남해공용터미널집합건물관리단-2021-11-04-1(2021.11.04.)호의 "남해공용터미널 시설 이전 독촉"에 따라 이전검토 필요
- 대책
 - 환경개선사업 : 관련자와 꾸준한 협의로 사업 추진
 - 터미널 운영 정상화 : 터미널 이전을 위한 타당성 조사 용역비 편성 (2022년 본예산)

□ 향후 계획

- 터미널 이전과 관련한 타당성 용역 시행 : 2022. 1. ~ 6.
 - ※ 대표소 소유자, 집합관리단, 운송사업자 간 지속적인 중재 병행
- 남해군관리계획변경 완료(주차장 → 주차장 및 자동차정류장) : 2022.6.
- 환경개선사업 준공 : 2021. 12. 31.

주관부서 | 경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김효성(☎3452) 담당자 김효성(☎3452)

Ⅲ-3-47

사통팔달 교통망 확충

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류 폐기	이행률(%)
	○	○	○	○			○				○				80

□ 사업개요

- 위 치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족), 지방도1024호선(5개소)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2029년
- 사업내용 : 도로 5개 구간 사업계획 확정
- 사업비 : 2,031억원(국가, 경상남도 시행)
 - 국도3호선 : 1,429억원
 - 지방도 5개소 : 602억원(고사~동비, 무림~지족, 고현~설천, 진동~가인, 유구~석교)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,031	0	0	0	3	170	250	1,608
국비	1,429					20	100	1,309
도비	602				3	150	150	299
군비								
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 예비타당성조사			현장실사 예타검토	예타결정	국도3호선 완료	
■ 기본및실시설계		고사~동비 지방도 설계완료			국도3호선 착수	
■ 공사착공			고사~동비 지방도 감정평가	고사~동비 지방도 보상협의		국도3호선 착공

□ 그간 추진실적

- 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청, 경상남도 사업 조기 추진) : '18.08.
 - 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족) : 국도국지도 건설계획 반영 추진
- 부산지방국토관리청 방문 건의(군수님) : '19.02.
- 국도3호선 확장 예비타당성 조사(기재부) : '20.01 ~ '20.12.

- 지방도(고사~동비) 실시설계 완료 : '20.06.
- 국도3호선 확장 예비타당성 조사(기재부) : '20.01 ~ '20.12.
- 지방도(고사~동비) 실시설계 완료 : '20.06.
- 지방도(고사~동비) 부지보상 : '21.12.
- 2021~2025 경상남도 도로건설·관리계획 반영 : '21.12.
 - 남면 유구~석교(평산~선구) 지구 반영
 - 삼동면 무림~지족(시문~지족) 지구 반영
- 국도3호선 확장사업 제5차 국도국지도 5개년 건설계획 반영 : '21. 10.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 국도국지도 및 지방도로 건설계획에 반영하여 추진
- 사업비 과다소요 및 사업기간 장기화 예상 : 적극적인 사업 건의 필요

□ 향후 계획

- '22년 국도3호선 4차선 확포장공사 실시설계 추진
- '21~'25년 경상남도 도로건설·관리계획 사업 추진
 - 남면 평산지구, 삼동 지족지구

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 도로팀 팀장 강태병(☎3312) 담당자 신동평(☎3313)
------	--

Ⅲ-04-48

소형버스 투입 대중교통 개선

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업대상 : 농어촌버스 20대
- 사업기간 : 2019년 ~
- 사업내용 : 농어촌버스 20대에 대하여 운송사업자와 버스 소형화 합의
 - 36인승 이상 9미터 이상 ⇒ 15~20인승 9미터 미만
- 사업비 : 950백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	950	-	-	50	150	250	360	240
국비	450	-	-	-	75	125	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	500	-	-	50	75	125	360	240
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 대중교통개편용역실시	-	50	-	-	-	-	-
▪ 농촌형교통모델사업 버스구입	-	-	150	-	250	360	240

□ 그간 추진실적

- 시외 일반버스 ⇒ 농어촌버스 전환(36계통) : '19.01.01.
- 남해군 대중교통 체계개편 용역 실시 : '19.03.11.
- 남해군 대중교통 체계개편 용역 완료 : '19.09.24.
- 농촌형 교통모델사업 변경 승인 요청 및 승인 : '20.05.10.
- 개편된 농어촌버스 노선 운영 실시 : '20.07.08.

- 농촌형 교통모델사업 차량구입 및 임시운행 : '20.10.~'20.11.
- 농촌형 교통모델사업 사업추진 : '20.12.01. 공영2호, 뚜벅이버스
- 2021년 농촌형 교통모델사업비 확보 : '21. 05. 21. 공영4호~5호
- 2021년 농촌형 교통모델 추진계획 수립 : '21. 09. 30.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 농어촌 차량 대폐차량 도래 시 운수업체 차량지원금 요청
 - 2022. 10. 18. 차량만료 5대에 대한 사업비 일부(3대분) 확보에 따른 농어촌 버스 운행 차질 예상
 - 2022년 제1회 추가경정예산 편성시 사업비 추가 확보 필요(2대)

□ 향후 계획

- 2021년 농촌형 교통모델 사업 추진
 - 버스 구입 의뢰 : '22.02.15.한
 - 버스 구입 : '22.07.31.한
 - 양여계약 및 위수탁계약 체결 : '22.07.31.한
 - 노선 최종 결정 및 운행 : '22.07.31.한
- 농어촌버스 대폐차 구입 지원
 - 버스 구입 : 2022. 8. 31.한
 - 양여계약 체결 : 2022. 09. 01.한

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김효성(☎3452) 담당자 신미옥(☎3453)
협조부서	도시교통국 교통정책과 대중교통담당 팀장 오경석(☎4382) 담당자 조일환(☎4384)

Ⅲ-05-49

관광객 교통문제 해결 방안 강구

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

□ 사업개요

- 사업대상 : 버스정보시스템 구축 및 관광지 연계버스 노선 조정
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업내용 : 버스정보 수집장치 16대, 단말기 19개소, 뚜벅이버스 운영
- 사업비 : 1,208백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,208	0	0	50	408	250	250	250
국비	527				152	125	125	125
도비	77				77			
군비	604			50	179	125	125	125
민자등								

□ 연차별 이행계획

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 농촌형광역BIS구축사업추진			258				
■ 농촌형교통모델사업 버스구입			150		250	250	250
■ 대중교통체계 개편 용역		50					

□ 그간 추진실적

- 남해군 대중교통체계 개편 용역 : '19.09.24.
- 남해군 농촌형교통모델사업 변경승인요청 및 승인 : '20.05.10.
- 개편된 농어촌버스 노선 운영 : '20.07.08.
- 남해군 농촌형광역BIS구축사업 구축 : '20.11.
- 남해군 농촌형광역BIS구축사업 시범운영 : '20.12.

- 농촌형교통모델사업 병행(뚜벅이버스 투입) : '20.12.01. ~
- 농촌형광역BIS구축사업 시행 : '21.01. ~

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 노선버스 임에도 불구하고 투어버스로 착각하고 타는 관광객이 많음
- 2회/일 운영에 따라 관광객이 원하는 시간 이용 시 교통 불편
- 대책 및 개선
 - 농촌형 교통모델사업으로 운영하고 있는 공영3호(뚜벅이)버스 노선 개선
(기존 : 주요관광지 16개소 경유하여 3시간 10분 소요, 1일 2회 운행)
⇒ 개선: 거점 주요관광지 3개소 경유, 1시간 50분 소요, 1일 4회 운행)
 - 공영2호(읍 순환) 버스의 주말 운행횟수 조정으로 뚜벅이 버스로 추가 투입
(뚜벅이버스 주말 1일 6회 운행 가능)
 - 시행예정일 : 2022. 1. 1.

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김효성(☎3452) 담당자 신미옥(☎3453)
협조부서	도시교통국 교통정책과 광역교통담당 팀장 제정숙(☎4362) 담당자 임출호(☎4365)

Ⅲ-6-50

남해~여수 해저터널 건설 유지

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○	○					○					○			100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 ~ 여수시 상암동(국도77호선)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로 개설 L=7.3km
 - 접속도로 L=1.37km, 터널 5.93km(해저 4.2, 육상 1.73)
- 사 업 비 : 6,824억 원(국비)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	6,824	0	0	0	0	0.4	1	6,822.6
국비	6,824					0.4	1	6,822.6
도비								
군비								
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 예비타당성조사			현장실사 예타검토	예타결정		
▪ 기본및실시설계				착수		완료
▪ 공사착공						착공

□ 그간 추진실적

- 제4차 국토국지도건설 5개년('16~'20)계획 반영 건의 : '15.01.
- 제5차 국토국지도건설 5개년('21~'25)계획 대상지 제출 : '17.12.
- 해저터널 조기추진 대토론회[국회도서관 대강당] : '18.12.
(국회의원 주최, 여수 주승용, 남해 여상규)

- 경남도 행정부지사 남해서면현장 사업필요성설명 : '19.02.
- 국무총리, 국토부장관 경남지역 방문시 건의 : '19.02.
- 재난안전건설 본부장 국토부방문 건의 : '19.02.
- 남해군수 부산국토관리청 방문 건의 : '19.02.
- 남해군의회 남해여수해저터널 조기건설 결의문 채택 및 청와대 국토부 제출 : '19.02.
- 남해 ~ 여수 해저터널 조기추진을 위한 TF팀 구성 및 운영계획 : '19.02.
- 권한대행 국토부제2차관 방문 건의 : '19.03.
- 남해군, 여수시 공동 국회방문 건의 : '19.03.
- 남 도지사 권한대행 청와대방문 건의 : '19.03.
- 남해~여수 해저터널 조기추진 대토론회 개최 : '19.04.
(여수시 주관, 주승용 국회부의장 주최)
- 남해안남권발전협의회 공동건의문 제출(9개 시·군)
- 제5차 국토국지도건설 5개년계획 제출(국토부→기재부) : '19.12.
- 제5차 국토국지도 5개년 계획 일괄예비타당성조사 대상 선정 : '20. 1.
- 현장심사팀(조세재정연구원) 현장답사 및 설명 : '20. 5.
- 일괄예비타당성조사 용역 1차 중간 보고 : '20. 11.
- 남해~여수해저터널건설추진위원회 출범 : '21. 2.
- 대정부 공동건의문 및 군민서명부(39,951명) 제출 : '21. 3.
- 일괄예비타당성조사 용역 2차 중간 보고 : '21. 5.
- 재정사업평가분과위원회 개최 : '21. 7.
- 제5차 국토국지도건설5개년 계획('21~'25) 결정 고시 : '21.10.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 없음

□ 향후 계획

- 예타 결과에 따른 남해~여수 해저터널 건설사업 연계 남해군발전전략 수립

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 도로팀 팀장 강태병(☎3312) 담당자 신동평(☎3313)
주관부서	기획성과담당관 정책기획팀 팀장 김지영(☎3032) 담당자 강현미(☎3033)

Ⅲ-10-54

고령운전자 운전면허 자진반납자 지원

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업대상 : 만65세 이상의 어르신(남해군에 6개월 이상 주민등록 등재)
- 사업기간 : 2019년 ~ 계속
- 사업내용 : 운전면허를 자진 반납한 만65세 어르신에게 10만원이 충전된 교통카드 1회 지원
- 사업비 : 53.5백만 원(2021년)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	53.5	-	-	6.0	11.5	2	17	17
국비	12.0	-	-	-	3	-	4.5	4.5
도비	8.8	-	-	1.3	1.5	0.6	2.7	2.7
군비	32.7	-	-	4.7	7	1.4	9.8	9.8
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

(단위:명)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 교통카드 지원	-	35	65	14	60	120	120

□ 그간 추진실적

- 고령운전자 교통카드 지원 조례 공포 : '19.10.
- 남해경찰서 협조 공문 및 보도자료 : '19.11.
- 사업시행(최초) 및 교통카드 배부 : '19.11.
- 경찰청 운전면허 자진반납 활성화 보조사업자 선정 : '20.03.
- 운전면허 자진반납 어르신 교통카드 139명 지원 : '19.11. ~ '21.12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 카드단말기 노후화로 인한 교통카드 인식 오류 발생
- 카드 사용처, 사용방법 등 정보 부족
- 향후 물가상승률을 고려하여 지원 금액 인상 등 혜택방안 검토

□ 향후 계획

- 교통카드 교부 지원 및 홍보 : '22.01. ~
- 카드 사용법 및 인식 오류 등 안내 및 홍보 : '22.01. ~

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김효성(☎3452) 담당자 서지민(☎3003)
협조부서	도시교통국 교통정책과 교통안전정책팀 팀장 김재출(☎211-4352) 담당자 김민혜(☎211-4354)

Ⅲ-11-55

주민생활 불편도로 개선사업

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	단당형식	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				70

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 선소~차산 도로, 삼동 시문~동천 확포장, 갈곡지구 위험도로 개선
- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년
- 사업내용 : 도로 3개소 정비(굴곡개량 2개소, 확장 1개소)
- 사 업 비 : 18,513백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	18,513	0	1,893	520	1,573	0	4,000	10,527
국비	8,450		250	250	320		2,000	5,630
도비	678		678					
군비	9,385		965	270	1,253		2,000	4,897
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 남해읍 선소~차산		공사준공				
■ 삼동면 시문~동천	실시설계 착수			실시설계완료	공사착공	공사준공
■ 갈곡지구 위험도로	공사착공		공사준공			

□ 그간 추진실적

- 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 추진 : '17.12. ~ '19.06.
- 삼동 시문~동천 확포장 기본계획 및 실시 설계 : '18.06. ~ '21.04.
- 삼동 시문~동천 확포장 공사 주민설명회 개최 : '19.03.
- 남해읍 선소~차산 도로 굴곡정비 준공 : '19.06.
- 갈곡 위험도로 개설공사 준공 : '20.12.
- 삼동 시문~동천 확포장 경상남도 건설기술심의 완료 : '21.04.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 부지 보상 협의 지연 예상

□ 향후 계획

- 시문~동천간 확포장 토지보상 : '21.10. ~ '22.12.
- 시문~동천간 확포장 공사착공 : '23.01.
- 시문~동천간 확포장 공사준공 : '25.12.

Ⅲ-12-56

국도3호선 확포장공사 조기추진 건의

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○	○				○					○			100

사업개요

- 위 치 : 국도3호선(창선 단항 ~ 삼동 지족)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 도로 확포장 11km 사업계획 확정
- 사 업 비 : 1,429억 원(국가시행)

(단위 : 억 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,429	0	0	0	20	100	100	1,209
국비	1,429				20	100	100	1,209
도비								
군비								
민자등								

연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 예비타당성조사			현장실사 예타검토	예타결정		
▪ 기본및실시설계				착수	완료	
▪ 공사착공						착공

그간 추진실적

- 사업건의 공문발송(부산지방국토관리청) : '18.08.
- 관련계획 반영 지속 추진 : '18.10. ~ '20.12.
- 제5차 국도국지도 건설계획 대상지 반영 : '19.12.
- 일괄예타 심의위원회 현장 방문 : '20.05.
- 예비타당성 조사시행(기재부) : '20.01. ~ '20.12.
- 제5차 국도국지도건설5개년 계획('21~'25) 정책성 평가 발표 : '21.07.

- 제5차 국도국지도 5개년 건설계획('21~'25) 반영사업 선정을 위한 예비
타당성 조사 통과 : '21.08.

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사업비 과다소요 및 사업기간 장기화 예상 : 적극적인 사업 건의 필요

향후 계획

- '22년 국도3호선 4차선 확포장공사 실시설계 추진

주관부서 | 경제경제안전건설국 건설교통과 도로팀 팀장 강태병(☎3312) 담당자 신동평(☎3313)

Ⅲ-14-58

미개통 해안도로 단계별 개설

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○					○			60

□ 사업개요

- 위 치 : 서면 장항 ~ 정포, 창선 지족 ~ 당저, 창선 오용 ~ 상신
- 사업기간 : 2018년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로 3개소 정비(개설 3개소)
- 사업비 : 13,120백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	13,120	300	200	900	950	1,200	2,000	7,570
국비	0							
도비	200		200					
군비	12,920	300		900	950	1,200	2,000	7,570
민자등	0							

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 서면 장항~정포						기본 및 실시설계
■ 창선 지족~당저	실시설계 완료	토지보상	토지보상	토지보상	공사착공	공사준공
■ 창선 오용~상신	실시설계 완료	토지보상	토지보상	공사착공	공사계속	공사준공

□ 그간 추진실적

- 창선 지족 ~ 당저 토지보상 추진 : '18.09. ~ '20.12.
- 창선 오용 ~ 상신 토지보상 추진 : '18.12. ~ '20.12.
- 창선 오용 ~ 상신 개설공사 착공 : '21.03.
- 창선 지족 ~ 당저 토지보상 계속 : '21.01. ~ '21.12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사업비 확보 어려움 및 사업기간 장기 소요

□ 향후 계획

- 창선 오용 ~ 상신 개설공사 2차분 추진 계속 : '22.01. ~ '22.12.
- 창선 지족 ~ 당저 공사추진 : '22.01. ~ '22.12.
- 남해군 도로건설관리계획 및 농어촌도로관리계획 검토를 통한 미개통 해안도로 단계별 신속한 사업 추진

IV-04-66

노약자가 안전한 교통시설 설치

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~
- 사업내용 : 무인단속 부스함 및 고정식 무인단속카메라 설치, 노후 교통신호기 정비 및 교체, 각종 안전시설물 설치 및 유지, 안전한 교통시설 설치를 위한 각종 비품 구입
- 사 업 비 : 2,237백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,237	-	444	424	421	148	400	400
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	22	-	-	-	22	-	-	-
군비	2,215	-	444	424	399	148	400	400
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 무인단속카메라 설치	112	150	102	60	160	160
■ 노후신호등 개선	-	139	35	30	120	120
■ 교통사고 취약지 투광등 설치 등	332	135	284	58	120	120

□ 그간 추진실적

- 노후신호등 개선공사 : '19.01.25.
 - 사업비 : 139,194천원(도급액:93,798, 관급액:45,396)
 - 사업량 : 신호등주 11본, LED등 11조, 신호제어기 1본
- 교통사고 취약지 횡단보도 투광등 설치공사 : '19.03.14.
 - 사업비 : 135,066천원(도급액:65,906, 관급액:69,160)

- 사업량 : 신호등주 25본, LED투광등 44대, LED차량경보등 6조
- 은점마을 무인교통단속카메라 구입 설치 : '19.07.04.
 - 사업비 : 56,003천원(관급56,003천원)
- 이동식 단속부스함 설치공사(천하,향도,곤유) : '20.04.29.
 - 사업비 : 18,612천원(도급 18,612천원)
- 고정식 무인단속카메라 구입 설치(다정,다초,성현) : '20.05.11.
 - 사업비 : 102,039천원(관급:102,039천원)
- 교통신호등 유지보수공사 계약(남해읍 일원) : '21.01.29.
 - 사업비 : 19,228천원(도급:19,228천원)
- 안전속도 5030 시설개선사업 준공(남해읍 일원) : '21.02.04.
 - 사업비 : 56,404천원(관급:37,220천원, 도급:19,184천원)
- 고정식 무인단속카메라 구입 설치(원천) : '21.05.25.
 - 사업비 : 53,399천원(관급:53,399천원)
- 교통안전 시설물 설치공사(반사경, 차선규제봉, 도색) : '21.05.25.
 - 사업비 : 10,243천원(관급:10,243천원)
- 교통안전 시설물 설치공사(반사경, 차선규제봉, 도색) : '21.05~12.25.
 - 사업비 : 27,245천원(도급:27,245천원)
- 교통안전 시설물(신호등, 송정마을) 신설 및 보수 : '21.12.
 - 사업비 : 19,228천원(도급19,228천원)
- 다천마을 무인교통단속함 설치 공사 : '21.12.
 - 사업비 : 9,000천원(도급9,000천원)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 노약자들의 교통 이동편의 증진 및 교통사고 예방을 위하여 교통사고 취약지등에 안전시설물 설치 개선을 지속적으로 하고 있으나 요구 대비 예산의 부족으로 사업 수행에 어려움이 있음.

□ 향후 계획

- 노후 교통안전 표지판 등 교체공사 : '21.12.
- 경찰과 교통사고 취약지 합동 점검 및 보완조치

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김효성(☎3452) 담당자 김성호(☎3454)
협조부서	도시교통국 교통정책과 교통정책담당 팀장 김재출(☎4352) 담당자 조일환(☎4356)

IV-10-72

보물섬 행복택시 확대 운영

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○			○			○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 관내
- 사업기간 : 2016년(최초 시행) ~ 계속사업
- 사업내용
 - 「남해군 대중교통 소외지역 보물섬 행복택시 운행 조례」에 의거
 - 대중교통 소외지역에 거주하는 주민들의 이동권을 보장하고 교통편익 증진을 위함.
 - 8개면 18개마을 운행 중에 있음.
 - 수요응답형 콜방식 운행, 주민부담액 100원
- 사 업 비 : 136백만원(21년도)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	762	71	52	94	129	136	140	140
국비	281		12	29	52	58	60	70
도비	175	21	12	19	29	29	30	35
군비	306	50	28	46	48	49	50	35
민자등								

□ 연차별 이행계획

(단위 : 천원, 회, 명)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 사업비 집행	44,658	57,029	109,621	66,020	69,850	65,000	140,000
■ 운행횟수	3,957	4,390	7,177	4,097	4,105	4,300	8,000
■ 이용자 수	7,160	7,111	10,680	6,777	6,980	6,900	12,000

□ 그간 추진실적

- 7개면 13개 마을로 확대 운영 : '18. 5.
- 요금 및 운행시간 등 변경 위한 조례 일부개정 : '19. 12.
- 8개면 18개 마을로 확대 운영 : '20. 1.
- 국도비 추가교부로 이용권 한시적 상향 배부 : '20. 6. ~ 12.
- 협정요금(구간요금제) 시행 : '20. 7.
 - 부정수급 방지 및 효율적 정산 목적
- 이용권 배부수 재조정(이용률, 인구수 등 고려) : '20. 12.


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 행복택시 선정 마을 선정 기준 구체화

□ 향후 계획

- 행복택시 운행실태 점검 : '21. 12.
- 이용권 배부수 재조정(이용률, 인구수 등 고려) : '21. 12.

주관부서	경제안전건설국 건설교통과 교통지도팀 팀장 김효성(☎3452) 담당자 정지은(☎3455)
협조부서	도시교통국 교통정책과 택시서비스담당팀 팀장 노주현(☎211-4392) 담당자 김해지(☎211-4394)



건강증진과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 치매환자와 가족 및 노인이 지역사회에서 안전하게 일상생활을 영위할 수 있도록 지역사회 기반마련
- 출산가정의 건강관리지원으로 산모와 신생아의 건강증진을 도모하고, 국가의 출산 장려 시책 및 사회적 분위기 조성

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
2	-	2	-	-	-	-

주요 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
치매예방팀	IV-01-63	생활 터 치매 행복마을 조성	-	이행후 계속추진
건강생활팀	IV-09-71	임산부 고통 경감	-	이행후 계속추진

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
IV. 더불어 잘사는 보건복지	2	2	-	1,338	83	21	1,234	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
IV. 더불어 잘사는 보건복지	1,338	20	234	234	267	297	286

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
2	-	2	-	-	-

IV-01-63

생활 터 치매행복마을 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 지역주민과 함께하는 치매예방 및 관리, 행복마을 조성
 - 커뮤니티케어를 위한 사회지지 연계망 강화 및 치매친화적 환경개선
- 사 업 비 : 170백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	170	0	20	45	45	30	30	0
국비	83			17.5	17.5	24	24	
도비	21			7.5	7.5	3	3	
군비	66		20	20	20	3	3	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 행복마을 조성 (10개소)	1개소	2개소	3개소	2개소	0	2개소	연1개소 이상

□ 그간 추진실적

- '18년 제1호 치매행복마을(설천면 덕신) 탄생
 - 치매 예방 관리 : 인지강화교실(월 2회) 및 고위험군 관리
 - 치매안전망 구축 : 가스안전밸브(61가구) 및 기억지킴이 위촉
- '19년 치매행복마을(남해읍 선소, 서면 남정) 2개소
 - 치매예방관리 : 치매검진 및 인지강화프로그램(월1회), 고위험군 관리

- 치매 안전망 구축 : 운영위원회 구성, 가스안전밸브(85세대), 기억지킴이(8명)
- 치매 친화적 환경조성 : 벽화그리기(2개소), 마을주민 힐링 프로그램 운영(2회)
- '20년 치매행복마을(고현 천동, 남면 선구, 삼동면 고암) 3개소 선정
 - 치매예방관리 : 치매검진 및 인지재활(기억꾸러미 배부), 고위험군 관리
 - 치매안전망 구축 : 운영위원회 구성, 치매 파트너 양성
 - 치매 친화적 환경조성 : 주거환경개선 키트 제작배부(200개)
- '21년 치매행복마을(미조 천하, 상주 두모) 신규 2개소 선정
 - '21년 1월 : 치매행복마을주민 대상 안부 손편지 발송(481건)
 - '21년 2월 : 치매행복마을 대표자 간담회 및 사업설명회(2회)
 - '21년 4월 : 생활 터 치매행복마을 현판식 및 마을 운영위원회(2회) 주민 힐링프로그램(걷기행사 진행)
 - '21년 5월~10월 : 인지선별검사(200건) 및 치매 어르신 비대면 돌봄강화
 - 고위험 치매환자 사례관리(전화 및 방문 150건)
 - 마을주민 위생안전키트 및 생활안전꾸러미 배부(375가구)
 - 건강취약노인 영양식(60건) 및 치매예방책자 배부(200부)
 - '21년 10월 : 치매극복 주간 비대면 행사(초성 맞추기 및 인식개선 행사)
 - '21년 11월 : 주민 힐링프로그램(걷기 및 인지재활프로그램 운영)
 - '21년 12월 : 22년 생활 터 치매행복마을 신규마을 지정(이동면 석평, 창선면 서대)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 경로당 폐쇄 등 대면사업 부진으로 어르신 인지활동 저하
 - ⇒ 기본적인 돌봄기능(사례관리 등) 유지 및 인지키트제공으로 비대면활동 강화

□ 향후 계획

- 22년 생활 터 행복마을 선정(신규 2개소) : '22. 01.
- 22년 생활 터 행복마을 운영위원회 구성 : '22. 02.
- 주민대표자 간담회 및 사업설명회 : '22. 02.
- 주민 치매예방 및 인지강화프로그램 : '22. 03. ~
- ※ 코로나19 상황에 따라 사업추진 예정

주관부서	보건소 건강증진과 치매예방팀 팀장 류진희(☎8692) 담당자 이연정(☎8693)
------	--

IV-09-71

임산부 고충 경감

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	타당성	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 계속
- 사업내용

구분	출산가정지원			로타바이러스 예방접종비 지원	임산부지원(신규사업)	
	산모 산후조리비 지원		산모, 신생아 건강관리서비스		교통카드 지원	공영주차장 이용권 지원
	이용시	미 이용시				
지원 금액	본인부담금 중 최대 1,000천원	500천원	본인부담금 중 최대 500천원	1인최대 3회 (최대300천원)	1인당 20만원(2회 분할) · 임산부 등록시 10만원 · 분만 후 6개월 이내 신청 시 10만원	공영주차장 무료이용권(500원권) 1인당 50매 지급
다태아 기준	다태아 기준 1인당 50% 가산지급	해당없음	다태아 1인당 100%가산	해당없음	해당없음	해당없음

○ 사업비 : 1,168백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,168	0	0	189	189	237	267	286
국비								
도비								
군비	1,168			189	189	237	267	286
민자등								

□ 연차별 이행계획

(단위 : 백만 원)

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 산후조리원비 지원		119	114	55	87	150	161
■ 산모·신생아 건강관리비 지원		31	36	21	19	50	55
■ 영유아 로타바이러스 예방접종비 지원		39	39	24	15	39	42
■ 임산부 지원					16	28	28

□ 그간 추진실적

○ 산후조리원비 등 지원실적

구분	산후조리원비	산모·신생아 건강관리비	영유아 로타 바이러스 접종비	교통카드 지원	공영주차장 이용권 지원
합계	297건/258,346천원	146건/66,885천원	472건/56,526천원	80건/8,000천원	68명/1,700천원
19년도	101건/91,393천원	59건/23,300천원	122건/14,139천원	-	-
20년도	113건/93,000천원	52건/26,847천원	192건/22,658천원	-	-
21년도	83건/73,953천원	35건/16,738천원	158건/19,729천원	80건/8,000천원	68명/1,700천원


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 향후 계획

- 읍·면, 행정복지센터 방문 간담회 개최 및 사업 안내 : 연중
- 산후조리원 및 산모·신생아 제공 업체 홍보 : 연중
- 임산부등록 및 서비스 지원 안내 : 연중
- 남해군 홈페이지, 지역신문 등 : 연중

주관부서	보건소 건강증진과 건강생활팀	팀장 이 미(☎8712)	담당자 이 미(☎8712)
협조부서	주민생활관광과 청년혁신과 남해정착지원팀	팀장 박경선(☎8637)	담당자 임미정(☎8639)



농 축 산 과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 가격안정기금 조성사업 추진을 통해 농가의 안정적인 수익 보장 체계 구축
- 축산업 환경 개선 및 생산비 절감을 위한 축산종합지원센터 신축 및 운영

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
2	1	1	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
농업정책팀	I-13-13	가격안정기금 조성	없음	이행후 계속추진
		가격안정기금 조성 (농업인 재해안전공제 지원)	없음	이행후 계속추진
축산정책팀	I-16-16	축산종합지원센터 운영	없음	완료

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	3	3	-	18,558	2,779	1,976	11,137	2,666
I. 일자리 만드는 산업경제	3	3	-	18,558	2,779	1,976	11,137	2,666

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	18,558	900	586	1,468	5,868	2,868	6,868
I. 일자리 만드는 산업경제	18,558	900	586	1,468	5,868	2,868	6,868

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
2	-	1	1	-	-

I-13-13 가격안정기금 조성

사업 구분	원료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당 성 분	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○					○		

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년~
- 사업내용
 - 남해군 생산 주요 농산물의 가격안정 및 유통화를 통해 관내 농업인의 안정적인 영농여건 조성
- 사 업 비 : 10,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	10,000	0	0	0	0	2,000	2,000	6,000
국비								
도비								
군비	9,900	-	-	-	-	2,000	2,000	5,900
민자등	100							100

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> ■ 가격안정기금 조례 제정 			기초자료 수집, 조례 제정 및 시행		기금 조성	

□ 그간 추진실적

- 여론수렴, 관계기관 협의 등 기초자료 수집 : '19.01~'19.06
- 농산물 가격안정제 및 최저생산비 지원 제도 검토 군수 보고 : '19.08.13
- 「남해군 농산물 가격안정에 관한 조례」제정 계획 군수 보고 : '19.10.07
- 「남해군 마늘명품화기금」 통합에 대한 이해관계자 의견 수렴 : '19.11~'19.12

- 관련부서 협의 및 의견 조회 : '20.01~'20.04
- 농업인단체 등 관계자 의견 수렴 및 협의 : '20.07~'20.08
- 「남해군 농산물 가격안정기금 설치 및 운용에 관한 조례」 제정 : '20.11.24

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 군 예산 부족으로 기금 조성에 필요한 예산 확보 어려움
⇒ 2025년까지 목표액 : 10,000백만원(연간 2,000백만원 소요)

□ 향후 계획

- 남해군 농산물 가격안정기금 운용심의위원회 설치 및 기금 마련

주관부서 : 농업기술센터 농축산과 농업정책팀 팀장 감홍경(☎3906) 담당자 윤정인(☎3908)

I-13-13 가격안정기금 조성(농업인 재해안전공제 지원)

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체/민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○	○						○		100

□ 사업개요

- 사업대상 : 만 15~87세 영농에 종사하는 농업인
- 사업기간 : 2020년
- 사업내용
 - 농업인 재해안전공제로 지원사업 확대 지원
- 사업비 : 3,472백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,472	0	0	0	868	868	868	868
국비	1,736				434	434	434	434
도비	244				61	61	61	61
군비	696				174	174	174	174
민자등	796				199	199	199	199

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 농업인 재해안전공제로 확대지원 사업으로 추진		사업 변경	안전공제로 홍보 및 가입둘러	안전공제로 홍보 및 가입둘러	안전공제로 홍보 및 가입둘러	

□ 그간 추진실적

- 기본계획 수립 : '18.09
- 설문조사 실시 : '18.10
- 농협관계자와 실무협의회 개최(2회) : '19.01~'19.02
- 추진계획 수립 및 사업 신청·접수 : '19.02~'19.03
 - 기간 : '19.02.13~'19.03.12
 - 접수결과 : 1명(이동면) - 부적격자

- 추진 중단 군수 업무보고 : '19.11
 - ⇒ “농업인 재해안전공제로 확대지원 사업”으로 변경
- 2020년도 예산 확보 : '19.12
 - ⇒ “2020년도 농업인 재해안전공제로 지원사업” 확대지원 추진
 - 종전 : 국비 50%, 도비 7%, 군비 10%, 자부담 33%
 - 변경 : 국비 50%, 도비 7%, 군비 20%, 자부담 23%
- 농업인 재해안전공제로 확대지원 정책 홍보 및 가입 독려
 - 지원 및 수혜내역

연도	지원내역		수혜내역		비고
	건수	금액	건수	금액	
2019	4,926명	512백만원	439명	1,400백만원	
2020	5,020명	641백만원	481명	1,203백만원	

□ 향후 계획

- 안전공제로 가입 홍보 및 지원 : '22.01~'22.12
- 농업인 가입률 조사 등 평가 실시 : '22.12

주관부서 : 농업기술센터 농축산과 농업정책팀 팀장 감홍경(☎3906) 담당자 윤정인(☎3908)

I-16-16 축산종합지원센터 운영

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○					○	○					○			100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 평리 1183(면적:14,896㎡) 현 축협가축경매시장 부지 내
- 사업기간 : 2018년~2021년
- 사업내용
 - 축산종합지원센터 신축 및 운영
- 사 업 비 : 1,986백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,986	0	900	586	500	0	0	0
국비	743		450	293				
도비	242		54	88	100			
군비	431		126	205	100			
민자등	570		270		300			

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
▪ 가축전자경매시장 건립	시설 준공					
▪ 축산종합방역소 건립		방역소 착공	방역소 준공			
▪ 조사료유통센터 건립			유통센터 착공 및 준공			

□ 그간 추진실적


- 가축전자경매시장 건립 : '18.11
 - 사업비 : 900백만원(국비50%, 도비6%, 군비14%, 자부담 30%)
 - 가축전자경매시장 : 888㎡, 식육포장처리시설 259㎡(축협한우판매장)

- 축산종합방역소 건립 : '19.10~'20.07
 - 사업비 : 586.4백만원(국비50%, 도비15%, 군비35%)
 - 규 모 : 330㎡ / 1동
- 조사료 유통센터 건립 : '20.07~'20.12
 - 사업비 : 500백만원(도비 20%, 군비 20%, 자부담 60%)
 - 규 모 : 958㎡ / 1동(리모델링 538㎡, 신축 420㎡)
 - ※ 구 가축시장 리모델링 및 증축
 - 장비구입 : 차량 4대, 지게차3대
 - 조사료 하차대 : 1식

□ 향후 계획

- 가축전자경매, 가축방역, 조사료공급 ONE-STOP방식으로 축산종합지원센터 운영

주관부서	농업기술센터 농축산과 축산정책팀 팀장 김 도(☎3916) 담당자 김성주(☎3917)
------	--



유통지원과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 먹거리통합지원센터, 농산물종합가공센터 건립·운영을 통해 안전하고 신선한 농산물을 생산에서 가공상품 개발·판매까지 연계된 6차 산업 육성 기반 마련
- 삼동 동천 특산물 판매장 준공에 이어 지난해 공모사업으로 선정된 농촌 융복합화 로컬푸드 복합문화센터 건립사업과 남해축협 로컬푸드 직매장 건립사업 추진으로 향후, 지역 특산물 홍보·판매에 큰 역할 기대
- 남해토피아랜드가 코로나19 장기화로 지친 몸과 마음의 안정을 위한 힐링공간으로 정착하고 새로운 농가 소득 창출에 기여
- 코로나19 상황을 고려하여 농번기 마을공동급식 방법을 직접 조리급식을 기본으로 하면서 도시락 배달도 가능하도록 탄력적 운영

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
4	1	3	-	-	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
유통수출팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	없음	이행후 계속추진
유통수출팀	I-14-14	특산물판매장 건립	없음	이행후 계속추진
농촌자원팀	I-15-15	농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업	없음	완료
농촌자원팀	IV-12-74	마을 공동급식 지원 확대	없음	이행후 계속추진

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	4	4	-	10,416	1,040	2,917	5,470	989
I. 일자리 만드는 산업경제	3	3	-	9,712	1,040	2,843	4,840	989
IV. 더불어 잘사는 보건복지	1	1	-	704	-	74	630	-

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	10,416	837	2,157	1,722	818	3,535	1,335
I. 일자리 만드는 산업경제	9,712	763	2,029	1,620	700	3,400	1,200
IV. 더불어 잘사는 보건복지	704	74	128	102	130	135	135

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
4	-	4	-	-	-

I-10-10

농축산 6차산업 집중 육성

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	단당영역	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○					○		○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2018년~2019년
- 사업내용
 - ① 먹거리통합지원센터 건립 1개소/690㎡/2,000백만원
 - ② 농산물종합가공센터 건립 1개소/461.93㎡/1,400백만원
 - ③ 농산물 가공산업 육성사업 6개소/ 519백만원
 - ④ 향토음식 자원화 품질향상 시범사업 1개소/30백만원
 - ⑤ 농가맛집 육성 시범사업 1개소/50백만원
- 사 업 비 : 4,049백만 원(국 550, 도 1,319, 군 2,071, 민 109)
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,049	0	400	1,829	1,520	250	50	0
국비	550	-	200	300	-	50	-	-
도비	1,319	-	60	439	760	45	15	-
군비	2,071	-	140	981	760	155	35	-
민자등	109	-	-	109	-	-	-	-

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■먹거리통합지원센터 건립		실시설계 및 착공	준공			
■농산물종합가공센터 건립		실시설계 및 착공	준공			
■농산물 가공산업 육성		완료		완료		
■향토음식 자원화		완료				
■농가맛집 육성시범		완료			신규 1개소	

□ 그간 추진실적

- ① 먹거리통합지원센터 운영
 - 군내 모든 학교 식재료 공급 개시 : 3월
 - 농가 : 먹거리생산자회 60명(33품목)
 - 업체 : 11개소(농산물 3, 수산물 2, 축산물 1, 가공품 5)
 - 남해군농협RPC(친환경 쌀/64농가), 남해축협(보물섬한우/38농가)
 - 남해산 사용 : ('19년) 12.7% ⇒ (시범) 20.8% ⇒ ('21년) 30.0%
 - 우수 식재료 사용 : (시범) 43.2% ⇒ ('21년) 66.1%
- 먹거리통합지원센터 홍보 학교별 순회 교육 : 4월 하순 ~ 6월
 - 교직원, 영양교사, 학부모, 학생(5~10명/회)
- 직거래 활성화 및 공공급식 확대 추진
 - 경남도내 초등돌봄과일간식 남해산 품목 첫 공급 : 애플수박, 허미과, 블루베리
 - 관공서 구내식당 식재료 공급 : (군청) '21. 5월, (센터) '21. 6월
 - 경남도립남해대학 남해산 식재료 공급('21. 9월) : 남해쌀 등 24품목
- 경남도내 먹거리통합지원센터 연계 과부족 농산물 공급 먹거리 공동체 협력
 - 김해시급식지원센터 남해산 친환경 시금치 공급('21. 11월) : 4회
- ② 농산물종합가공센터 건립('19. 12.) 및 운영('20. 02~)
 - 농업인 가공기술 교육추진 : 3과정 18회 141명('19. 56명, '20. 46명, '21. 38명)
 - 농업인 시제품 생산 : 38종 260회 86품목('20. 02.~'21. 11.)
 - 농업인 판매제품 생산 : 고시리 장아찌 등 6종
 - 식품 3유형 5품목 HACCP 인증 완료('21. 11.)
- ③ 농산물 가공산업 육성사업(2019~2021년) : 6개소
 - 농산물 가공산업 지원(2019년) 2개소
 - 고현 (주)일백 / 파우치 자동충진기 : 200백만원
 - 삼동 남해건강마을 / 디자인개발 및 포장재제작 : 19백만원
 - 소규모 창업기술 지원(2020~2021년) 2개소
 - 삼동 복이네농장 / 시설 및 기자재 : 50백만원
 - 고현 관음포연꽃마을협동조합 / 시설 및 기자재 : 100백만원
 - 1인 가구시대 맞춤형 간편가공 시범사업(2021년) 1개소
 - 창선 김미연 외 1명 / 시설 및 기자재 : 100백만원
 - 잼·즙·청 제품 품질향상 시범사업(2021년) 1개소
 - 읍 화전별곡꽃잠협동조합 / 가공 기자재 등 : 50백만원

- ④ 향토음식 자원화 품질향상 시범사업(2019년) : 1개소
 - 삼동 어부림 / 전문가 컨설팅 및 장비교체 1개소/30백만원
- ⑤ 농가맛집 육성시범 사업(2019년) : 1개소
 - 읍 화전별곡 / 전문가 컨설팅 및 시설 보완, 장비구축 1개소/50백만원

□ 향후계획

- 먹거리통합지원센터 운영
 - 남해산 식재료 품목 확대를 위한 신규 농산물 재배 및 가공품 발굴
 - 지역농협과 연계하여 학교급식 농산물 상설판매장 구축
 - 지역 내 복지시설 어린이집 등으로 연차적으로 공공급식 확대
- 농산물종합가공센터를 통한 농산물 가공 활성화
 - 식품안전성 확보 : 한국식품안전관리(HACCP) 유지 및 관리
 - 농업인 제품 추가생산 및 판매처 확보
 - ※ 단호박밀크잼, 블랙베리청, 연근피클 등
- 농가맛집 운영 활성화
 - 기존사업장 운영 및 지도 : 2개소(어부림, 화전별곡)
 - 신규 농가맛집 육성 : 1개소

주관부서	농업기술센터	유통지원과	유통수출팀	팀장 정점숙(☎3911)	담당자 박성환(☎3912)
	농업기술센터	유통지원과	먹거리순환팀	팀장 김종훈(☎3931)	담당자 탁수민(☎3932)
협조부서	농업기술센터	유통지원과	농식품산업팀	팀장 김미선(☎3976)	담당자 이진선(☎3977)
	농업기술센터	유통지원과	농촌자원팀	팀장 박은정(☎3946)	담당자 전기석(☎3947)

I-14-14 특산물판매장 건립

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○	○	○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 동부대로 1287 외 2개소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용

구분	남해군		남해축협
	동천특산물판매장	로컬푸드복합문화센터	로컬푸드직매장
사업명	특산물판매장신축사업	2단계지역균형발전사업	2021년 직매장 지원사업
위 치	삼동면 동천리 1024-1 동천특산물판매장	창선면 동대리 484-2 동대만휴게소	남해읍 평리 1183 가축시장 부지
사업비	363백만원	2,800백만원	2,200백만원
사업내용	로컬푸드 판매장 191㎡	로컬푸드 판매장 950㎡	로컬푸드 판매장 826㎡
이행단계	완료	추진중	추진중

○ 사업비 : 5,363백만원(국 440 도 1,444 군 2,599 민자등 880)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	5,363	0	363	0	0	450	3,350	1,200
국비	440					50	390	
도비	1,444		80			130	634	600
군비	2,599		283			170	1,546	600
민자등	880					100	780	

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 동천특산물판매장	착공 및 준공					
■ 로컬푸드복합문화센터 (남해군)					실시설계 착공	준공
■ 로컬푸드직매장 (남해축협)					실시설계 착공	준공

□ 그간 추진실적

- 2018. 8월 : 준공 및 사용수익허가(동천마을회, 2년 4,881천원)
 - 특산물 품목 현황 : 멸치액젓 외 60개 품목
 - 매출액 : ('18년) 29백만원 → ('19) 128 → ('20) 100 → ('21. 12월) 91
- 2020. 10월 : 지역균형발전사업 및 2021년 직매장지원사업 확정
- 2021. 4월 : 로컬푸드복합문화센터 건립사업 기본계획 수립 용역 시행

□ 향후계획

- 2022. 1월 : 로컬푸드복합문화센터 건립사업 공공건축 심의위원회 심의
- 2022. 5월 : 로컬푸드복합문화센터, 남해축협 로컬푸드직매장 실시설계 완료
- 2022. 7월 : 로컬푸드복합문화센터, 남해축협 로컬푸드직매장 착공
- 2023. 3월 : 로컬푸드복합문화센터, 남해축협 로컬푸드직매장 준공

I-15-15 농가소득 증대를 위한 치유농장 육성사업

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
○						○	○					○			100

□ 사업개요

- 사업량 : 2개소(창선 남해토피아랜드, 남면 남구체험휴양마을)
- 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년간)
- 사업내용
 - 토피아랜드 : 2019. 1월 ~ 2020. 12월(2년간) : 200백만원
 - 전문가 컨설팅, 족욕장·맨발체험장·원예체험 하우스 조성, 토피어리 정원·실내교육장 정비, 치유 장비 구축 등
 - 남구체험휴양마을 : 2019. 1 ~ 12월(1년간) : 100백만원
 - 전문가 컨설팅, 치유체험관 조성, 치유프로그램 및 치유식단 개발, 주민 역량 강화 교육, 치유 장비 구축 등
- 사업비 : 300백만원(국비 50, 도비 80, 군비 170)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	300	0	0	200	100	0	0	0
국비	50			50				
도비	80			50	30			
군비	170			100	70			
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
전문가 컨설팅		2개소	1개소			
주민역량 강화 교육		1개소				
치유시설 기반조성		2개소	1개소			
원예체험 하우스 조성		1개소				
치유 장비 구축		1개소	1개소			

주관부서 : 농업기술센터 유통지원과 유통수출팀 | 팀장 정점숙(☎3911) 담당자 박성환(☎3912)

□ 그간 추진실적

[남해토피아랜드]

- 2019년(1년차)
 - 4~12월 : 치유프로그램 개발 전문가 컨설팅
 - 5~11월 : 정원 안내 표지판 제작, 정원관리 물품 및 치유 장비 구축, 원예체험 하우스 조성, 편백숲 정비, 족욕장 기반 공사
- 2020년(2년차)
 - 4~11월 : 치유프로그램 개발 전문가 컨설팅, 홍보리플릿 제작 등
 - 8~11월 : 실내교육장 환경 개선, 편백숲 맨발 체험장 및 족욕장 조성, 전기·음향 장비 설치, 스트레스 측정기 등 치유 장비 구축
 - 12월 : 사업 완료 및 정산, 본격적인 사업장 운영 준비
- 운영실적
 - 2020년 : 17,000명, 71백만원(입장료 53, 토피어리 판매 18)
 - 2021년(11월 기준) : 17,990명, 61백만원(입장료 54, 토피어리 판매 7)
 - 코로나19 방역수칙 사적모임 인원제한으로 가족 이용객 증가

[남구체험휴양마을]

- 2019년
 - 4~12월 : 치유프로그램 및 식단 개발 전문가 컨설팅, 홍보리플릿 제작, 치유 체험관 조성 및 치유 장비 구축
 - 5~12월 : 선진지 견학, 주민역량 강화 교육(아로마테라피, 요가)
 - 12월 : 사업 완료 및 정산
- 운영실적
 - 2020년 : 20명(남해 한달살기 프로그램 참여), 27.6백만원
 - 2021년 : 60명(남해FC), 46백만원(숙박 39, 체험 7) / 연간 사용 계약

□ 향후 계획

- 2022년 : 사업장 홍보 강화 및 운영 활성화, 지속적인 사후관리 지도

주관부서	농업기술센터 유통지원과 농촌자원팀 팀장 박은경(☎3946) 담당자 전기석(☎3947)
------	---

IV-12-74 농번기 마을 공동급식 지원 확대

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성	여론수렴	추진중	완료	이행후	보류	이행률(%)
○						○	○						○		100

□ 사업개요

- 사업목적 : 집중 농번기 여성농업인의 영농 중단을 예방하고 영농 집중을 통해 농업 생산성 향상 및 농업인의 삶의 질 향상
- 사업량 : 39개소(급식인원 25명이상)
- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월
- 급식기간 : 4월 ~ 12월 / 마을별 집중 농번기 25일 운영
- 지원내용 : 인건비, 부식비 또는 도시락(음식) 배달 및 식당 이용 비용
 - ※ 도시락 배달 및 식당이용 시 1인 최대 8천원 집행(사업비 소진시까지)
- 지원단가 : 마을당 3,375천원 지원
 - 주 조리원 인건비 : 50천원/일×25일 = 1,250천원
 - 보조 조리원 인건비 : 25천원/일×25일 = 625천원
 - 부식비 등 : 60천원/일×25일 = 1,500천원
 - 도시락 배달 및 식당 이용 : 최대 8천원/일
- 지원조건 : 공동급식 시설을 구비하고 있으며 25명이상 급식 참여 가능한 마을
- 사업비 : 703.456백만원(도비 73.32, 군비 630.136)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	703.456		74.4	128.125	101.806	129.125	135	135
국비								
도비	73.32		6.12	7.2	19.2	19.2	10.8	10.8
군비	630.136		68.28	120.925	82.606	109.925	124.2	124.2
민자등								

□ 연차별 이행계획


세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
마을공동급식 지원 (인건비,부식비,도시락 등)	31개소	43개소	34개소	39개소	40개소	40개소

□ 그간 추진실적

- 2021년
 - 2021. 1월 : 사업 홍보 및 신청
 - 2021. 2 ~ 3월 : 실태조사 및 대상자 선정 심의·확정, 보조금 교부
 - 2021. 4 ~ 12월 : 사업추진요령 마을별 안내, 사업 추진 및 완료·정산
 - 실적 : 39개소
 - 급식방법 : 직접 조리 후 도시락 제공(1개소), 도시락배달(35개소), 식당 이용(3개소)
- ※ 코로나 19 지속 확산으로 도시락배달 및 식당 이용 한시적 허용

□ 향후 계획

- 2022. 1월 : 사업계획 수립 및 신청 홍보
- 2022. 2 ~ 3월 : 실태조사 및 대상자 선정심의·확정, 보조금 교부신청
- 2022. 4 ~ 12월 : 사업비 교부, 사업추진 및 완료·정산



농업기술과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 농산업 현장 아이디어와의 연계를 통한 R&D 추진체계 적립으로 지역 특화작물 부가가치 확대 및 가공산업 육성 기반을 강화하는데 기여하였음
 - 특화작물 부가가치 확대, 가공산업 육성기반은 사업량을 확대하고 신규사업으로 특허지원사업을 실시하여 출원자의 특허권 보장 계획
- 남해군의 동절기 주 소득작목인 보물초에 대한 경영비 절감을 위해 시금치 재배농가 농자재 지원사업을 추진하여 경영 안정을 통한 소득증대에 기여하였음
 - 보물초 품질 향상 및 홍수출하로 인한 가격안정을 위해 단작업 시금치 출하기반 조성으로 유통체계를 개선할 계획임

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
2	-	1	1	1	-	-

세부 추진내용

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	문제점 및 대책	이행률(%)
마늘팀	I-12-12	마늘연구소 R&D 역량강화	없음	정상(80)
원예특작팀	I-13-13	가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)	없음	이행후 계속추진

3. 소요예산액

재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사 업 비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	2	2	-	5,158.4	-	-	4,854.2	304.2
I. 일자리 만드는 산업경제	2	2	-	5,158.4	-	-	4,854.2	304.2

연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	5,158.4	-	1,310	1,260	1,249.2	1,219.2	120
I. 일자리 만드는 산업경제	5,158.4	-	1,310	1,260	1,249.2	1,219.2	120

사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
2	-	2	-	-	-

I-12-12

마늘연구소 R&D 역량강화

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○					○		○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 이동면 남해대로 2465-8(면적 : 10,574㎡)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 남해군 특화작물을 활용한 제품 개발 지원사업 추진
(아이디어 공모에 따른 제품개발 및 특허출원 지원)
 - 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업 추진
(박람회 등 홍보 판촉행사 지원, 품질검사 및 유효성분 분석 등 지원, 시제품생산 및 애로기술 지원)
- 사업비 : 4,550백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,550	0	0	1,130	1,140	1,140	1,140	0
국비								
도비								
군비	4,550			1,130	1,140	1,140	1,140	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
■ 제품개발 지원	-	5건	3건	3건	3건	-
■ 가공기업 지원	-	11건	5건	10건	10건	-

□ 그간 추진실적

○ 남해군 특화작물을 활용한 제품 개발 지원 사업

- '19년도 추진 실적
 - 아이디어 제품개발을 위한 상세계획 수립 및 지원사업별 연구개발, 특허출원, 제품생산 : 5종(시금치 페스토 1, 시금치 차 2, 가시파래김자반 1, 단호박 활용 제품 1)
 - ✓ 연구개발 특허 출원 2건 : 시금치 차, 시금치 페스토
 - ✓ 1인 기업 창업 계획 : 남해조은 식품(가시파래김자반 제품)
- '20년도 추진 실적
 - 아이디어 지원사업 공모 및 선정(3건) : '20. 2~4.
(남해버터, 마늘을 이용한 파스타 소스, 마늘슬라이스 잼)
 - 협약 체결, 사업지원(3개 기업) 및 상품화(5종) : '20. 6~12.
(남해특산물 버터 세트-마늘버터, 유자버터, 마늘특선요리 세트-알리오올리오소스, 마늘빵, 흑마늘 스틱젤리)
- '21년도 상반기 추진 실적
 - 아이디어 지원사업 공모 및 선정(3건) : '21. 3. 12
(마늘과 블랙베리 솔트 시즈닝, 마늘먹은 보물섬 육포, 남해흑마늘젤리)
 - 사업지원 및 상품화(3종), 신규 창업(2건) : '21. 10~12.
* 기업지원실장 퇴사로 인해 담당부서 변경(10.6일자) → 추진속도 지연
'22년 1월 중 성과 보고회 예정

○ 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업

- '19년도 추진 실적
 - 지원사업 설명회 개최(애로기술 및 마케팅 지원) 및 사업별 지원
(박람회 지원 3건, 분석지원 3건, 애로기술지원 및 시제품제작 지원 4건)
- '20년도 추진 실적
 - 지원사업 설명회 개최 및 지원 방향 개선 의견 수렴, 계획 수립 : '20. 5. ~ 7.
* 코로나19 발생에 따른 박람회 지원 불가
 - 공용분석실 구축 및 지원사업 : '20. 8.~12.
(연구소내 공용분석실 및 장비구축, 시제품 제작 지원 2건, 이전기술 사업화 지원 3건)

- '21년도 추진 실적
 - 지원사업 설명회 개최 및 지원 방향 개선 의견 수렴, 계획 수립 : '21. 5. 27
 - 기업 애로기술지원 : 지식재산센터 지원사업 연계 지원(2건)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 선정된 아이디어 제품의 국내 가공기업 부재로 대량생산 OEM(주문자 위탁생산)이 불가
 - 수혜대상자(기업)의 직접 소량생산 및 판매를 위한 사업자등록 유도 (즉석조리식품) 및 아이디어 변경을 통한 사업방향 전환 유도
- 제품의 수준이 단순 배합비 설정 수준으로 낮음
 - 제품개발을 위한 아이디어 실현 과정에서 R&D 필요요소 도출로 개발 제품의 경쟁력 강화 지원
 - 공인분석 등 지원기업의 상품화와 마케팅 역량 강화를 위한 지원

□ 향후계획

- 특화작물 활용 제품 개발(아이디어 지원사업)을 통한 상품화 : 3건
 - 연구 성과 보고회 및 평가회 개최 : '22. 1.
- 차년도 마늘 및 특화작물 가공기업 지원 사업 강화
 - '22년도 아이디어지원사업의 사업량을 현 3건에서 4건으로 확대
 - '22년도 신설사업으로 특허지원사업(1건) 수행

주관부서	농업기술센터 농업기술과 마늘팀 팀장 박현숙(☎3941) 담당자 최경록(☎3942)
협조부서	(재)남해마늘연구소 행정실장 홍시표(☎8942) 담당자 박현진(☎8943)

I-13-13 가격안정기금 조성(시금치 농자재 지원)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
○					○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용 : 시금치 농자재(10kg 비닐포장재, 단뭉음 박스) 지원
 - 보조사업자 : NH농협 남해군지부(민간경상사업보조), 희망작목회
 - 재원구성 : 보조 50%, 자부담 50%
 - 지원대상 : 시금치 재배 전체 농가
 - 지원기준 : 전년도 파종면적 전수조사 50% + 농협 경매실적(출하량) 50%
 - ※ 농협 비조합원 포함(파종면적 행정조사 완료 농가 한정)
- 사 업 비 : 608.4백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	608.4	0	0	180	120	109.2	79.2	120
국비								
도비								
군비	304.2			90	60	54.6	39.6	60
민자등	304.2			90	60	54.6	39.6	60

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20		'21	'22.6월	임기 후
			상반기	하반기			
▪ 가격안정기금 조성 (시금치 농자재 지원)		1개소	-	1개소	2개소	1개소	2개소

□ 그간 추진실적

- 시금치 최저생산비 지원을 위한 협의회 및 예산확보 : '18. 9. ~ 12.
 - 경기침체로 인한 채소류 가격 폭락의 영향으로 '18년 파종 시금치 가격 하락과 시금치 종자대 인상에 따라 농가 경영안정을 위해 대책회의 개최
- 시금치 농자재 지원사업 추진(1년차) : '19. 1 ~ 12.

- 10개 읍·면 / 1,112,250매(비닐 1,106,400매, 박스 5,850매) / 120백만원
- 시금치 생산비 지원 : 행정→농자재(포장재) 지원, 농협→종자대 인상분 지원
- 영농비 지속상승에 따라 경영안정과 지역경제 소비촉진을 통한 활성화를 도모코자 시금치 농자재 지원은 완료 후 지속 추진
- 시금치 농자재 지원사업 추진(2년차) : '20. 1. ~ 12.
 - 10개 읍·면 / 837,760매(비닐 815,850매, 박스 21,910매) / 120백만원
- 시금치 농자재 지원사업 추진(3년차) : '21. 10. ~ 12.
 - 10개 읍·면 / 679,364매(비닐 676,364매, 박스 3,000매) / 79.2백만원
 - 고설작목반 : 포장박스 외 2중(박스 22,952/띠 500,000개/속지 23,074) / 30백만원


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 문제점 : 시금치 농자재 지원을 통한 농가 생산비 절감 및 경영안정 달성
 - 2019~2020년 시금치 농자재 지원사업 추진으로 생산비 절감을 통한 농가 경영안정으로 당초 사업목적을 달성하여, 전체 농가 지원사업에서 '보물초'의 경쟁력 제고를 위한 생산·유통분야 개선 신규 사업의 발굴과 지원이 요구됨
- 대책 : '보물초' 품질 향상 및 시장 경쟁력 제고 지원사업 확대 추진
 - 산지 농협경매에 집중된 시금치 출하구조로 인해 집중 출하기 가격 하락을 방지하기 위한 계약재배 참여농가 농자재 지원으로 공선출하조직 활성화 및 수도권·대도시 시장의 '보물초' 소비시장 개척과 브랜드 이미지 제고를 위한 시금치 출하 물류비 지원 확대 추진
 - 타 지역과 차별화된 고품질 시금치 생산을 위한 농산물인증(GAP) 도입으로 인증 농산물 생산 농가의 농자재 인센티브 사업 수립·지원으로 농업인 생산비 절감을 통한 소득 증대 및 고품질 시금치 생산기반 조성
 - '보물초' 시금치의 관행적인 벌크 출하에서 단뭉음 시금치로 전환을 유도하기 위한 단뭉음 출하 농가의 생산비 절감 지원 사업을 수립·추진하여, 기존 벌크 출하의 속박이 문제점을 개선하고 유통단계 경비를 절감하여 농가 수취단가 상승을 도모. 또한 출하 시금치의 상품성 향상을 통한 타 지역 시금치와의 시장 경쟁력 향상으로 소비시장의 '보물초' 브랜드 이미지 제고로 안정적인 판로 확보

□ 향후 계획

- 2021년 '보물초' 생산·출하 개선 사업 추진 : '22. 1 ~ 12.

주관부서	농업기술센터 농업기술과 원예특작팀 팀장 정현정(☎3966) 담당자 이경재(☎3967)
------	---



산림공원과

공약사업 추진실적

1. 총 평

- 개발과 보존이 서로 조화와 균형을 이룬 지속가능한 발전사업 추진으로 군민의 삶의 질 향상과 쾌적한 환경 조성
- 산·바다·하늘이 어우러진 보물섬 남해의 천혜경관을 활용하여 차별화된 그린 남해만의 산림휴양 공간조성으로 관광객에게는 볼거리와 주민들에게는 편안한 휴식처 제공

2. 공약사업 추진상황

□ 총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
6	-	1	5	5	-	-

□ 세부 추진내용

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
산림휴양팀	I-10-10	농축산 6차산업 집중 육성	전망대 조성계획이 풍차에서 경관시설물로 변경됨에 따라 판매장 및 화장실 추후 확보예정	정상(90)
공원녹지팀	II-7-32	국립공원 사유지 공원구역 일부 해제건의	공원구역 총량제로 해제 면적에 대한 대체부지 확보 곤란	정상(98)
공원녹지팀	II-9-34	사계절 꽃피는 화전별곡 추진	사후관리 애로에 따른 관리예산확보	이행후 계속추진
산림휴양팀	II-17-42	내산편백숲 활용 야외체험 학습장 조성	힐링숲 진입로 미포장으로 일반차량 접근이 불가하고 안전사고 위험	정상(90)
산림조성팀	III-13-57	연죽~현촌간 임도개설	산주 미동의 등으로 노선변경, 동의서 징구장시간 소요	정상(70)

소관팀	관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
산림휴양팀	III-16-60	신촌~철쭉구락지 힐링숲을 활용한 숲 조성	산행길까지 헬기장까지 불가하여 임도차량진입을 검토했으나 예산 부족으로 산행길에 산림욕장 시설 개선에 산림욕장 시설 개선에	정상(90)

3. 소요예산액

□ 재원별 소요현황

(단위 : 건/백만 원)

5대 목표	예산구분			사업비				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시군비	민자 등
계	6	6	-	13,259	3,591	2,433	7,235	0
I. 일자리 만드는 산업경제	1	1	-	2,500	0	1,000	1,500	0
II. 다시찾는 해양관광	3	3	-	6,468	1,500	619.5	4,348.5	0
III. 청년이 찾아오는 행복남해	2	2	-	4,291	2,091	813.5	1,386.5	0

□ 연도별 소요현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기 후
계	13,259	600	1,694	3,014	3,726	2,639	1,586
I. 일자리 만드는 산업경제	2,500	0	400	800	1,300	0	0
II. 다시찾는 해양관광	6,468	600	970	1,767	1,160	1,971	0
III. 청년이 찾아오는 행복남해	4,291	0	324	447	1,266	668	1,586

□ 사업 규모별(예산사업)

(단위 : 건)

총 건수	1억원 미만	1억원 이상~ 100억원미만	100억원 이상~ 1,000억원 미만	1,000억원 이상~ 5,000억원 미만	5,000억원 이상~
6	-	6	-	-	-

I-10-10 농축산 6차산업 집중 육성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○					○		○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 창선면 가인리 산34-1번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용
 - 경관시설물, 데크 산책로, 숲속 쉼터, 주차장, 진입로 등
- 사업비 : 2,500백만 원(도비 1,000, 군비 1,500)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	2,500	0	0	400	800	1,300	0	0
국비								
도비	1,000			200	400	400		
군비	1,500			200	400	900		
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 진입로, 주차장 탐방로 등			실시설계 완료 및 1차분 공사착공	1차분 공사완료			
▪ 경관시설물, 조경수 식재 등				경관시설물 설계완료 및 2차분 완료		경관 시설물 준공	

□ 그간 추진실적

- 기본계획 수립 완료 : '19. 06.
- 편입 부지매입 6필지 27,529㎡ 완료 : '20. 05.

- 실시설계 용역 완료 : '20. 05.
- 1차분 사업시행(진입로, 주차장 등) : '20. 08. 25.~ '21. 02. 20.
- 고사리밭 브랜드 디자인 및 경관시설물 설계착수 : '21. 05.
- 고사리밭 명소 조성사업 2차분 착공 : '21. 05.
- 브랜드 디자인 및 경관시설물 설계용역 준공 : '21. 08.
- 고사리밭 명소 조성사업 경관시설물 착공 : '21. 10.
- 고사리밭 명소 조성사업 2차분 준공 : '21. 11.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 당초 전망대 조성계획이 풍차에서 경관시설물로 변경되어 건축물 신축계획이 없어짐에 따라 농산물 판매장 공간 미확보 및 예산부족으로 인해 화장실 신축 불가
- 방문객 증가 시 이동식 화장실 설치 및 주차장 내 간이판매장 시설 추가 확보

□ 향후 계획

- 공사 완료 : '22. 01.
- 이동식 화장실 및 CCTV(2대) 설치공사 발주 : '22. 01.
- 별해로 주말마켓 운영 : '22. 06. ~ '22. 12.

주관부서	농업기술센터 산림공원과 산림휴양팀 팀장 강귀순(☎3677) 담당자 김현숙(☎3678)
------	---

II-7-32

국립공원 사유지 공원구역 일부해제 추진

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				98

□ 사업개요

- 위치 : 이동, 상주, 고현, 설천면 일원(68.9km²)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 한려해상국립공원 구역 내 주민생계밀접한 농경지 등 해제 건의
 - 공원시설 계획 반영 및 공익사업 추진을 위한 부지 해제 요구 등
- 사업비 : 76백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	76	0	0	0	76	0	0	0
국비								
도비								
군비	76				76			
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 한려해상국립공원 구역 조정 타당성 검토 용역 추진 		현장조사 및 주민의견 수렴	자체 구역조정안 제출 및 관련기관 업무협의 집회, 항의방문 등	구역조정안 협의 및 총괄협의회 안건 제출	주민설명회 개최 및 총괄협의회 안건심의, 지자체 의견수렴	공원위원회 심의 및 국립공원 구역 결정 고시(환경부)	

□ 그간 추진실적

- 국립공원 구역 조정 타당성 검토 용역 완료 : '19.10. ~ '20.04.
(현장조사, 해제 및 편입대상지 검토, 주민간담회 및 보고회 개최 12회, 기관별 업무협의 6회, 마을별 의견 수렴 1회, 최종도면열람 2회 등)

- 남해군 최종 구역조정안 환경부, 국립공원공단 제출 : '20.07.03.
- 해제요구 11.294km², 편입계획 70km²(해상포함)
- 환경부 구역조정안 열람 및 의견서 접수 : '20.09.08. ~ 09.22.
- 해제예정 0.033km², 편입예정 2.7km²
- 정부의 국립공원 구역조정(안) 철회 및 주민요구사항 반영 요구:'20.09.~12.
- 대정부건의안 송부(의회), 항의집회 2회(의회, 상설협의체), 국회·국립공원공단 환경부·추진기획단 항의방문 10회, 편입부지 확보 및 구역조정 관련 업무협의 5회
⇒ 공단이사장의 추진단, 공원사무소, 남해군 3자 협의체 구축 제안에 따른 공원 구역 조정방안 재검토
- 남해군 해제요구면적(11.34km²)중 해제가능 구역으로 추진단 검토에 따른 재조정(3.41km²) ⇒ 총괄협의회 안건 수정 제출 요청
- 국립공원 대체 편입 부지 확보를 위한 협의 : '21.01. ~ 05.
- 편입동의 : 목도(상주학교법인), 호구산(용문사부지), 밖여(해수부), 구들여, 형제도(기재부) 등
- 총괄협의회 안건 제출 : '21.05.03.
- 해제요구 3.41km², 편입동의 11.732km²
- 국립공원 구역조정 관련 업무협의 : '21.05.26. ~ '21.06.30.
- 남해군 제출 총괄협의회 안건(해제·편입) 반영 요청
- 총괄협의회 안건 심의(남해군 안건 원안통과) : '21.07.07.
- 환경부 주민설명회 및 공청회 개최 : '21.07.08.
- 국립공원 구역조정 관련 업무협의 : '21.09.28.
- 국립공원 구역조정 남해군 상설협의체 회의 개최 : '21.12.10.
- 환경부 구역조정(안) 도면 열람 및 의견접수 : '21.12.10. ~ 12.29.

□ 향후 계획

- 관계부처 협의 : '22. 1~2월중
- 공원위원회 심의, 공원계획 변경 고시 : '22. 4~5월중

□ 환경부 구역조정(안)

- 해제
 - 남해군 해제요구 : 3.41km²(육상 : 2.97km², 해상 : 0.44km²)
 - 환경부 해제예정 : 3.08km²(육상 : 2.73km², 해상 : 0.35km²)

- 편입
 - 남해군 편입동의 : 11.732km²(육상 : 3.29km², 해상 : 8.442km²)
 - 환경부 편입예정 : 19.354km(편입 미동의지역 포함 향후 조정예정)
- 공원계획 : 스마트복합쉼터, 탐방로(노도 서포문학관~전망정자, 바래길 원천~금포)

□ 세부내역

구분	육상 대 육상		해상 대 해상	
	대상지	면적	대상지	면적
계		2.73km ²		0.35km ²
요청 지역	공원경계 농경지 (면적조정 원안반영)	2.53km ²	왕지 유어장 (행위허가사항으로 시행령 개정중)	-
	공익사업 (원안반영)	0.20km ²	마을항 개발 (원안반영)	0.35km ²

* 공익사업 : 공동묘지(0.086km), 스마트복합쉼터(0.012km)⇒공원계획 반영, 양이다목적 회관(0.004km), 상주해수욕장인근 재생사업(0.1km²)

○ 편입추진 : 14.42km²(※ 환경부 자체 편입예정 면적제외)

연번	구분	위 치	편입추진(km ²)	토지소유자	동의여부
합계			14.416		
1	육상	용문사 부지	1.078	대한불교조계종용문사	동의
2		형제(작은)도	0.785	기획재정부	동의
3		목도	0.495	학교법인 상주학원	동의
4		밖여	0.126	해양수산부	동의
5		구들여	0.780	기획재정부	동의
6		공섬	0.031	남해군	동의
7		순천바위 일원	1.634	산림청	협의중
8		목단도	0.247	학교법인 이동학원	부동의
9		미안도	0.798	노구마을회 및 기재부	부동의
10	해상	소치도 일원	7.875	공유수면(해수부)	조건부 동의
11		형제도~원천해안	0.567	공유수면(해수부)	조건부 동의

주관부서 : 농업기술센터 산림공원과 공원녹지팀 팀장 정경석(☎3652) 담당자 최치영(☎3653)

Ⅱ-9-34 사계절 꽃피는 화전별곡 추진

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
○					○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 전 읍·면 대표 관광지 및 유희지, 주요 도로변
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 1읍·면 1 화전별곡 조성(소화단, 소공원 정비, 향우동산 가꾸기 등)
 - 보물섬 800리길 해안변 조성, 읍·면 소화단 계절 초화류 식재
 - 아름다운 보물섬 꽃길(꽃나무 식재) 조성
 - 꽃피는 아름다운 다리 만들기(난간화분설치)
 - 생활밀착형 실외정원 조성 및 수직의 도시숲 조성(입면녹화)
- 사 업 비 : 4,401백만 원(국비 1,000, 도비 372, 군비 3,029)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	4,401	0	0	770	691	1,119	1,821	0
국비	1,000					250	750	
도비	372					147	225	
군비	3,029			770	691	722	846	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 1읍면 1화전별곡 조성 ■ 계절별 초화류 식재 				소화단·소공원 재정비를 통한 특색 있는 녹지 공간 창출			
<ul style="list-style-type: none"> ■ 꽃길(꽃나무) 조성 및 꽃피는 다리 만들기 			꽃나무 식재 0.9km, 1km		꽃피는 다리 조성 (900m)		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 해안도로변 녹지공간 조성 			심천~도마 (1.7km)	선소~광두 (1.7km)			
<ul style="list-style-type: none"> ■ 수직의도시숲 조성 (입면녹화) 					창선단항 로터리옹벽 (1개소)		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 생활밀착형 정원조성 					바다정원 (1개소)	홍덕정원 (1개소)	

□ 그간 추진실적

○ 꽃길·꽃밭 관리를 위한 계절꽃 식재

	2019년	2020년	2021년
봄꽃	금잔화 외 1종 3만본	팬지 외 1종 3.3만본	팬지 외 3종 5.7만본
여름꽃	메리골드 외 1종 3.3만본	페츨니아 외 2종 3.8만본	메리골드 외 4종 5.5만본
겨울꽃	꽃양배추 2.6만본	꽃양배추 2.9만본	꽃양배추 2만본

○ 보물섬 800리길 유채·코스모스 파종

	2019년	2020년	2021년
유 채	16ha, 20km	13ha, 43km	34ha, 52km
코스모스	3.6ha, 42km	4.2ha, 30km	9.5ha, 26km
그 외	꽃양귀비 1.3만본, 금계국 3만본 식재	-	설악초 3천본 식재

○ 1읍·면, 1화전별곡 조성

- 화계소공원, 중현소공원 조성(관목445본 식재 및 시설물 설치 등) : '19.07.
- 물미도로 단풍마루, 흥현, 두곡, 예계 소공원 재정비 : '20.02. ~ 11.
- 이동면 장평소류지 빗나무숲 재정비 : '21.04.
- 설천면 노량꽃탑 계절별 초화류 식재 : ~ 계속사업
- 2021년 향우동산 조성(참여향우 : 재경남해군향우회 여성협의회) : '21.06.

○ 해안도로변 녹지공간 조성

- 해안도로변 녹지공간 정비(섬호~광두 : 연장 1.7km) : '21.02.
- 해안도로변 녹지공간 정비(선소~쇠섬 : 연장 1.7km) : '21.04.

○ 아름다운 보물섬 꽃길 조성

- 국도19호선(설천 월곡 ~ 고현 성산삼거리) 소화단 및 교차로 꽃나무 식재 : '19.06.
- 군도6호선(남해읍 평현고개) 소화단 및 교차로 꽃나무 식재 : '19.06.
- 서면 정포 및 창선 단항지구 꽃나무(철쭉류외 1종 14천본) 식재 : '20.06.
- 꽃피는 아름다운 다리만들기(창선교) : '21.07.

○ 수직의 도시숲(입면녹화사업, 창선 단항교차로) : '21.09.

○ 생활밀착형 정원(바다정원) 조성 : '21.12.

- 위 치 : 남해군 이동면 석평리 725-2번지
- 사 업 량 : 바다정원 조성 1식(2,694㎡), 산토리니풍 포토존 설치

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 식재 후 여름철 가뭄 및 고온, 잡초 등으로 인한 사후관리 애로
⇒ 사업비 확보를 통한 관리사업 추진

□ 향후 계획

- 생활밀착형 정원(홍덕정원) 조성 : '22.01. ~ '22.12.
※ 산림청 생활밀착형 실외정원 공모사업 선정(전국 40개소)
- 100년의 숲 조성(미세먼지 차단숲 조성) : '22.01. ~ 22.12.
※ 산림청 미세먼지 차단숲 조성사업지 선정(사업비 10억)

II-17-42 내산편백 숲 활용 야외체험 학습장 조성

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				90

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 삼동면 봉화리 산502번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 자생식물원, 숲속야영장, 유아숲체험장, 숲속어드벤처, 산책로, 모노레일 등
- 사업비 : 1,991백만 원(국비 500, 도비 247.5, 군비 1,243.5)
(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	1,991	0	600	200	1,000	41	150	0
국비	500				500	0	0	0
도비	247.5				150	0	97.5	0
군비	1,243.5		600	200	350	41	52.5	0
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
■ 자생식물원 기반조성 공사			실시계획 및 기반조성 완료				
■ 자생식물원 식재공사					식재공사 완료		
■ 자생식물원 진입로 포장						진입로 포장완료	
■ 유아숲체험원 조성						실시계획	조성완료

□ 그간 추진실적

- 남해군산림문화휴양시설 기본계획 수립 용역 완료 : '18.06.
- 남해군공유재산심의회 심의 완료 : '18.08.

- 군특사업(자생식물원) 신청 : '19.03.
- 부지매입(7.3ha) 완료 : '19.04.
- 힐링숲길 1.98km 완료('18년 1.24km, '19년 0.74km) : '19.07.
- 임도개설 공사(0.2km) : '19.11.
- 숲가꾸기 사업(6.93a) 완료 : '19.12.
- 실시설계 용역 완료 : '20.05.
- 남해힐링숲타운 자생식물원 조성 기반공사 시행 : '20.06. ~ '20.12.
- 남해힐링숲타운 자생식물원 조성 식재공사 시행 : '21.03. ~ '21.06.
- 남해힐링숲타운 자생식물원 진입로 포장 및 재해예방사업 : '21.09. ~ '21.10.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 힐링숲 진입로 입구 부분 교량박스가 협소하여 버스 등 대형차량 진입이 어려우며, 사고 우려가 있음
 - 교량확장 및 안전시설물 설치 필요
- ⇒ 2022년 1회 추경 시 예산 확보하여 사업 추진

□ 향후 계획

- 남해 힐링숲타운 유아숲 체험원 실시설계 : '22. 3.
- 남해 힐링숲타운 유아숲 체험원 조성사업 착공 : '22. 4.
- 남해 힐링숲타운 유아숲 체험원 조성사업 준공 : '22. 9.
- 진입로 교량 확장 및 안전시설물 설치공사 완료 : '22. 12.

주관부서	농업기술센터 산림공원과 산림휴양팀 팀장 강귀순(☎3677) 담당자 김현숙(☎3678)
------	---

III-13-57

연죽~현촌간 임도개설

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				70

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 연죽리 ~ 현촌리
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 사업내용 : 임도신설(개설) : L=13.4km
 - 2019 ~ 2021년 임도추진실적 : L=5.14km(2021년 L=2.4km)
 - 2022년 임도계획 : L=3.2km
- 사 업 비 : 3,736백만 원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	3,736	0	0	279	437	766	668	1,586
국비	1,841				12	253	467	1,110
도비	738.5			3	343	54	100.5	238
군비	1,156.5			276	82	459	100.5	238
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
▪ 서면노구지구		L=1.24km					
▪ 서면작장지구			L=1.50km	L=1.20km			
▪ 서면중현지구외					L=1.20km	L=3.2km	L=5.06km

□ 그간 추진실적

- 2019.11. : 2019년 임도신설 서면노구지역(L=1.24km)
- 2020.03. : 제5차 임도설치계획 수립
- 2020.08. : 2021년 임도시설 대상지 주민설명회(3개소)
- 2020.09. : 2021년 임도시설 대상지 타당성 평가

- 2020.11.~12. : 2020년 임도신설 실시설계용역(3개소)
 - 서면작장(1.50km), 서면중현(1.52km), 창선신흥(1.50km)
- 2021.02. : 2021년 임도신설(서면작장·서면중현) 계약심사(도 회계과)
- 2021.03. : 2022년 군특(도자울편성사업) 예산신청
- 2021.08. : 2021년 임도신설(서면작장지구) 준공(L=1.20km)
- 2021.10. : 2022년 임도신설(서면작장·서면노구지구) 타당성 평가
- 2021.12. : 2021년 임도신설(서면중현지구) 준공(L=1.20km)
- 2021.12. : 2022년 임도신설(서면작장·서면노구지구) 실시설계 용역
 - 서면작장지구 L=1.62km, - 서면노구지구 L=1.58km

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 산주 미동의 등으로 인한 노선변경, 동의서 징구 장시간 소요

□ 향후 계획

- 2022. 2. ~ 3. : 2022년 임도신설사업 계약심사 및 시행·착공
- 2022. 10. : 2022년 임도신설사업 준공(예정)

주관부서 : 농업기술센터 산림공원과 산림조성팀 팀장 박성진(☎3662) 담당자 김도연(☎3663)

Ⅲ-16-60 신촌철쭉근로지 편백숲을 활용한 힐링의 숲 조성

사업구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				90

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 망운산 산림욕장
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 전망대 보수, 전망데크 설치 1개소, 트램리스 1개소, 건강케이트 등 목재시설물 4종, 숲길장비 518m, 보행매트 1,813m, 목계단 202경간, 안전난간 50경간, 폐기물처리 98ton, 기존시설물 보수 등
- 사 업 비 : 555백만 원(국비 250, 도비 75, 군비 230)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기 후
계	555	0	0	45	10	500	0	0
국비	250					250		
도비	75					75		
군비	230			45	10	175	0	
민자등								

□ 연차별 이행계획

세부 추진내용	'18	'19	'20	'21		'22.6월	임기 후
				상반기	하반기		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 전망대 보수, 목계단 및 안전난간 정비, 산림욕 시설물 설치, 전망데크 설치 				실시설계 완료	공사 완료		

□ 그간 추진실적

- 산림욕장 정비계획 수립 : '19.01.
- 실시설계 시행 : '19.02.
- 산림욕장 정비사업(1차) 완료(숲속도서관 설치) : '19.06.
- 산림욕장 정비(군특사업) 신청 : '20.03.
- 실시설계 용역 시행 : '21.03.04.

- 실시설계 준공 : '21.06.01.
- 산림욕장 도 계약심사 및 조성계획변경 승인: '21.06.
- 주민설명회 개최 : '21.07.
- 산림욕장 재정비사업 공사 준공 : '21.11.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 산림욕장 시설물 지속적 점검 및 정비로 등산객 안전사고 예방
- 수시 현장 점검 및 숲길등산지도사 인력활용

□ 향후 계획

- 산림욕장 안내판 정비 및 산림욕장 입구 편의시설 교체 : '21.12.

주관부서 : 농업기술센터 산림공원과 산림휴양팀 팀장 강귀순(☎3677) 담당자 이현지(☎3679)